



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4 г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

26.03.2021 № 2404/1

На № _____

о выполнении подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог г.о. Тольятти» за 2020 год

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Н.И. Остудину

Уважаемый Николай Иванович!


В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2020 год.

Докладчик: Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Информация администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2020 год на 12л. в 1 экз.
2. Копия постановления администрации городского округа Тольятти от 17.03.2020 № 1214-п/1 «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
главы городского округа



И.Н. Ладыка

ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 г. № 233-п/1, за 2020 год.

Подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы запланировано финансирование в сумме 1 366 354,7 тыс. руб., из них:

- 76 618,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 149 361,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 140 374,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составили 1 158 436,0 тыс. руб., что составляет 84,78 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 56 822,9 тыс. руб., или 74,16%, - средства бюджета городского округа Тольятти;
- 961 239 тыс. руб., или 83,63%, - средства областного бюджета;
- 140 374,1 тыс. руб., или 100,00%, - средства федерального бюджета.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Тольятти подписано Соглашение №706-01/2020-002 от 13.03.2020 о предоставлении в 2020-2022 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 (далее – Соглашение), к которому были подписаны дополнительные соглашения:

- № 1 от 30.03.2020;
- № 2 от 20.04.2020;
- № 3 от 20.08.2020;
- № 4 от 14.09.2020;
- № 5 от 19.10.2020.

Кассовое исполнение по подпрограмме составляет 1 178 125,1 тыс. руб., отличается от фактического на величину оплаты ранее принятых обязательств в размере 19 689,1 тыс. руб.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 62 «Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти, в том числе геодезические работы» запланировано финансирование в сумме 16 846,0 тыс. руб., в том числе:

- 10 207,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 6 638,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004020000212_259977 от 12.08.2020 с ООО «Инвест-Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство улицы Ивана Красюка в жилой застройке микрорайона Жигулёвское море от ул. Казачьей до пересечения ул. Молодецкая и проезда Оренбургский на сумму 3 040,7 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Кассовое исполнение по контракту за 2020 год не производилось;

- №0842300004020000118_259977 от 30.05.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог в микрорайоне Жигулёвское море ул. Казачья на сумму 3 892,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Кассовое исполнение по контракту за 2020 год не производилось;

- №0842300004020000132_259977 от 25.05.2020 с ООО «Куйбышевский Промстрой проект» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству бокового проезда - подъездной дороги к земельному участку, на котором расположен физкультурно-оздоровительный комплекс СДЮШОР №8 «Союз» на сумму 989,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 211,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 с ООО «Куйбышевский Промстрой проект» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену в 19 квартале городского округа Тольятти на сумму 1 279,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 179,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

На проектно-изыскательские работы на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено 6 922,5 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 283,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 6 638,7 тыс. руб.

Получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» сметной стоимости проектно-изыскательских работ, выполнена интегральная оценка, разработан проект планировки и проект межевания территории. В связи с тем, что Решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 года № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов» финансирование работ по данному объекту на плановый период не подтверждено, планируется проведение работ в 2024 году.

Кассовые расходы в 2020 году не производились.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 390,9 руб., или 2,32% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 390,9 тыс. руб., или 3,83%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 0 руб., или 0,00%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

В целях исполнения судебного решения, касающегося уплаты городским округом Тольятти долга по муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта – первая очередь», 07.02.2020 произведена оплата ООО «М-Строй» в сумме 2 489,1 тыс. руб.;

- по мероприятию 63 «*Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланировано финансирование в сумме 297 107,9 тыс. руб., в том числе:

- 16 167,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 140 566,6 тыс. руб. – средства областного бюджета,

- 140 374,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002119000109_259977 от 03.07.2019 с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» на выполнение работ по строительству ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе на сумму 62 565,2 тыс. руб., в том числе: 2 565,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 60 000,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Работы по контракту закончены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100%;

- №0842200002119000135_259977 от 19.07.2019 с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» на выполнение работ по строительству ул. Офицерской на сумму 249 119,6 тыс. руб. с оплатой в 2020 году 182 866,9 тыс. руб. (в том числе: 8 088,5 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 94 404,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 80 374,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Фактическое исполнение за отчетный период составило 155 599,4 тыс. руб. (в том числе: 7 029,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 60 124,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 88 444,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Кассовое исполнение по муниципальному контракту за 2020 год – 132 098,9 тыс. руб.. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти 6007,0

тыс. руб., средства областного бюджета – 45 717,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 80 374,1 тыс. руб.);

- №0842300004019000260_259977 от 23.07.2019 с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство улицы Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе» на сумму 593,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 582,9 тыс. руб.;

- №797-дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство улицы Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе» на сумму 235,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 234,4 тыс. руб.;

- №798-дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство улицы Офицерской» на сумму 479,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 328,5 тыс. руб.;

- №0842300004019000261_259977 от 02.08.2019 года с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство улицы Офицерской» на сумму 1510,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 982,5 тыс. руб.;

- №0142200001320009971 от 22.06.2020 с ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение строительно-монтажных работ по ул. Владимира Высоцкого на сумму 60 691,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 48 191,9 тыс. руб. (из них: 2 409,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 45 782,3 тыс. руб. – средства областного бюджета); 2021 год – 12 499,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В 2020 году освоено 15 291,5 тыс. руб., в том числе: 952,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 14 339,4 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- № 0142200001320011978_259977 от 12.08.2020 с ООО «СВ-Строй» на осуществление строительного контроля по ул. Владимира Высоцкого в сумме 394,1 тыс. руб., в том числе: 19,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 374,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В 2020 году освоено 7,7 тыс. руб., в том числе: 0,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 7,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

- №838-дг/5.1 от 07.12.2020 с ООО СЗ «Унистройрегион» на передачу (перераспределение) части мощности от АО «ССК» по ул. Владимира Высоцкого в сумме 15,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В 2020 году освоено 100%.

Фактические затраты и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составили 212 107,2 тыс. руб., или 71,39% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 11 668,5 тыс. руб., или 72,17%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 60 064,6 тыс. руб., или 42,73%, – средства областного бюджета;

- 140 374,1 тыс. руб., или 100,00%, - средства федерального бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

- по мероприятию 65 *«Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. диагностика автодорог, изготовление технических паспортов автодорог»* запланировано финансирование в сумме 17 410,0 тыс. руб., в том числе:

- 6 762,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 10 647,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №626-дг/2.2 от 08.05.2018 (дополнительное соглашение №1 от 19.02.2020) с ООО «М-Строй» на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ул. Победы; ул. Гидротехническая; ул. Фрунзе; ул. Ново-Садовая; ул. Пескалинская) на сумму 5499,0 тыс. руб. с оплатой в 2020 году 5 499,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ фактическое и кассовое исполнение составляет 4 378,8 тыс. руб.;

- №0842200002120000159_259977 от 12.08.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Калмыцкая на сумму 4 369,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 179,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 190,5 тыс. руб. За несвоевременное выполнение работ подрядной организации была выставлена претензия. Оплата не производилась;

- №0842200002120000063_259977 от 29.06.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе на сумму 4 080,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 167,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 913,3 тыс. руб. За несвоевременное выполнение работ подрядной организации была выставлена претензия. Оплата не производилась;

- №0842200002120000074_259977 от 29.07.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на сумму 1 786,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 73,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 712,9 тыс. руб. За несвоевременное выполнение работ подрядной организации была выставлена претензия. Оплата не производилась;

- №0842300004020000042_259977 от 24.03.2020 с ООО «Центр Дорожного Проектирования» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 177,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 177,9 тыс. руб.;

- №511738 от 03.11.2020 с ООО «Центр дорожного проектирования» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (5 объектов) на сумму 139,7 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 139,7 тыс. руб.;

- №0842300004020000048_259977 от 16.04.2020 с ООО «ГК ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» на оказание услуг по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 435,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 435,0 тыс. руб.;

- №512718 от 11.11.2020 с ООО «Центр Дорожного Проектирования» на оказание услуг по техническому учёту и паспортизации автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 41,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 41,0 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 5 172,4 тыс. руб., или 29,71% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 5 172,4 тыс. руб., или 76,49%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 0 тыс. руб., или 0,00%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Произведена оплата ранее принятых обязательств по муниципальному контракту №3-дг/4.2-2 от 12.01.2015 с ООО НИИПРИИ «Севзапнжтехнология» в сумме 17 200,0 тыс. руб.;

- по мероприятию 66 «Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 54 682,1 тыс. руб., в том числе:

- 2 329,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 52 352,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002119000410_259977 от 10.01.2020 с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 49 619,1 тыс. руб., в том числе 2 034,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 47 584,7 тыс. руб. - средства областного бюджета. В соответствии с фактически принятыми объемами оплата по контракту составила 48 228,5 тыс. руб., в том числе: 1 977,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 46 251,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842300004020000134_259977 от 07.05.2020 с ООО «ПромГражданСтрой» на осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт автодороги по ул. Ингельберга (от ул. Никонова до пер. Ученический)» на сумму 64,3 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 57,6 тыс. руб.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 48 286,1 тыс. руб., или 88,30% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 2 035,0 тыс. руб., или 87,37%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 46 251,1 тыс. руб., или 88,34%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядной организацией обязательств по заключенному муниципальному контракту.

- по мероприятию 67 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 680 007,6 тыс. руб., в том числе:

- 28 551,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 651 455,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002119000366_259977 от 27.11.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 471 528,9 тыс. руб., в том числе: 19 332,7 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти, 452 196,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Ремонт выполнен на 11-и автомобильных дорогах городского округа Тольятти на площади 196,79 тыс. м²,

протяжённостью 12,6 км. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 443 556,5 тыс. руб., в том числе: 18 185,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 425 370,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002119000411_259977 от 13.01.2020 с ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 54 893,7 тыс. руб., в том числе: 2 251,3 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 52 642,4 тыс. руб. – средства областного бюджета. Ремонт выполнен на площади 32,44 тыс. м2 (ул. Саратовская от ул. Победы до пр. Новгородский; ул. Механизаторов от ул. Коммунистической до ул. Лизы Чайкиной). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 50 488,6 тыс. руб., в том числе: 2 070,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 48 418,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000058_259977 от 09.06.2020 с ООО «Макантон» на сумму 25 566,4 тыс. руб., в том числе: 1 048,2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 24 518,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Ремонт выполнен на площади 12,094 тыс. м2 (ул. Ингельберга от пер. Ученический до дома 189 по ул. Ингельберга; ул. Ново-Садовая от ул. 60 лет СССР до ул. Вавилова). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 25 251,0 тыс. руб., в том числе: 1 035,3 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 24 215,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000089_259977 от 30.06.2020 с ОАО «ДРСУ» на выполнение работ по ремонту ул. Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда на сумму 57 825,1 тыс. руб., в том числе: 2 370,8 тыс. руб. -средства бюджета городского округа Тольятти, 55 454,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Калмыцкая от ул. Новозаводская до ж/д переезда на площади 25,99 тыс. м2, протяженностью 3,3 км. В соответствии с фактически принятыми объемами оплата по контракту составила 54 993,7 тыс. руб., в том числе: 2 254,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 52 739,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842300004020000195_259977 от 29.06.2020 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 396,7 тыс. руб. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение составляет 388,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000254_259977 от 21.08.2020 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей

части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 368,5 тыс. руб. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение составляет 358,8 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000286_259977 от 05.10.2020 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 52,6 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение составляет 52,6 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти);

- №0842300004020000142_259977 от 30.05.2020 с ООО «Атрикс» на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек на сумму 5 212,9 тыс. руб., в том числе 213,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 4 999,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны заказчика;

- №0842200002120000062_259977 от 09.06.2020 с ООО «АТРИКС» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения, устройству искусственных дорожных неровностей, устройству островков безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 10 503,2 тыс. руб., в том числе: 430,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 10 072,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту 1 444,2 тыс. руб., в том числе: 59,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 385,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000184_259977 от 19.08.2020 с ООО «СФК-Дорстрой» на выполнение работ по устройству ИДН, по дублёру вдоль ул. Спортивная от Лесопаркового шоссе до Физкультурного проезда на сумму 1 112,1 тыс. руб., в том числе 45,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 066,5 тыс. руб. - средства областного бюджета. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту 100%;

- №0842200002120000107_259977 от 20.07.2020 с ООО «ВолгаРемСтрой» на устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП (ул. Ларина от ул. Васильевская до ул. Ломоносова) на сумму 29 897,7 тыс. руб., в том числе: 16 856,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 13 041,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Из них:

- 2020 год - 13 599,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 557,6 тыс. руб.; средства областного бюджета – 13 041,6 тыс. руб.);

- 2021 год – 16 298,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактическое и кассовое исполнение по контракту за 2020 год составляет 13 350,2 тыс. руб., в том числе: 557,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 12 792,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842300004019000244_259977 от 02.08.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 55 465,0 тыс. руб., в том числе: 46 649,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 8 815,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Из них:

- 2020 год – 9 191,9 тыс. руб. (376,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 8 815,1 тыс. руб. - средства областного бюджета);

- 2021 год – 46 273,1 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту за 2020 год составляет 8 269,8 тыс. руб., в том числе: 339,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 7 930,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000059_259977 от 15.06.2020 с ООО «СТРОЙПОЛИМЕР» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 23 633,9 тыс. руб., в том числе: 969,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 22 664,9 тыс. руб. - средства областного бюджета. В соответствии с фактически принятыми объемами оплата составила 21 360,1 тыс. руб., в том числе: 875,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 20 484,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

- №878-дг/2.2-3 от 22.12.2020 с «Экспертиза и Ко-ПФО» РО ООО «ЭКСПЕРТИЗА И КО» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 195,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Исполнение по контракту 100%.

Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 620 821,2 тыс. руб., или 91,30% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 26 418,1 тыс. руб., или 92,53%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 594 403,1 тыс. руб., или 91,24%, – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также

неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

- по мероприятию 68 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 300 301,1 тыс. руб., в том числе:

- 12 601,1 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 287 700,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002120000134_259977 от 20.07.2020 с ООО «МАКАНТОН» на сумму 67 390,2 тыс. руб., в том числе: 2 763,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 64 627,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе площадью 37,1 тыс. м2 (29 дворов, проездов и тротуаров). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 60 806,0 тыс. руб. объемы, в том числе: 2 493,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 58 313,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000135_259977 от 20.07.2020 с ООО «СамараСтройАльянс» на сумму 170 435,3 тыс. руб., в том числе: 6 987,9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 163 447,4 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Автозаводском районе на площади 86,5 тыс.м2 (33 двора, проезда и тротуара). На основании протоколов лабораторных исследований, образцы, взятые из асфальтобетонного покрытия 4 объектов, не соответствуют нормативным требованиям, в связи с чем выполненные работы на указанных объектах не приняты. В соответствии с фактически принятыми объемами, а также за нарушение сроков выполнения работ сумма оплаты составила 153 111,2 тыс. руб., в том числе: 6 277,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 146 833,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000133_259977 от 28.07.2020 с ООО «МАКАНТОН» (доп. соглашение № 2 от 19.11.2020 к муниципальному контракту) на сумму 47 375,5 тыс. руб., в том числе: 1 942,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 45 433,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Комсомольском районе на площади 25,4 тыс. м2 (18 дворов, проездов и тротуаров). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 45 536,7 объемы тыс. руб., в том числе: 1 867,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 43 669,7 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- №0842200002120000181_259977 от 19.08.2020 с ООО «Титан-Строй» на сумму 13 344,4 тыс. руб., в том числе: 547,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 12 797,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе на площади 8,01 тыс. м² (6 дворов, проездов и тротуаров) и в Комсомольском районе на площади 1,3 тыс. м² (3 двора, проезда, тротуара). В соответствии с принятыми объемами фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 12 204,7 тыс. руб., в том числе: – 500,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 11 704,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.


Фактические затраты по мероприятию за отчетный период составили 271 658,6 тыс. руб., или 90,46% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 11 138,0 тыс. руб., или 88,39%, – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 260 520,6 тыс. руб., или 90,55%, – средства областного бюджета.


Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также неисполнения подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Руководитель департамента
дорожного хозяйства и транспорта



П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 1214-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти
на 2014-2020 гг.» за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2020 год.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка