



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

26.12.2018

№ 108

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, в 2018 году, в части проектирования и строительства объектов социального назначения

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, в 2018 году, в части проектирования и строительства объектов социального назначения, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу городского округа Тольятти в срок до 15.01.2019 информацию:

1) об объеме средств федерального и областного бюджетов, поступивших в городской округ Тольятти, на реализацию мероприятий Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти по каждому объекту с разбивкой по годам: 2016, 2017, 2018, а также информацию о расходовании средств бюджетов по каждому объекту начиная с момента их реализации;

2) о формировании средств на 2019 год за счет всех источников финансирования по каждому объекту Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.).

Председатель Думы

Н.И.Остудин

**ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 50-ЛЕТИЯ ВЫПУСКА ПЕРВОГО ЛЕГКОГО АВТОМОБИЛЯ ВАЗ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
1	пункт 10	Строительство объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО "АВТОВАЗ" и выпуска первого легкового автомобиля"	Земельные участки с КН 63:09:0101177:3 и КН 63:09:0101177:6 представлены ООО ПСК "Волга" на основании договоров безвозмездного пользования от 18.08.2017 №87 и №88	Положительное заключение госэкспертизы результатов инженерных изысканий от 18.11.2015 №63-1-1-0343-15; Положительное заключение госэкспертизы проектной документации от 22.01.2016 № 63-1-1-2-0006-16	Положительное заключение госэкспертизы от 21.03.2016 № 63-1-5251-16	Заявка в Минстрой от 21.04.2016 №3011/1. 07.07.2017 заключен муниципальный контракт №0142200001317005253_259977 Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2018 годы» (постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670); Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	Не устранено замечание в части изменения названия мероприятия на "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном". В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	07.07.2017 заключен муниципальный контракт № 0142200001317005253_25997 на сумму 354 678 956,24 рублей с ООО ПСК "Волга" г.Сызрань. I этап - благоустройство территории парка и прокладка инженерных сетей (срок 25.12.2017). II этап - строительство выставочного зала (срок 10.12.2019). 15.09.2017 заключен муниципальный контракт №721-дг/5.1 с ООО "Бертоне Дизайн Евразия" на осуществление авторского надзора за объектом сроком на 3 года на общую сумму 686,96 тыс. руб. 20.09.2017 заключен муниципальный контракт №740-дг/5.1 с ООО "Автодорстрой" на строительный контроль за объектом сроком на 3 года на общую сумму 5 872,78 тыс. руб. На 08.11.2018 выполнены бетонные работы по устройству резервуара для технической воды объемом 100 м3 и работы по строительной части общественного туалета. Получено положительное заключение госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - снос, демонтаж, перевозка и размещение объектов капитального строительства (№63-1-6597-18 от 30.01.2018). Идет подготовка к организации работ по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации. В ОАО "ТЕВИС" направлены заявки на технологическое подключение объекта к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. С ОАО "ТЕВИС" заключены договора на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация). Продлено разрешение на строительство объекта - до августа 2019 года. 21.09.2018 заключен муниципальный контракт с ООО ПСК "Волга" на выполнение работ по демонтажу и вывозу бетонных конструкций. В настоящее время ведутся работы по демонтажу и вывозу бетонного лома. Срок окончания работ - 30.11.2018. Продолжаются работы по водоподготовке прудов и устройству тепловой камеры. Заключен прямой договор с ООО ПСК "Волга" на выполнение работ по корректировке ПСД по объекту. Срок проведения работ и получения положительного заключения госэкспертизы ПСД - декабрь 2018 года.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
2	пункт 11	Реконструкция набережной Автозаводского района г.о. Тольятти	Ведутся работы по оформлению земельного участка общей площадью 30 га, путем объединения 21 земельного участка	Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы - июнь 2019 года.	Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы - июнь 2019 года.	Заявка в Минстрой от 25.11.2015 № 10083/5. Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2018 годы» (постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670); Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Замечание от Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства экономического развития РФ	Исключить Министерство строительства России из ответственных исполнителей, а из графы "средства федерального бюджета" - средства федерального бюджета. Нецелесообразно вносить изменения в название мероприятия, касающегося реконструкции набережной. В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	ООО "Притяжение" разработан проект межевания территории. Направлено письмо в адрес Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азарова с целью оказания содействия в решении вопроса о передаче СОФЖИ земельных участков, подпадающих в границы полосы отвода объекта "Набережная Автозаводского района г.о. Тольятти" (№1224/1 от 15.02.2018). 16.02.2018 на градостроительном совете одобрен вариант эскиза концепции по реконструкции набережной Автозаводского района, разработанный ООО ПСК "Волга". ДУМИ ведутся переговоры с ООО "Прибрежный парк" по передаче 5 земельных участков. Подписано соглашение с ООО "Инфо" о расторжении 6 договоров аренды земельных участков (обременения сняты), по 1 земельному участку проводятся работы по разделу, 2 земельных участка исключены из границ проектирования. 21.03.2018 Управлением Росреестра по С/о произведена постановка на кадастровый учет и оформление прав муниципальной собственности на единый недвижимый комплекс "Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства". Получено положительное заключение госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ (№63-1-6767-18 от 28.04.2018) - 55 969 755, 37 рублей. Ориентировочный срок проведения аукциона на выполнение работ по разработке ПСД по объекту - ноябрь 2018 года. Срок выполнения работ согласно ТЗ и получения положительного заключения госэкспертизы - 7 месяцев (июнь 2019 года).
3	пункт 12	Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной.	Постоянное (бессрочное) пользование, № 63-09-0000000:8756 свидетельство о государственной регистрации права от 29.12.2014 № 63-63-09/353/2014-165	Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 16.03.2014 № 63-1-4-0215-14, выданное Государственным автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»	Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 09.10.2014 № 63-1-3921-14, от 20.11.2015 № 63-1-4-0345-15 выданное Государственным автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»	Заявка в министерство по строительству на выдачу разрешения на строительство была подана 15.03.2017 № 1974/1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены	ООО "ГеоЛайн", в рамках заключенного муниципального контракта разработало и направило проект планировки и проект межевания территории в ДГД. Издано постановление администрации от 23.11.2017 №3826-п/1 "О проведении публичных слушаний". 18.03.2018 по результатам общественного голосования граждан принято решение о строительстве автомобильной дороги. Издано постановление "Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти" (№1625-п/1 от 30.05.2018). Направлена заявка в адрес Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азарова о выделении финансирования на строительство объекта в 2019-2020 гг. (№2173/1 от 22.03.2018). Принято решение о проведении работ по корректировке проекта. Проведена работа по расчету стоимости корректировки проекта (необходимо 4913 тыс. руб.). С учетом сроков выполнения работ и получения положительного заключения госэкспертизы, денежные средства на оплату в сумме 4913 тыс. руб. перенесены на 2019 год. 05.09.2018 проведен конкурс на выполнение работ по корректировке проекта, победителем признана организация ООО "Формат", сумма составила - 3500 тыс. руб., срок выполнения работ и получение положительного заключения госэкспертизы - до 15.08.2019.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
4	пункт 13	Строительство улично- дорожной сети западнее Московского проспекта- первая очередь.	Отсутствует	Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 22.07.2016 № 63-1-1-3-0146-16 выданное Государственным автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»	Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 20.12.2016 № 63-1-5730-16 выданное Государственным автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	Продолжается работа по изъятию 18 земельных участков, входящих в полосу отвода дорожной сети за Московским проспектом, собственниками которых являются: ООО «Диалог», Логвиненко Анатолий Николаевич, Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), Зотов Михаил Валериевич, ООО «Автомобильное газовое оборудование», ООО «Волга-НН». В настоящее время из 18 земельных участков, на 11 зарегистрировано право муниципальной собственности, по 3 вынесено положительное решение, из них 1 вступило в законную силу, по 2 решения не вступили в законную силу, 4 исковых заявлений на рассмотрении.
5	пункт 14	Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября	Свидетельство о государственной регистрации на земельный участок с КН 63:09:0101155:0027 от 08.12.2006 63-АВ № 124718	Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы - март 2019 года.	Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы - март 2018 года.	Предоставление заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета - сентябрь 2018 года. Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года; Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» Замечание от Мин. эконом. развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	21.11.2016 заключен контракт с ООО "Экопланпроект" (г.Саранск) на привязку повторно применяемой проектной документации. Срок исполнения контракта 01.05.2017. Выполнены инженерные изыскания, приобретено право на использование типовой проектной документации для разработки проектной документации по объекту, подготовлена проектная документация по фундаментам. 12.12.2017 документы повторно направлены в госэкспертизу (заявка №65439 от 12.12.2017). 12.01.2018 госэкспертизой отказано в рассмотрении заявки о проведении экспертизы по существу, в связи с неполным комплектом документов. 15.03.2018 ООО "Экопланпроект" повторно направило документацию в ГАУ С/о «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Получено отрицательное заключение государственной экспертизы по проектной документации. В настоящее время сформирована аукционная документация на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации. Осуществлен подбор типовой проектной документации из реестра экономически эффективной проектной документации Министерства строительства РФ (школа на 704 места Республика Ингушетия, г.Магас, 9 микрорайон). Ориентировочный срок проведения аукциона - ноябрь 2018 года. Ориентировочный срок проведения работ и получения положительного заключения госэкспертизы - март 2019 года.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
6	пункт 15	Строительство общеобразовательной школы на 1360 мест, (1600 мест) расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Свидетельство о государственной регистрации права собственности муниципального образования г.о. Тольятти на земельный участок с КН 63:09:0101157:85; № 63-63/009-63/009/340/2016-8121/2 от 26.04.2016.	Получено положительное заключение госэкспертизы (63-1-1-3-0069-18 от 31.05.2018)	Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы октябрь 2018 года	В адрес министерства строительства Самарской области письмом № 5097/1 от 04.07.2016 направлен паспорт инвестиционного проекта. Планируемый срок предоставления заявочной документации на получение субсидий из федерального бюджета – июль 2018 года. Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	В декабре 2016 году заключен контракт на привязку повторно применяемой проектной документации. В связи с невозможностью привязки типового проекта школы «Общеобразовательная школа на 1360 мест в микрорайоне «Крутые ключи», Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос.Красный Пахарь» на участке КН 63:09:0101157:85 по причине непрохождения по нормам инсоляции, принято решение о расторжении контракта. 16.05.2017 осуществлен подбор типовой проектной документации для строительства объекта «Строительство общеобразовательной школы на 1360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20». По результатам подбора выбран типовой проект 3.2.101. «08-10-12-ПД» Минстроя России, «Общеобразовательная школа на 1600 учащихся». Подготовлено техническое задание на проектирование "Общеобразовательной школы на 1600 мест". 11.09.2017 состоялся аукцион, победитель ООО "Меридиан" на сумму 3900,0 тыс. руб. 25.09.2017 заключен муниципальный контракт на привязку повторно применяемой проектной документации по объекту. Выполнены геодезические и геологические изыскания. ООО "Меридиан" заключен договор с ОАО "Леннинпроект" (г.Санкт - Петербург) на приобретение проекта повторного применения. 16.02.2018 на градостроительном совете одобрен вариант архитектурного решения фасада здания общеобразовательной школы на 1600 мест. 06.03.2018 проектная документация направлена в ГАУ С/о «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации (63-1-1-3-0069-18 от 31.05.2018). Ожидается получение положительного заключения госэкспертизы по сметной документации - ноябрь 2018 года.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
7	пункт 16	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18 м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Утвержден раздел земельного участка с КН 63:09:0101159:26 (№2611-п/1 от 27.07.2017). 28.08.2017 зарегистрировано право муниципальной собственности на образованные земельные участки с КН 63:09:0101159:10328 -- дошкольное, начальное и среднее общее образование и КН 63:09:0101159:10329 - спорт.	Получено положительное заключение госэкспертизы: №63-1-1-2-0035-18 от 16.03.2018	Получено положительное заключение госэкспертизы: №63-1-6675-18 от 22.03.2018	Направлены заявки (исх. №2820/1 от 10.04.2018, №2821/1 от 10.04.2018). Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016 - 2020 годы"; Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	10.07.2017 заключен муниципальный контракт № 596-дг/5.1 с ООО "Куйбышевский промстройпроект" г.Самара на сумму 2770000 руб. на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации для строительства объекта. 13.12.2017 получено положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям (№63-1-1-0237-17) ООО "Куйбышевский промстройпроект" заключен договор с ООО "Росспешпроект" на приобретение проекта повторного применения. 20.12.2017 документация направлена в госэкспертизу. Получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации №63-1-1-2-0035-18 от 16.03.2018. Получено положительное заключение госэкспертизы сметной документации №63-1-6675-18 от 22.03.2018 (общая сметная стоимость объекта составляет 95 363 200 рублей). Направлены заявки в Министерство спорта (№2820/1 от 10.04.2018) и Министерство строительства Самарской области (№2821 от 10.04.2018) на получение субсидий на строительство объекта. ПСД по объекту передана в администрацию г.о. Тольятти по накладной, без подписания акта приемки-передачи, в виду окончания срока действия муниципального контракта. Оплата за выполненную работу будет производится по решению суда. Министерство строительства и ЖКХ РФ включило документацию в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Объект включен в ГП Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы". В настоящее время сформирована аукционная документация на выполнение СМР. Ориентировочный срок проведения аукциона - ноябрь 2018 года. На СМР в 2018 году предусмотрены денежных средства в сумме 57 100 тыс. руб., из них городской бюджет - 2855 тыс. руб., областной бюджет - 54 245 тыс. руб.
8	пункт 17	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат"	Земельный участок с КН 63:09:0101158:4926 предоставлен администрации г.о. Тольятти на праве постоянного (бессрочного) пользования (постановление от 19.04.2017 №1389-п/1).	Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-1-3-0211-17 от 16.11.2017	Получено положительное заключение госэкспертизы: №63-1-6377-17 от 13.11.2017 (по укрупненным сметным нормативам для планирования инвестиций). Положительное заключение госэкспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта №63-1-6647-18 от 26.02.2018.	Направлены заявки (исх. №8902/5 от 17.11.2017, №2278/1 от 26.03.2018). Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	16.11.2017 получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации по объекту. 17.11.2017 направлена заявка в Министерство строительства Самарской области для включения объекта в государственную программу. Получено положительное заключение госэкспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта №63-1-6647-18 от 26.02.2018 (общая сметная стоимость объекта составляет 95 613 530 рублей). Направлены заявки в Министерство спорта Самарской области (№2278/1 от 26.03.2018) и Министерство строительства Самарской области (2369/1 от 28.03.2018) на получение субсидий на строительство объекта. Министерство строительства и ЖКХ РФ включило документацию в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Объект включен в ГП Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы". Направлено письмо в адрес Губернатора Самарской области Д.И. Азарова о значимости объекта и рассмотрении возможности его строительства в 2019 году (№8213/1 от 23.10.2018).

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
9	пункт 18	Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти.	Земельный участок с КН 63:09:0101178.848, расположенный по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, западное здания, имеющего адрес: ул. Революционная, 80 находится в собственности Самарской области.	Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-63-1-1-3-0178-16 от 26.09.2016	Получено положительное заключение госэкспертизы: №63-1-6237-17 от 15.09.2017	Заказчик и ответственный исполнитель Минстрой СО и ГКУ СО «УКС». Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы». Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены. Не представлены дополнительные пояснения и обоснования по изменению объемов финансирования мероприятия.	Получено положительно заключение госэкспертизы проектно-сметной документации. Необходимо получение положительного заключения ПСД по объекту в ФАУ "Главгосэкспертиза России". 29.08.2018 заключен государственный контракт с ОАО "Волгаэнергопромстройпроект" г.Самара на выполнение работ по корректировке проекта. В настоящее время документация направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ориентировочный срок получения положительного заключения главгосэкспертизы ПСД - декабрь 2018 года.
10	пункт 19	Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом г.о. Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал" (I этап)		Получено положительное заключение главгосэкспертизы: №478-18/ТГЭ-11230/04 от 03.05.2018 (проектная документация)	Получено положительное заключение главгосэкспертизы: №00174-18/ТГЭ-11230/07-01 от 28.06.2018 (сметная документация)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"		Заказчиком строительства данного объекта является министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Государственный контракт на разработку проектной документации заключен с ООО «ЖелДорИзыскания» (Воронеж). Проектная документация 12.05.2017 направлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» г. Москва. 16.10.2017 выданы замечания (одним из основных замечаний являлось проведение подводной археологии). В настоящее время проектная документация доработана с учетом выданных замечаний и повторно загружена на электронный портал для рассмотрения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» г. Москва. Получено положительное заключение главгосэкспертизы на проектную документацию (№478-18/ТГЭ-11230/04 от 03.05.2018). Получено положительное заключение главгосэкспертизы на сметную документацию (№00174-18/ТГЭ-11230/07-01 от 28.06.2018). Общая сметная стоимость объекта составляет - 42 426 359 700 рублей. Срок реализации 2019 - 2022 годы.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавли- вающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
11	пункт 20	Реконструкция учебно- производственных мастерских Тольяттинского государственного университета (г.о. Тольятти, ул. Белорусская, д.14В)	Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0301106:2, расположенный по адресу: ул. Белорусская, 14в	Получено положительное заключение госэкспертизы №63- 1-4-0238-13 от 12.08.2013 (проектная документация без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий). Положительное заключение государственной экспертизы № 63-1- 1-0261-12 от 25.05.2012 (результаты инженерных изысканий). Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы - февраль 2019 года.	Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы - февраль 2019 года.	Заказчик и ответственный исполнитель Министерство образования РФ. Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. Замечание от Министерства экономического развития РФ	Не исключена сноска "****" (в рамках реализации второго этапа (2018 – 2020 годы) Федеральной целевой программы развития образования на 2017 – 2020 годы), т.к. реализация Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы прекращена досрочно (с 1 января 2018). Необходимо предусмотреть альтернативные механизмы финансирования мероприятия.	30.08.2017 документы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства направлены в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Получено отрицательное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проектных работ. В связи с требованием Министерства образования РФ, принято решение о разработке новой проектной и сметной документации по объекту, а не проводить работы по корректировке. Разработка ПДС осуществляется силами ТГУ. Ориентировочный срок окончания работ и получение положительного заключения ПДС в ФАУ "Главгосэкспертиза России" - февраль 2019 года.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
12	пункт 21	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в г.о. Тольятти (площадка «Певческое поле»).	Земельный участок с кадастровым номером 63-09:0202052:1467, расположенный по адресу: ул. Коммунистическая, 90 (набережная речной вокзал) предоставлен ООО «Газпром инвестгазификация» на основании договора аренды от 18.05.2017 №3617	Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-1-3-0002-16 от 11.01.2016	Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-5782-16 от 12.12.2016	ООО «Газпром инвестгазификация» в рамках программы «Газпром-детям»		С 2017 по 2018 годы строительство с привлечением в рамках государственно-частного партнерства на средства ООО «Газпром инвестгазификация». Сметная стоимость строительства объекта составляет 677 млн. руб. Срок реализации: 2018 год. Определен генеральный подрядчик - ООО "ТехГазМонтаж". Направлены письма в адрес Врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области В.В. Кудряшова (№1603/5 от 01.03.2018) и Врио губернатора Самарской области (№6506/1 от 22.08.2018) с целью рассмотрения возможности дополнительного финансирования для завершения строительства объекта (необходимо выделение денежных средств в сумме 137 млн.). ООО "ЭнергоПроектСтройИзыскания" (г.Самара) произвело корректировку проектной документации, в части выделения I блока - катка в отдельный этап строительства, которая прошла экспертизу. По состоянию на 08.11.2018 на объекте выполняются следующие СМР: Блок №3 - здание универсального зала построено на 80%, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, выполнены входные группы на 50%. Блок №2 - готовность 45%; устройство монолитного железобетонного каркаса выполнено 95%, бассейны - монолитные железобетонные конструкции - 100%, монтаж внутреннего водопровода и канализации выполнен на 30%, монтаж металлоконструкций выполнен на 8%, кирпичная кладка стен и перегородок - 221 м3, штукатурка стен спортивно-развлекательного бассейна - 100%, стяжка днища оздоровительно-развлекательного бассейна - 100%, гидроизоляция стен и днища оздоровительно-развлекательного бассейна - 100 %, гидроизоляция стен и днища спортивно-развлекательного бассейна -100%, устройство песчаного основания под полы 2500м3, устройство бетонного основания под полы - 50%. Приступили к строительству наружных сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
13	пункт 22	Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о. Тольятти	Земельный участок с КН 63:09:0101183-4839 находится в собственности Самарской области	Получено положительное заключение госэкспертизы №63-1-4-0405-15 от 21.12.2015	Получено положительное заключение госэкспертизы №63-1-5321-16 от 22.04.2016	Заказчик и ответственный исполнитель Министрой СО и ГКУ СО «УКС». Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2019 годы		21.09.2016 заключен муниципальный контракт с ООО ПСК "ВОЛГА". 13.03.2017 заключен муниципальный контракт с ГУП Институт "ТерНииГрадланпроект" на осуществление авторского надзора. До 31.06.2017 с ГУП СО "Стройконтроль" был заключен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля. С 31.06.2017 строительный контроль за объектом осуществляет ГКУ СО "УКС". На 08.11.2018 общая готовность объекта составляет 75%. Окончены работы по устройству железобетонных конструкций, кладке наружных стен здания, устройству ограждающих конструкций кровли, монтажу внутриплощадочных сетей водоснабжения, монтажу индивидуального теплового пункта, монтажу внутриплощадочных сетей теплоснабжения, работы по кровле, устройству фасада здания (утепление), по кирпичной кладке внутренних перегородок, устройству внутриплощадочных сетей теплоснабжения, устройству систем отопления здания, устройству внутриплощадочных сетей бытовой и ливневой канализации. ПАО "ССК" осуществлен монтаж трансформаторной подстанции. Продолжаются работы по внутренней отделке здания и устройству внутренних инженерных систем, работы по благоустройству территории. Организована работа по поставке и монтажу лифтового оборудования. Срок окончания работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 25.06.2019. В настоящее время в связи с изменением источника финансирования требуется наличие положительного заключения главгосэкспертизы ПСД. 14.09.2018 получено отрицательное заключение главгосэкспертизы. Документация повторно направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ориентировочный срок получения положительного заключения главгосэкспертизы ПСД - ноябрь 2018 года. В настоящее время устраняются замечания экспертов. ОАО "ТЕВИС" ведет подготовку работ по прокладке внеплощадочных сетей водопровода, ливневой и бытовой канализации по постоянной схеме. Идет организация работ по устройству внутриплощадочных сетей электроснабжения по постоянной схеме. 26.10.2018 осуществлен пуск тепла в здание.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
14	пункт 23	Проектирование и строительство поликлиники на 1000 посещений в смену в 19 квартале г.о. Тольятти.	Земельный участок с КН 63:09:0101156:9947 находится в постоянном бессрочном пользовании у ГКУ СО "УКС"	Получено положительное заключение госэкспертизы: №63-1-4-0406-15 от 21.12.2015 Получено положительное заключение главгосэкспертизы: №00049-18/СМЭ-12766/02 от 04.09.2018	Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-5399-16 от 09.06.2016 Получено положительное заключение главгосэкспертизы: №00069-18/СМЭ-12766/04 от 04.09.2018	Заказчик и ответственный исполнитель Минстрой СО и ГКУ СО «УКС». Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2019 годы Замечание от Министерства экономического развития РФ	Предложения по внесению изменений дополнены сноской "*****" (ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на строительство объекта предусмотрены средства федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» на 2019 год – 258 350,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета, превышающий объем финансирования 74,68 млн рублей планируется перераспределить на иные объекты здравоохранения Самарской области), что требует пояснений и проработки вопроса ее обоснованности. Необходимо уточнить сроки реализации и стоимость инвестиционного проекта, объем бюджетных ассигнований в 2018 году, и дополнить информацию о вводе объекта в эксплуатацию перенесен на 25.06.2019. С ООО "Белстрой" заключено дополнительное соглашение к действующему контракту. Денежные средства из бюджета субъекта РФ в 2014-2015 годах	21.09.2016 заключен контракт с ООО "Белстрой". На 08.11.2018 общая готовность объекта составляет 62%. Выполнены: монолитный каркас, входы в подвал, обратная засыпка, кровля, заканчивается остекление. Закончены работы по бетонированию главной входной группы. Завершены кладка наружных стен, внутренних кирпичных перегородок и перегородок из пеноблоков, закончены внутренние отделочные работы по устройству стяжки, оштукатуриванию стен. Ведутся отделочные работы: шпаклевка стен, облицовка стен керамической плиткой, полов - керамогранитом. Выполняются работы по устройству фасадов: вентилируемого, витражного остекления. Ведутся работы по устройству вентиляции, внутренние электромонтажные работы и работы по устройству слаботочных систем. На текущий момент проложена теплосеть, закончен монтаж ИТП и введена в эксплуатацию система отопления. Завершены работы по прокладке наружной электропроводки со стороны энергоснабжающей организации, произведена установка трансформаторной подстанции. Проложены внутриплощадочные сети наружного водоснабжения. Получено положительное заключение главгосэкспертизы на проектную документацию (№00049-18/СМЭ-12766/02 от 04.09.2018). Получено положительное заключение главгосэкспертизы на сметную документацию (№00069-18/СМЭ-12766/04 от 03.09.2018). Общая сметная стоимость объекта после прохождения главгосэкспертизы составила - 726 763 920 рублей (было заявлено 936 млн. рублей). Срок окончания работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 25.06.2019. С ООО "Белстрой" заключено дополнительное соглашение к действующему контракту. Денежные средства из Федерального бюджета поступили в Министерство строительства Самарской области (предусмотрено в 2018 году – 329,400 млн. рублей, в 2019 году – 138,698 млн. рублей). В настоящее время проводятся работы по демонтажу перегородок в подвальном и третьем этажах, монтажу ограждения кровли здания (готовность 97%).

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
15	пункт 24	Центр спортивной гимнастики «Немов-центр».	Издано постановление администрации городского округа Тольятти "Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории" (№3120-п/1 от 15.09.2017), (КН 63.09.0101179.5).	Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы - июль 2019 года.	Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы - июль 2019 года.	Заказчик и ответственный исполнитель Минстрой СО и ГКУ СО «УКС». Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; Государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы». Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены. Не представлены дополнительные пояснения и обоснования по изменению объемов финансирования мероприятия.	14.08.2017 в Министерство промышленности и технологий Самарской области направлено письмо о корректировке объемов финансирования на строительство объекта в сумме 1 000 000 тыс. руб. на основании решения, принятого 12.08.2017 на совещании под председательством Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина в городском округе Тольятти (исх. №6240/1). Издано постановление о разработке проекта планировки с проектом межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная (№ 445-п/1 от 15.02.2018) за счет средств бюджета городского округа (предусмотрено 3 679 тыс. руб.). 26.07.2018 проведен аукциона, победителем признана ООО "Агенство недвижимости Ивановой Дарии", 07.08.2018 заключен муниципальный контракт (сумма - 885 тыс. руб.), срок окончания работ - 05.12.2018. По результатам общественного голосования 18.03.2018 определен земельный участок в качестве площадки для строительства спортивного объекта, расположенный по адресу: ул. Юбилейная, 38, территория юго-западнее Дворца спорта «Волгарь», вблизи ТЦ «ВЕГА» (издано постановление "Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории" №3120-п/1 от 15.09.2017). Проведена работа по межеванию, постановке на кадастровый учет и изменению вида разрешенного использования земельного участка. Издано постановление о предоставлении земельного участка ГКУ УКС на праве постоянного (бессрочного) пользования (№2179-п/1 от 26.07.2018). Повторное проведение конкурса на выполнение работ по разработке ПСД планируется в ноябре 2018 года. Срок выполнения работ и получения положительного заключения госэкспертизы согласно ТЗ - 8 месяцев (июль 2019 года).
16	пункт 26	Реконструкция автомобильной дороги Тольятти - Ягодное на участке км 18+330-км 26+130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области		Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-63-1-4-3-0687-12 от 24.12.2012, № 63-1-2-0676-13 от 27.12.2013	Получено положительное заключение госэкспертизы: № 63-1-3247-13 от 27.12.2013	Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», Государственная программа РФ "Развитие транспортной системы" Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	Проектная документация разработана Саратовским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» в 2013 году. 19.12.2016 заключен государственный контракт с ООО ПСК "Волга" на внесение изменений в сметную документацию в связи с выходом новой нормативной базы. 29.06.2018 документация направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Получено отрицательное заключение главгосэкспертизы. Документация повторно направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ориентировочный срок получения положительного заключения главгосэкспертизы – ноябрь 2018 года (устраняются замечания экспертов).

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
17	пункт 27	Реконструкция МАУИ «Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу ул. Свердлова, 11 а)	Земельный участок с КН 63:09:0101166:9553 предоставлен МАУ искусства г.о. Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова" на основании договора безвозмездного срочного пользования от 14.08.2014 №53	Получено положительное заключение госэкспертизы (проектная документация без сметы и инженерные изыскания) № 63-1-4-0100-15 от 23.03.2015, Получено положительное заключение госэкспертизы (проектная документация без сметы и инженерные изыскания) № 040-18/СМЭ-5131/02 от 05.02.2018	Положительное заключение государственной экспертизы (сметная документация) № 63-1-4797-15 от 05.08.2015. Положительное заключение главгосэкспертизы №00001-18/СМЭ-05131/04 от 13.03.2018	Направлена заявочная документация в Министерство культуры Самарской области (от 29.04.2016 № 3317/1, №2261/1 от 23.03.2018). Федеральная адресная инвестиционная программа от 13.09.2010 №716, Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года». Замечание от Министерства культуры РФ, Министерства экономического развития РФ	Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства на софинансирование Объекта не предусмотрены. Реализация реконструкции Объекта в рамках Программы возможна в случае выделения дополнительного финансирования.	Проведен аукцион на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а)». Победитель ООО "Теплый дом". Заключен муниципальный контракт № 598-дг/5.1 от 10.07.2017 года. 05.02.2018 получено положительное заключение главгосэкспертизы (проектная документация без сметы и инженерные изыскания). 13.03.2018 получено положительное заключение главгосэкспертизы сметной документации (общая сметная стоимость объекта составляет 598 687 032 руб.). Направлена заявка в Министерство культуры Самарской области на получение субсидий на строительство объекта (№2261/1 от 23.03.2018). Объект включен в ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года». Ожидается включение объекта в Федеральную программу. В адрес полномочного представителя Президента РФ в ПФО Комарова И.А. направлено обращение с целью ходатайствовать перед Правительством РФ о выделении субсидии из Федерального бюджета в 2019 года на реконструкцию объекта (№8600/1 от 02.11.2018).
18	пункт 28	Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ОАО "АВТОВАЗ"				Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» Замечание от Министерства транспорта РФ	Исключить из пункта проекта сноски ** (финансовое обеспечение проектов в сфере дорожного хозяйства предусматривается соответствующим решением Правительства Российской Федерации при условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных средств на указанные цели), т.к. реализация мероприятия планируется за счет средств бюджета Самарской области	В адрес ПАО "АвтоВАЗ" направлено письмо с целью получения информации о ходе выполнения работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории (№5850/1 от 25.07.2018). По сведениям Дирекции по управлению делами и капитальному строительству ПАО «АВТОВАЗ» подготовлена аукционная документация на организацию работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2018 года. Подготовлен договор передачи земельного участка под размещение парковок от ПАО «АВТОВАЗ» в муниципальную собственность. В адрес ПАО "АвтоВАЗ" направлено письмо с целью получения актуальной информации о ходе выполнения работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории (№8393/1 от 30.10.2018).

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавли- вающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
19	пункт 29	Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул.Ворошилова	Постоянное (бессрочное) пользование, № 63-09/0101155:6632- 63/009/2017 от 10.01.2017	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации имеется: от 11.03.2014 № 63-1-4- 0110-14, №63-1-1-3- 0106-18 от 31.07.2018	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации имеется: от 18.08.2014 № 63-1- 3799-14, от 07.12.2015 № 63-1-4-0367-15, №63-1-7004-18 от 31.08.2018	Заявка в министерство по строительству на выдачу разрешения на строительство была подана 07.02.2017 № 1079/1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	ООО "Формат", в рамках заключенного контракта от 23.01.2018 №224-ДГ/2.2 проведена работа по корректировке проекта по объекту 31.05.2018 документация направлена в госэкспертизу. Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации (№63-1-1-3-0106-18 от 31.07.2018) и сметной документации (№63-1-7004- 18 от 31.08.2018). Стоимость реализации мероприятия - 106,4 млн. руб. (I этап). За счет средств ООО ТД "Ставропольхимстрой" была разработана проектно-сметная документация. 30.11.2017 получено положительное заключение проектной документации и результаты инженерных изысканий (№63-1-1-3-0222-17). 29.01.2018 получено положительное заключение госэкспертизы сметной документации (№63-1-6550-18). Стоимость реализации мероприятия - 226,3 млн. руб. (II - этап). Направлена заявка в адрес Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азарова о выделении финансирования на строительство объекта в 2019-2020 гг. (№2173/1 от 22.03.2018). 29.08.2018 в Министерстве строительства Самарской области получено разрешение на строительство объекта №63-302-000-268-2018 от 27.08.2018 (II этап - 600 м.). 31.10.2018 в Министерство строительства Самарской области направлено заявление на получение разрешения на строительство объекта (I этап - 300 м.). Направлена заявка в Министерство транспорта Самарской области о включении объекта в государственную программу. Общая стоимость реализации мероприятий (I и II этапов) составляет - 332,7 млн. руб.

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
20	пункт 30	Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения.	Постоянное (бессрочное) пользование, № 63:09:0000000.8593 кадастровая выписка о земельном участке от 07.08.2015 № 63-00-102/15-613725.	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 29.05.2013 № 63-1-5-0261-13 выданное Государственным автономным учреждением Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»	-	Заявка в министерство по строительству на выдачу разрешения на строительство была подана 15.03.2017 № 1975/1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» Замечание от Министерства экономического развития РФ	В пределах объемов бюджетных средств, утвержденных Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов" средства федерального бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены.	По причине отсутствия проекта планировки и проекта межевания территории, схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, а также истечения срока действия технических условий министерством строительства в выдаче разрешения на строительство объекта было отказано. В соответствии с постановлением мэрии г.о. Тольятти от 15.08.2016 № 2587-п/1 "О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории, ограниченной с запада ул. Борковская, с севера Южным шоссе, с востока земельными участками с кадастровыми номерами КН 63:09:0102152:66, 63:09:0102152:70, с юга земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0102152:6, 63:09:0102152:10, 63:09:0102152:65 Еловиков Е.В. разработал проект планировки и проект межевания территории за счет собственных средств. 08.11.2017 проведены публичные слушания, по результатам которых принято решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории. Издано постановление администрации городского округа Тольятти «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории» (№4019-п/1 от 11.12.2017). Произведен расчет стоимости корректировки проекта (необходимо 2385 тыс. руб.). Направлено письмо в адрес ПАО "АвтоВАЗ" с целью получения информации о ходе выполнения работ по корректировке проекта (№5850/1 от 25.07.2018). Получена информация от ПАО "АВТОВАЗ" о том, что организация самостоятельно проведет работы по корректировке проекта и получит положительное заключение государственной экспертизы по объекту в 2019 году. Направлено письмо в адрес ПАО "АвтоВАЗ" с целью получения актуальной информации о ходе выполнения работ по корректировке проекта (№8393/1 от 30.10.2018).

№ п/п	Пункт Плана мероприятий	Наименование объекта	Оформление правоустанавливающих документов на землю (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (планируемая дата / № документа)	Получение положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (планируемая дата / № документа)	Формирование заявочной документации, государственные программы	Замечания от министерств	Информация об исполнении по состоянию на 08.11.2018
21	п.33	Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43	Земельный участок с КН 63:09:0101157:10909 принадлежит муниципальному образованию г.о. Тольятти на праве собственности. В настоящее время подготовлен проект договора безвозмездного срочного пользования от 08.08.2017 №89 с ООО «Спецремстрой».	Положительное заключение государственной экспертизы №63-1-4-0042-14 от 27.01.2014	Положительное заключение государственной экспертизы №63-1-3425-14 от 28.02.2014	Подана заявка в Минстрой на строительство детского сада в квартале 20 с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 85664,3 тыс. руб. Средства на 2018 год предусмотрены в рамках Государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года".		28.08.2015 заключен муниципальный контракт с ООО «Спецремстрой» №0842300004015000358-0124583-01 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. На 08.11.2018 по муниципальному контракту на объекте выполнены следующие СМР: окончены работы по отделке 3-го этажа, помещения закрыты на ключ. Выполнены работы по отделке 1-го этажа (готовность - 50%), по отделке 2-го этажа (готовность - 75%), монтаж МАФов (готовность - 70%), работы по благоустройству территории (готовность - 45%), работы по монтажу кабеля электроснабжения наружного освещения (готовность - 80%). Заключен договор на поставку и монтаж лифтового оборудования. ООО "Промстроймонтаж" выполнены СМР по наружным сетям водоснабжения, бытовой канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, узлу учета расхода тепловой энергии. 28.03.2018 заключены договора с ОАО "ТЕВИС" на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. 09.07.2018 заключен муниципальный контракт с ООО "Стройсервис" на поставку и установку МАФов, теневых навесов и выполнение работ по озеленению. Срок выполнения работ по контракту согласно ТЗ - 28.09.2018 (работы планируется завершить до 12.11.2018, направлена претензия). 15.10.2018 проведен аукцион на технологическое оборудование, победитель ООО "Торговое оборудование", стоимость 298,4 тыс.руб., срок выполнения работ до 01.12.2018. Заключено 3 договора с единственным поставщиком (срок выполнения работ до 25.12.2018). Подготовлено и направлено письмо о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта с ООО «Спецремстрой». В настоящее время проводится анализ видов работ и средств, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Общая готовность объекта составляет 85%.
22	п.34	Реконструкция ДЦ "Русич"	Постоянное (бессрочное) пользование кадастровый номер: 63:09:0201060:730 63-АЖ № 372047 от 07.03.2012	Положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-6243-17 от 22.09.2017	Положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-6243-17 от 22.09.2017	Направлена заявка в Министерство культуры Самарской области исх. №291/3.3 от 28.09.2017 (объем финансирования за счет средств областного бюджета 37 426,99 тыс. руб.). Средства предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года".		Получено уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам в сумме 37 426,99 тыс. руб. В Министерство культуры Самарской области направлено письмо о возможности использования субсидий на проведение капитального ремонта «ДЦ Русич» в 2018 году (№10452/1 от 27.12.2017). 22.01.2018 состоялся аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания на общую сумму 33 177 654, 24 руб., победителем которого признана ООО ПСК "Волга". 28.04.2018 заключены договора на авторский надзор (ООО "Векторстройпроект") и строительный контроль (ООО "Векторстройпроект" - технический надзор, ООО "Автодорстрой" - надзор за выполнением капитального ремонта). 18.05.2018 получено разрешение на производство работ в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Работы по капитальному ремонту ДЦ "Русич" окончены. 19.10.2018 отчетная и исполнительная документация направлена в Министерство культуры Самарской области для получения областной субсидии.