



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

11.12.2024

№ 384

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.11.2024

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.11.2024, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить, что на реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 (далее - Подпрограмма), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского

005463

округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено финансирование в размере 1 936 141 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 338 117 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1 598 024 тыс.руб.), в том числе:

1) по мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор»:

- по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной в Комсомольском районе г.Тольятти» направлено письмо в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области о переносе финансирования на 2025 год;

- по объекту «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» работы по муниципальному контракту с ООО «Аракс» Плюс» завершены и оплачены, по муниципальному контракту с ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» исполнение контракта не завершено, ведется претензионная работа;

2) по мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос.Приморский (I этап)» работы завершены, в соответствии с уведомлением министерства управления финансами Самарской области за счет закрытых бюджетных ассигнований оплачена кредиторская задолженность;

3) по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- по устройству «Пункта автоматического весогабаритного контроля в г.Тольятти, находящегося по адресу ул.Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул.Полякова», проект, выполненный ООО «А+ИНЖИНИРИНГ», находится на согласовании, дата окончания контракта 15.11.2024;

- по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул.Дзержинского от Московского проспекта до ул.Фермерская» проект, выполненный ООО «Базис», направлен на государственную экспертизу, планируемый срок получения заключения – IV квартал 2024 года;

- по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул.Комсомольская до улицы Ларина» корректировку проектно-сметной документации выполняет ООО «ИНЖДОР», планируемый срок направления документации на государственную экспертизу – декабрь 2024 года;

- по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул.Никонова (от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области» заключен муниципальный контракт с ООО «СДИ» на корректировку проекта, срок завершения работ – 30.04.2025;

- по объекту «Устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов № 57-49» проектная

документация, разработанная ООО «ЕСМ-ПРОЕКТ», согласована, планируется направление документации на государственную экспертизу;

- по объекту «Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти» подрядной организацией ООО «АТ» работы не завершены, оплата не производилась, новый план трассы направлен на согласование и получение технических условий в АО «ССК» и АО «ТЕВИС»;

- по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул.Тополиная от Южного шоссе до ул.70 лет Октября (строительство бокового проезда)» подрядной организацией ООО «АТ» работы не завершены, оплата не производилась, нет согласования АО «ТЕВИС» и АО «ССК»;

- по объекту «Капитальный ремонт автодороги Тупиковый проезд» заключен муниципальный контракт с ООО «Проектмастер», ведутся работы по подготовке инженерно-геологических изысканий, срок завершения работ – 30.04.2025;

4) по мероприятию «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»: по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул.Никонова (от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга)» после получения положительного заключения повторной государственной экспертизы документация будет предоставлена ООО «Атлант-СК» для продолжения работ;

5) по мероприятию «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в рамках муниципального контракта с ООО «Автдоринжиниринг» на 6 объектах, общая протяженность 14,5 км;

- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в рамках муниципального контракта с АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АВТОБАН» на 4 объектах, общая протяженность 11,3 км;

- работы по ремонту проезда к войсковой части № 6622 в рамках муниципального контракта с ООО «Вегастрой» выполнены и оплачены;

- работы по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог в рамках муниципального контракта с ООО «АБЗ-1» выполнены и оплачены;

- работы по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог в рамках муниципального контракта с ООО «Центр дорожно-строительного контроля» не завершены, срок окончания оказания услуг - 30.10.2024;

- заключен муниципальный контракт с ООО «КОСМОС» № 0842300004024000456 от 23.09.2024 на оказание услуг по подготовке

экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, работы не завершены, срок окончания оказания услуг - 01.11.2024;

- по выполнению работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройству тактильной плитки в рамках муниципального контракта с ИП Алешин А.В. выполнено устройство 40 съездов, ведется приемка работ;

- выполнены работы по устройству разделительной полосы в районе пересечения ул.Вокзальная - ул.Окраинная в рамках муниципального контракта с ООО «Титан-строй», ведется приемка выполненных работ;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами») в рамках муниципального контракта с ООО «МАКАНТОН», работы оплачены;

- выполнены работы по устройству площадок для временной парковки автомашин ул.Борковская в рамках муниципального контракта с ООО «Стройинвест»;

6) по мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти»:

- в рамках заключенных контрактов с ООО «РЕМДОРСТРОЙ» выполнены работы на 32 объектах из 35 объектов, исполнение контракта 91,4%, срок окончания контракта 22.11.2024;

- выполнены работы в рамках муниципального контракта с ООО «Аракс» Плюс» от 30.09.2024 № 0842300004024000469;

7) по мероприятию «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» в рамках заключенного контракта с ООО «Автострой» работы выполнены и оплачены;

8) по мероприятию «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» работы ведутся непрерывно в рамках муниципального контракта с ООО «Автодоринжиниринг» от 12.09.2023 № 0842200002123000242_259977.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

1) о результатах претензионной работы с ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» по муниципальному контракту от 03.07.2023 № 446-дг/5.1 на строительство дороги по улице Владимира Высоцкого;

2) о причинах невыполнения в установленные сроки муниципального контракта с ООО «ИНЖДОР» от 26.09.2023 № 0842300004023000358_259977 по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул.Комсомольская до улицы Ларина» и

перспективах подачи заявки в областной бюджет на выполнение работ по капитальному ремонту и планах финансирования работ в 2025 году;

3) о сроках завершения работ:

- по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог в рамках муниципального контракта с ООО «Центр дорожно-строительного контроля»;

- по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках муниципального контракта с ООО «КОСМОС»;

- по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках заключенных контрактов с ООО «РЕМДОРСТРОЙ»;

4) о проводимой претензионной работе за неисполнение сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами:

- с ООО «РЕМДОРСТРОЙ» по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти;

- с ООО «ИНЖДОР» по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул.Комсомольская до улицы Ларина».

Срок - до 20.01.2025.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов