



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

25.03.2022 № *2074/1*

На № _____

Председателю Думы
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 06.04.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год.


Докладчик: Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Копия постановления об утверждении отчета о выполнении мероприятий программы будет направлена после рассмотрения на заседании Коллеги администрации городского округа Тольятти.

Приложение: Информация администрации о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год на 28 л. в 1 экз.

Глава городского округа

Al Poles



ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 06.04.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Информация о финансировании мероприятий Подпрограммы

Решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – решения Думы) по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2021 году в сумме **1 584 835 тыс. руб.**, из них:

- 108 934 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 1 349 108 тыс. руб. средства областного бюджета;
- 126 793 тыс. руб. средства федерального бюджета.

Фактические расходы по подпрограмме составляют 1 289 127 тыс. руб. или 81,3% от запланированного объема финансирования, из них:

- 74 680 тыс. руб., или 68,6%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 103 350 тыс. руб., или 81,8%, средства областного бюджета;

- 111 097 тыс. руб., или 87,6%, средства федерального бюджета.

Кассовые расходы по подпрограмме составляют 1 317 115 тыс. руб.

С министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено Соглашение №706-01/2020-002 от 13.03.2020 (далее – Соглашение) о предоставлении в 2020-2022 годах бюджету городского округа Тольятти субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, к которому были подписаны дополнительные соглашения № 1 от 30.03.2020; № 2 от 20.04.2020; № 3 от 20.08.2020; № 4 от 14.09.2020; № 5 от 19.10.2020; № 6 от 29.01.2021; № 7 от 11.02.2021; № 8 от 02.03.2021; № 9 от 05.04.2021; № 10 от 27.05.2021; № 11 от 31.05.2021; № 12 от 01.06.2021; № 13 от 04.06.2021; № 14 от 28.06.2021; № 15 от 26.07.2021; № 16 от 28.07.2021; № 17 от 04.08.2021; № 18 от 29.09.2021; № 19 от 10.11.2021; № 20 от 16.11.2021; № 21 от 20.12.2021; № 22 от 27.12.2021.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 18 «*Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор*» запланировано финансирование в сумме 321 465 тыс. руб., в том числе:

- 12 402 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 182 270 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 126 793 тыс. руб. средства федерального бюджета.

Заключены:

- муниципальный контракт №0842200002119000135_259977 от 19.07.2019 с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЬЯНС» на выполнение работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской на общую сумму 252 003 тыс. руб., с оплатой в 2021 году – 53 652 тыс. руб. (в том числе: 2 575 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 51 077 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое исполнение по контракту за 2021 год с учетом заченного в 2020 году аванса в сумме 34 127 тыс. руб. составляет 86 566 тыс. руб. (в том числе: 4 156 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 82 410 тыс. руб. – средства областного бюджета). Кассовое исполнение по муниципальному контракту за 2021 год составляет 52 438 тыс. руб. (в том числе: 2 412 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 50 026 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №663-дг/2.2 от 28.06.2021 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на сумму 599 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 569 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №682-дг/2.2 от 30.06.2021 с ООО «Формат» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на сумму 131 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 130 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №136/с-21Т/654-дг/2.2 от 22.06.2021 с АО «ТЕВИС» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской на сумму 6 727 тыс. руб. (в том числе: 323 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 6 404 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 5 718 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти 274 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 444 тыс. руб.). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- муниципальный контракт №0842300004019000261_259977 от 02.08.2019 с ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ» на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на общую сумму 1 510 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 508 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 159 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №798-дг/2.2 от 16.08.2019 с ООО «Формат» на осуществление авторского надзора на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на общую сумму 479 тыс. руб., из них на 2021 год – 151 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 35 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- муниципальный контракт №0142200001320009971 от 22.06.2020 с ООО «Самарастройальянс» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству дороги по ул. Владимира Высоцкого на сумму 66 760 тыс. руб. с оплатой в 2021 году – 51 469 тыс. руб. (в том числе: средства бюджета городского округа Тольятти – 2 573 тыс. руб., средства

областного бюджета – 48 896 тыс. руб.). Работы не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной документации. 29.09.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы. В отчетном периоде выполнена часть работ по объекту на участке дороги, не затрагивающем инженерные коммуникации. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 31 989 тыс. руб. (в том числе: 1 599 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 30 390 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №640-дг/5.1 от 04.06.2021 с ООО «СВ-Строй» на выполнение работ по строительному контролю на объекте «Строительство дороги по ул. Владимира Высоцкого» на сумму 386 тыс. руб. (в том числе: средства бюджета городского округа Тольятти – 19 тыс. руб., средства областного бюджета – 367 тыс. руб.). Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 292 тыс. руб. (в том числе: 15 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 277 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №363-дг/5.1 от 29.01.2021 с ООО «Капитальный проект» на выполнение работ по авторскому надзору на объекте «Строительство дороги по ул. Владимира Высоцкого» на сумму 110 тыс. руб. за счет средства бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 87 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- муниципальный контракт №0142200001321000902_77955 от 20.03.2021 с ООО "СамараСтройАльянс" на выполнение строительно-монтажных работ по строительству дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» на сумму 128 399 тыс. руб. (в том числе: 1 313 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 18 396 тыс. руб. – средства областного бюджета, 108 690 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%.

- договор №509-дг/5 от 20.03.2021 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на выполнение строительного контроля на объекте «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»» на сумму 2 566 тыс. руб. (в том числе: 26 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 356 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 184 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

- договор № 793-дг/5 от 03.09.2021 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на выполнение строительного контроля на объекте «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»» на сумму 393 тыс. руб. (в том числе: 9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 161 тыс. руб. – средства областного бюджета,

тыс. руб. – средства федерального бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

- договор №548-дг/5.1 от 15.04.2021 с ООО «Капитальный проект» на выполнение работ по авторскому надзору на объекте «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»» на сумму 255 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

- договор №307/5/1033-дг/5 от 26.11.2021 с АО «ССК» на подключение к сетям электроснабжения объекта «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»» на сумму 53 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 24 тыс. руб.

- договор №1051-дг/5.1 от 01.12.2021 с ООО «Тольятти-Пластик» на перераспределение части мощности для электроснабжения объекта «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»» на сумму 53 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%.

- договор №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 от 22.11.2021 с АО «ТЕВИС» на подключение к сетям водоотведения объекта «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина»» на сумму 18 535 тыс. руб. (в том числе: 927 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 17 608 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 15 755 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию за отчетный период составляют 257 211 тыс. руб., или 80,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 8 680 тыс. руб., или 70,0%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 137 434 тыс. руб., или 75,4%, средства областного бюджета;

- 111 097 тыс. руб., или 87,6 %, средства федерального бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с невозможностью завершения работ по контракту подрядной организацией, наличием нераспределенной экономии от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика, и оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 238 862 тыс. руб.

- по мероприятию 19 «*Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти*» запланировано финансирование в сумме 66 560 тыс. руб., в том числе:

- 4 500 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;

- 62 060 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002121000237_259977 от 30.08.2021 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» на сумму 65 189 тыс. руб. (в том числе: 3 129 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 62 060 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 693 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти 33 тыс. руб., средства областного бюджета – 660 тыс. руб.). В процессе выполнения работ по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). Контракт расторгнут. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000312_259977 от 10.09.2021 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» на сумму 102 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с существенным изменением обстоятельств. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 1 тыс. руб., так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 694 тыс. руб., или 1,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 34 тыс. руб., или 0,8%, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 660 тыс. руб., или 1,1%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с расторжением муниципальных контрактов по причине необходимости корректировки проектной документации;

- по мероприятию 20 «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линий наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 44 356 тыс. руб., в том числе:

- 28 021 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 16 335 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму

10 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №08422000021210000880001 от 21.06.2021 с ООО «Базис» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» на сумму 6 357 тыс. руб. (в том числе: 305 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 6 052 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 с ООО «Инвест Групп» по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» на сумму 1 504 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной дороги к поликлинике на сумму 1 100 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004020000132_259977 от 25.05.2020 с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным игровым залом для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз» на сумму 778 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842200002120000159_259977 от 12.08.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская на сумму 4 370 тыс. руб. (в том числе: 179 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 4 191 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы не завершены. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа. Оплата по контракту не производилась;

- №0842200002120000063_259977 от 29.06.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе» на сумму 4 081 тыс. руб. (в том числе: 196 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 3 885 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы не завершены. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта

администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа. Оплата по контракту не производилась;

- №0842200002120000074_259977 от 29.07.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на сумму 1 786 тыс. руб. (в том числе: 86 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 700 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004020000212_259977 от 12.08.2020 с ООО «Инвест-Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство улицы Ивана Красюка в жилой застройке микрорайона Жигулёвское море от ул. Казачьей до пересечения ул. Молодецкая и проезда Оренбургский на сумму 3 041 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004020000118_259977 от 30.05.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог в микрорайоне Жигулёвское море ул. Казачья на сумму 3 892 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

В рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский" (1 этап)» за счет средств бюджета городского округа Тольятти заключены договоры с ООО «ДЖИЭСПРО ЭНД К»:

- №1030-дг/5 от 19.11.2021 на проведение инженерно-гидрометеорологических и экологических изысканий на сумму 600 тыс. руб. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 180 тыс. руб.;

- №1031-дг/5 от 19.11.2021 на проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на сумму 600 тыс. руб. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 180 тыс. руб.;

- №1027-дг/5 от 19.11.2021 на разработку рабочей документации на сумму 600 тыс. руб. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 180 тыс. руб.;

- №1032-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Технологические и Конструктивные Решения. Канализация дренажная) на сумму 600 тыс. руб. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 180 тыс. руб.;

- №1029-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Архитектурно-строительные решения (стены подпорные)) на

сумму 600 тыс. руб. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 180 тыс. руб.;

- №1028-дг/5 от 19.11.2021 на разработку разделов проектной документации (Технологические и Конструктивные Решения. Электроснабжение наружное) на сумму 599 тыс. руб. Работы не завершены. Фактическое исполнение по договору составляет 0 тыс. руб., кассовое – 179 тыс. руб.;

Заключен контракт №ПД+РИИ_19189-21/724-дг/5.1 от 23.07.2021 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на прохождение экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский" (1 этап)» на сумму 842 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%. Работы выполнены. Получено отрицательное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта № 63-1-2-3-054242-2021 от 22.09.2021.

В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта повторно направлено заявление от 19.10.2021 № ЛК-СО-3481 в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Однако получен отказ в принятии данной проектной документации.

В настоящее время сформировано и направлено новое заявление в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – I квартал 2022 года.

Фактические расходы по мероприятию составляют 11 439 тыс. руб., или 25,8% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 9 739 тыс. руб., или 34,8%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 1 700 руб., или 10,4%, средства областного бюджета.

Кассовые расходы составляют по мероприятию составляют 12 518 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием нераспределённой экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств и неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

В целях исполнения судебного решения, касающегося уплаты городским округом Тольятти основного долга по принятым обязательствам по муниципальному контракту № 626-дг/2.2 от 08.05.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего пользования

местного значения городского округа Тольятти, произведена оплата ООО «М-Строй» в сумме 988 тыс. руб.;

- по мероприятию 21 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль» запланировано финансирование в сумме 41 898 тыс. руб., в том числе:

- 2 502 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 39 396 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002120000277 от 16.12.2020 с ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ» на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27 на сумму 41 382 тыс. руб. (в том числе: 1 986 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 39 396 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 26 417 тыс. руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти – 1 268 тыс. руб., средства областного бюджета – 25 149 тыс. руб.). Работы не завершены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000075_259977 от 09.04.2021 с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27» на сумму 90 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы не завершены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 53 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №55-267/894-дг/2.2-3 от 07.10.2021 с ЗАО «Энергетика и связь строительства» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27» на сумму 426 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 383 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 26 853 тыс. руб., или 64,1% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 1 704 тыс. руб., или 68,1%, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 25 149 руб., или 63,8%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

- по мероприятию 22 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 809 646 тыс. руб., в том числе:

- 43 599 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 766 047 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002121000003_259977 от 23.03.2021 с ООО «ТЕХЛАЙН» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Центральный и Комсомольский районы) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 186 904 тыс. руб. (в том числе: 8 971 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 177 933 тыс. руб. – средства областного бюджета). Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны заказчика. Решение о расторжении принято в связи с необоснованно медленным ходом выполнения работ, нарушением срока выполнения работ и отсутствию мер со стороны подрядной организации по своевременному исполнению обязательств по Контракту в установленные сроки. Фактическое исполнение по контракту составляет 31 264 тыс. руб. (в том числе: 1 501 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 29 763 тыс. руб. – средства областного бюджета). Кассовое исполнение по контракту составляет 75 534 тыс. руб., отличается от фактического на величину неотработанного аванса по банковской гарантии, подлежащего возврату, в размере 44 270 тыс. руб.;

- №0842200002121000274_259977 от 15.09.2021 с ООО «СамараТрансСтрой» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Центральный и Комсомольский районы) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 92 611 тыс. руб. (в том числе: 4 445 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 88 166 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 88 545 тыс. руб. (в том числе: 4 250 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 84 295 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000325_259977 от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на сумму 22 945 тыс. руб. (в том числе: 1 101 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 21 844 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактические и кассовые расходы составляют 20 385 тыс. руб. (в том числе: 979 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 19 406 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы не завершены. В связи с отсутствием положительного заключения по лабораторным испытаниям не

приняты работы по устройству пешеходных дорожек. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000002_259977 от 20.04.2021 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Автозаводский район) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 491 585 тыс. руб. (в том числе: 23 596 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 467 989 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 476 076 тыс. руб. (в том числе: 22 852 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 453 224 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000324_259977 от 11.10.2021 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на сумму 27 310 тыс. руб. (в том числе: 1 311 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 25 999 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 25 894 тыс. руб. (в том числе: 1 243 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 24 651 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000023_259977 от 02.03.2021 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог на сумму 289 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 271 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000231_259977 от 12.07.2021 с ООО «ДРСУ» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 225 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 212 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000374_259977 от 25.10.2021 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог объектах ремонта дорог на сумму 40 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004021000326_259977 от 24.09.2021 с ООО «Центральная строительная лаборатория» на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 19 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №554-дг/2.2-3 от 20.04.2021 с ООО «Экспертиза и Ко» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контрактов на устройство средств по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 250 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- № 737-дг/2.2/21э от 03.08.2021 с Союзом «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» на возмездное оказание услуг по экспертизе на сумму 30 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- №849-дг/2.2-1 от 22.09.2021 с ООО «Экспертиза и Ко» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования НМЦК на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2022 год) на сумму 60 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- №1066-дг/2.2 от 06.12.2021 с ООО «Экспертиза и Ко» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования НМЦК на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2022 год) на сумму 20 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- №0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 с ООО «АвтоСтрой» на выполнение работ по ремонту автопарковки в районе поликлиники на сумму 3 562 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 2 741 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 с ООО «СФК-Ремстрой» на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти на сумму 822 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Подрядной организацией не выполнены работы на 8 объектах. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 709 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000140_259977 от 02.08.2021 с ООО «СТС» на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 26 807 тыс. руб. (в том числе: 1 287 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 25 520 тыс. руб. – средства областного бюджета). Подрядной организацией не выполнены работы на 5 объектах. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 16 152 тыс. руб. (в том числе: 775 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 15 377 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;


- №0842200002121000162_259977 от 14.07.2021 с ООО «АДОНИС» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на сумму 25 185 тыс. руб. (в том числе: 1 209 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 23 976 тыс. руб. – средства областного бюджета). Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны подрядной организации. Оплата по контракту не производилась;

- №0842200002121000326_259977 от 22.09.2021 с ООО «АРГ» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на сумму 24 588 тыс. руб. (в том числе: 1 180 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 23 408 тыс. руб. – средства областного бюджета). Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 24 280 тыс. руб. (в том числе: 1 165 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 23 115 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000159_259977 от 26.07.2021 с ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО "СОГЛАСОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линий наружного электроосвещения, в т.ч. инженерные изыскания» на сумму 1 490 тыс. руб. (в том числе: 72 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 428 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842200002121000161_259977 от 22.07.2021 с ООО «Лавр» на выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек на сумму 787 тыс. руб. (в том числе: 38 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 749 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842200002121000122_259977 от 22.06.2021 с ООО «Сервис Электро Снаб» на выполнение работ по устройству линии наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на сумму 5 654 тыс. руб. (в том числе: 272 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 5 382 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены.



Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 5 482 тыс. руб. (в том числе: 263 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 5 219 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000112_259977 от 23.06.2021 с ООО «СТРОЙГРАД» на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на сумму 21 761 тыс. руб. (в том числе: 1 045 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 20 716 тыс. руб. – средства областного бюджета). Подрядной организацией нарушен срок выполнения работ по контракту. Завершение работ ожидается в 1 квартале 2022 года. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 9 150 тыс. руб. (в том числе: 439 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 8 711 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №614719 от 13.07.2021 с ООО «ДРСУ» на осуществление строительного контроля при капитальном ремонте подземного пешеходного перехода на сумму 466 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактические и кассовые расходы составляют 196 тыс. руб. Работы по строительному контролю не завершены в связи с нарушением срока выполнения работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000382_259977 от 29.10.2021 с ООО «ПроектСервисМонтаж» на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 96 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

Фактические расходы по мероприятию составляют 704 149 тыс. руб., или 87,0% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 38 221 тыс. руб., или 87,7%, средства бюджета городского округа Тольятти;

- 665 928 тыс. руб., или 86,9%, средства областного бюджета.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 748 419 тыс. руб., отличаются от фактических на величину неотработанного аванса по банковской гарантии, подлежащего возврату, по расторгнутому контракту с ООО «ТЕХЛАЙН» в размере 44 270 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа.

- по мероприятию 23 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 142 702 тыс. руб., в том числе:

- 7 702 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
- 135 000 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842200002121000148_259977 от 29.06.2021 с ООО «СПК «ДорСтрой» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 127 748 тыс. руб. (в том числе: 6 132 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 121 616 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 118 459 тыс. руб. (в том числе: 5 686 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 112 773 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002121000285_259977 от 06.09.2021 с ООО «МАКАНТОН» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 13 702 тыс. руб. (в том числе: 658 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 13 044 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 12 296 тыс. руб. (в том числе: 590 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 11 706 тыс. руб. – средства областного бюджета). Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 130 755 тыс. руб., или 91,6% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- 6 276 тыс. руб., или 81,5%, средства бюджета городского округа Тольятти;
- 124 479 тыс. руб., или 92,2%, средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с наличием нераспределённой экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении заказчика, свободного остатка неиспользованных средств, и оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 24 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» запланировано финансирование в сумме 2 746 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004021000177_259977 от 15.06.2021 с ООО «СТС» на выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 1 479 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 1 300 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000297_259977 от 26.08.2021 с ООО «СТС» на выполнение работ по устройству разворотной площадки из асфальтогранулята на сумму 1 267 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 1 264 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 2 564 тыс. руб. или 93,4% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 25 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» запланировано финансирование в сумме 155 462 тыс. руб., в том числе:

- 7 462 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти;

- 148 000 тыс. руб. средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на общую сумму 774 564 тыс. руб., с оплатой в 2021 году – 356 626 тыс. руб., из них в рамках данной подпрограммы 155 462 тыс. руб. (в том числе: 7 462 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 148 000 тыс. руб. – средства областного бюджета). Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

Информация о выполнении мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы в 2021 году выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По мероприятию 18 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т. ч. строительный контроль и авторский надзор» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 3,06 км.

В результате реализации мероприятия протяженность построенных автомобильных дорог составила 2,10 км, уровень достижения показателя – 68,6%.

Выполнены работы по строительству следующих объектов:

- строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (0,6 км);
- строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (1,50 км).

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС», работы по строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Высоцкого будут продолжены в 2022 году. Строительно-монтажные работы по устройству дорожного полотна, ливневой канализации и линии наружного электроосвещения на участке дороги, не затрагивающем сети инженерно-технического обеспечения, выполнены (0,75 км из 0,96 км). В ходе производства земляных работ обнаружены сети инженерно-технического обеспечения АО «ТЕВИС», в отношении которых проектной документацией не предусмотрены мероприятия по их перекладке либо защите. Кроме того, проектная документация не была согласована с Тольяттинским троллейбусным управлением в части примыкания дороги к троллейбусной линии, и АО «ССК» и АО «ТЕВИС» в части возможной перекладки и защиты существующих сетей инженерно-технического обеспечения. На основании вышесказанного в проектно-сметную документацию вносятся изменения. Повторное прохождение государственной экспертизы и завершение строительства планируется в 2022 году.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по строительству объектов дорожного хозяйства», значение которого – 4 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По 2 муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Стройконтроль», получено 2 отчета по строительному контролю.

По 2 муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Формат», получено 2 отчета по авторскому надзору.

2. По мероприятию 19 *«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяжённость реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю и авторскому надзору по реконструкции объектов дорожного хозяйства», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

По муниципальным контрактам, заключенным с ООО «Автодоринжиниринг» и ООО «Автодорстрой», работы не выполнены. В процессе выполнения работ по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). Исходя из вышеизложенного проект возвращён разработчику (АО «АВТОВАЗ») для дальнейшей корректировки и получения положительного заключения государственной экспертизы. Контракты расторгнуты. В Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлено письмо о переносе финансирования на 2022 год.

3. По мероприятию 20 *«Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия количество разработанной документации составило 4 шт., уровень достижения показателя – 66,7%.

Выполнены проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

- строительство подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену в 19 квартале городского округа Тольятти;

- строительство подъездной автомобильной дороги от внутриквартального проезда к физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным игровым залом для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз»;

- строительство улицы Ивана Красюка в жилой застройке микрорайона Жигулёвское море от ул. Казачьей до пересечения ул. Молодецкая и проезда Оренбургский;

- строительство автомобильной дороги по ул. Казачья в микрорайоне Жигулёвское море.

Проекты получили положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Инвест Групп», проектно-изыскательские работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» в 2021 году завершены не были. Проект получил положительное заключение экспертизы 28.01.2022.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «БАЗИС», проектно-изыскательские работы по строительству магистральной улицы

общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе в 2021 году завершены не были. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – III квартал 2022 года. Приостановка работ связана с необходимостью изменения проложения трассы автомобильной дороги по ул. Фермерская. Проложение трассы по первоначальному проекту невозможно в связи с ее прохождением по землям Особой экономической зоны, а также отсутствием письменного согласия собственника автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное» в лице министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на осуществление примыкания. Кроме того, во время проведения работ отсутствовали утвержденные проект планировки и проект межевания территории. Проект планировки утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти № 3982-п/1 от 30.12.2021. Направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 9529/5 от 01.12.2021 о переносе на 2022 год неиспользованных бюджетных ассигнований областного бюджета 2021 года.

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «АТ», работы не завершены. По объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул.Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)» ведется работа по получению технических условий и технологическому присоединению объектов к сетям энергоснабжения АО «ССК». Заявка была направлена 30.11.2021, новая с уточнением размещена 11.01.2022. Планируемый срок проведения экспертизы - конец марта 2022 года. По объекту «Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти» работы приостановлены до момента утверждения проектов планировки и межевания территории.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «ДЖИЭСПРО ЭНД К», проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский завершены. Получено отрицательное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Подрядной организацией сформировано и направлено новое заявление на прохождение экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – I квартал 2022 года.

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по устройству линии наружного освещения», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая.

- «Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

В связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара» не завершены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения:

- ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская;
- ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе.

ООО «Инвест Групп» подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ. Ведется судебный процесс.

4. По мероприятию 21 *«Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"», значение которого – 5,54 / - тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «ИНТЕРПРАЙЗ», работы по капитальному ремонту участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН» не завершены. Подрядной организацией не предоставлена исполнительная документация и акты выполненных работ на выполненный объем. Не выполнены работы по установке дорожных знаков и тактильной плитки. Работы продолжаются.

- «Количество разработанной документации по строительному контролю при капитальном ремонте», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН» не завершены, работы по строительному контролю продолжаются.

- «Количество разработанной документации по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

По договору, заключенному с ЗАО «Энергетика и связь строительства», работы по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта капитального ремонта участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН» не завершены.

5. По мероприятию 22 *«Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»* запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных путем ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти / в т.ч. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», значение которого – 270,51 / 247,61 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

- ул. Дзержинского между ул. Ворошилова и ул. 40 лет Победы;
- ул. Дзержинского между ул. Революционная и световой опорой № 84(89) по ул. Дзержинского;
- Борковский проезд от ул. Вокзальная, 54 до границы городского округа, южнее здания по адресу: ул. Вокзальная, 44Б;
- ул. Офицерская от ул. Ботаническая до объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Офицерская, 8, включая пересечение автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерская;
- кольцевая транспортная развязка по Южному шоссе - ул. Полякова;
- ул. Полякова от ул. Коммунальная до ул. Офицерская;
- ул. Северная от улицы Цеховая до границы г.о. Тольятти (ул. Степная);
- ул. Фрунзе между Московским проспектом и ул. Юбилейная;
- ул. Мира между ул. Родины и ул. Победы;
- ул. Крупская от бульвара 50 Лет Октября до ул. Шлютова;
- ул. Тюленина от улицы Коммунистической до улицы Мурысева.

Общая площадь отремонтированных дорог в рамках реализации нацпроекта БКД – 247,61 тыс. м².

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

- боковой проезд ул. Маршала Жукова от дома №1 до дома №35 по ул. Маршала Жукова;

- ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до ул. 40 лет Победы.

Общая площадь отремонтированных дорог – 22,90 тыс. м².

- «Количество устроенных линий наружного электроосвещения», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству линии наружного электроосвещения мест концентрации ДТП Южное шоссе на участке от опоры №501 до ул. Цеховая и от ул. Цеховая до опоры №490.

- «Количество ликвидируемых мест разворота транспортных средств, ликвидируемых подходов к пешеходным переходам, разрывов в разделительной полосе, несанкционированных примыканий, заездных карманов, парковок, устроенных пешеходных дорожек, пешеходных переходов, островков безопасности, искусственных дорожных неровностей, шумовых полос, информационных щитов индивидуального проектирования, световозвращателей дорожных», значение которого – 13 шт.

В результате реализации мероприятия количество составило 11 шт., уровень достижения показателя – 84,6%.

Выполнены мероприятия на следующих объектах:

- по проспекту Степана Разина на пересечении с Ленинским проспектом;

- ул.Новозаводская в районе д.6;
- на перекрестке ул.М.Горького - ул.Октябрьская с/ш № 4;
- на ул. Карла Маркса - пересечение с ул. Максима Горького;
- ул. Новозаводская, в районе домов № 2, 2А, 2Е, 2Д;
- на Московском пр-те, д.7;
- на бульваре Ленина в районе д.27 ул.Банькина, д.16«Г»;
- ул. Матросова, в районе домов № 53, 134;
- ул. Матросова, в районе домов № 134;
- в районе б-ра Королева, д. № 12;
- ул. Мира, д.170.

В связи с невыполнением работ по 2 объектам, подрядная организация ООО «СТС» включена в реестр недобросовестных поставщиков.

- «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого – 20 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены мероприятия по устройству искусственных дорожных неровностей на следующих объектах:

- на проезде между ул. Банькина и ул. Ленинградская ООШ №26 и Д/С «Тополек»;

- на дублере вдоль ул. Тополиная от ул. Дзержинского до Южного шоссе;

- ул.Ленина д.73 на пересечении с ул.Чапаева;
- на б-ре Здоровья от ул. Свердлова до Ленинского пр-та;
- б-р Кулибина, д.2;
- б-р Луначарского, 2 (ул. Ворошилова, д.4);
- ул. Саратовская от ул. Самарской до ул. Украинской, д. 5;
- вдоль ул. Ворошилова от ул. 40 лет Победы до ул.Дзержинского;

- ул. Матросова, д.37, д.60;
- ул. Фрунзе, д.2Г;
- вдоль ул. Железнодорожная от пр. Дорофеева до ул. Шлюзовая;
- вдоль ул. 40 лет Победы (от Южное шоссе до ул. Тополиная);
- ул. Шлютова, д.130 д/с «Соловушка»;
- ул. Украинской перед пересечением с ул. Шлютова;
- ул. Ленина, д.108;
- МБУ Школа №13, ООТ «Гагарина»;
- ул. Льва Толстого, д.10;
- вдоль ул. 70 лет Октября от ул. Льва Яшина до ул. Офицерской;
- на б-ре Космонавтов, д.17, с/ш № 79;
- б-р Королева, д. № 12.
- «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы на устройство пешеходных дорожек на следующих объектах:

- ул. Шлютова от ул. Родины до ул. Победы;
- вдоль ул. Украинская.
- «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого – 9 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек на следующих объектах:

- ул. Льва Толстого, д.10;
- Московский пр-т, д.7;
- на пересечении ул. Баныкина и ул. Жилина;
- ул. Матросова, д. 70;
- ул. Мира, д.170;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «1-я вставка»;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «3-я вставка»;
- на пересечении ул. Спортивная д.3, д.5 и автодороги - продолжения пр-та Ст.Разина со стороны Лесопаркового шоссе;
- на б-ре Королева, д. № 12.
- «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения на следующих объектах:

- б-р Буденного на участке от ул. Фрунзе до с/о №1;
- Хрящевское шоссе на участке от Южного шоссе до Обводного шоссе;



- ООТ «Парк Хаус».
- «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 2,90 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по установке пешеходных ограждений на следующих объектах:

- бульвар Ленина от ул. Ленинградская до ул.Баныкина со стороны Краеведческого музея;
- ул. Матросова, д. 70;
- ул. Голосова, д. 30А;
- на пересечении ул. Спортивная д.3, д.5 и автодороги - продолжения пр-та Ст.Разина со стороны Лесопаркового шоссе;
- ул. Мира в районе домов № 96, 96 А, 100 Б, ООТ «Дом природы»;
- на б-ре Королева, д. № 12;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «Жигулевская долина»;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «3-я вставка»;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «1-я вставка»;
- на Южном шоссе, в районе ООТ «Машиностроительный колледж».
- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого – 20 шт.

В результате реализации мероприятия количество обустроенных светофорных объектов составило 19 шт., уровень достижения показателя – 95,0%.

Выполнены работы по устройству светофорных объектов:

- ул. Шлютова, д.108, д.110, д.127;
- пересечение ул. Ларина - ул. Новозаводской;
- ул. Юбилейная - пересечение с ул. Фрунзе, ул.Фрунзе в районе домов 31а, 14в;
- ул. Громовой, д.1, ООТ «ул. Механизаторов»;
- ул. Матросова, д. 70;
- ул. Автостроителей, д.13А, ООТ «Гостиница Лада»;
- ул. Автостроителей, д. 11, ООТ «Солнечный б-р»;
- ул. 40 лет Победы, д.80;
- ул. Мира, д.170;
- ул. Голосова, д. 30А;
- ул. Ленинградской, перед пересечением с ул.Жилина;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «1-я вставка»;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «3-я вставка»;
- на Южном шоссе в районе ООТ «Машиностроительный колледж»;
- на Южном шоссе в районе дома №36 ООТ «Жигулевская долина»;
- на ул. Заставная, д.№1, ООТ «Учебный центр»;
- на ул. Мира в районе домов № 96, 96А, 100Б, ООТ «Дом природы»;
- на пересечении ул. Спортивная д.3, д.5 и автодороги - продолжения пр-та Ст.Разина со стороны Лесопаркового шоссе;



- на б-ре Королева, д. № 12.

В связи с невыполнением работ по устройству 1 светофорного объекта, подрядная организация ООО «СТС» включена в реестр недобросовестных поставщиков.

- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого – 42 шт.

В результате реализации мероприятия количество установленных дорожных знаков составило 38 шт., уровень достижения показателя – 90,5%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «СТС», установлены дорожные знаки на 24 объектах, в том числе в Автозаводском районе – 11 объектов, в Центральном – 10 объектов, в Комсомольском – 3 объекта.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «АРГ», установлены дорожные знаки на 14 объектах, в том числе в Автозаводском районе – 10 объектов, в Центральном – 2 объектов, в Комсомольском – 2 объекта.

В связи с невыполнением работ по устройству 4 дорожных знаков, подрядная организация ООО «СТС» включена в реестр недобросовестных поставщиков.

- «Количество проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта на следующих объектах:

- ООТ «Лыжная база» по ул. М.Жукова;

- ООТ «Лесопитомник» по ул. Дзержинского.

- «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству ООТ «улица Фрунзе» по Московскому проспекту.

- «Количество экспертных заключений о соответствии представленных ОНМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность», значение которого – 15 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

- «Количество отремонтированных путем капитального ремонта и ремонта надземных и подземных пешеходных переходов», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

Подрядной организацией ООО «СТРОЙГРАД» нарушен срок выполнения работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80. С подрядной организацией ведется претензионно-исковая работа.

- «Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог», значение которого – 12,17 км.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния следующих объектов:

- ул. Цеховая от Южного шоссе до ул. Северная,
- ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе,
- ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая,
- ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина, ул. Железнодорожная от ул. Никонova до М-5 Урал,
- ул. Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая.

- «Количество экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

6. По мероприятию 23 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти», значение которого – 107,83 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы на 52 объектах дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, общей площадью 107,83 тыс. м².

7. По мероприятию 24 «Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Площадь отремонтированных путем отсыпки

асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти», значение которого – 13,8 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2:

- ул. Грачева от Хрящевского шоссе до пересечения с ул. Бузыцкова;
- ул. Бузыцкова от Хрящевского шоссе до д.47 по ул. Бузыцкова);

Общая площадь отсыпанных автомобильных дорог – 12,9 тыс. м².

Выполнено устройство разворотной площадки из асфальтогранулята, площадью 0,9 тыс. м².

8. По мероприятию 25 «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов», значение которого – 5 998,03 тыс. м².

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Автодоринжиниринг», на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти площадь содержания автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов по трем районам составила 5 998,03 тыс. м².

Руководитель департамента



П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)

