

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4 г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

25.05.2021 № *4058/1*

На № _____

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 09.06.2021 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2021.


Докладчик: Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

Н.А. Ренц



ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2021.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 09.06.2021 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2021.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 24.03.2021 № 876 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – решения Думы), по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2021 году в размере **1 408 201 тыс. руб.**, в том числе:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 1 181 647 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 99 761 тыс. руб.

Подпрограммой в 2021 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 271 240 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 135 869 тыс. руб.
- средства бюджета г.о. Тольятти – 8 578 тыс. руб.

1.1. На продолжение строительства дороги по ул. Владимира Высоцкого в 2021 году предусмотрено 56 050 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 53 058 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о.Тольятти – 2 992 тыс. руб.

1.1.1. В 2020 году заключен муниципальный контракт № 0142200001320009971 от 22.06.2020 г. с ООО "Самарастройальянс" на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 60 691 тыс. руб., в т.ч.:

- 2020 год – 15 291 тыс. руб. (средства областного бюджета – 14 399 тыс. руб., средства бюджета г.о.Тольятти – 952 тыс. руб.);
- 2021 год – 45 400 тыс. руб. (средства областного бюджета – 43 130 тыс. руб., средства бюджета г.о.Тольятти – 2 270 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением № 1 от 25.11.2020 г. к данному контракту заказчиком определен департамент градостроительной деятельности, продлен срок выполнения работ до 20.04.2021 года.

В связи с получением замечаний от АО «ТЕВИС» в настоящее время производится корректировка проектной документации.

В настоящее время произведены подготовительные работы: Размещен строительный городок в соответствии с ПОС, произведена геодезическая разбивка, произведена вырубка мелкоколесья и кустарника. Выполнена часть земляных работ по снятию насыпного слоя грунта. Подготовлено корыто дороги с последующим уплотнением корыта дороги.

После получения всех необходимых согласований строительно-монтажные работы будут продолжены.

1.1.2. Заключен договор № 363-дг/5.1 от 29.01.2021 г. с ООО "Капитальный проект" на ведение авторского надзора в сумме 110 тыс. руб.

1.1.3. Заключен муниципальный контракт №0142200001320011978_259977 от 12.08.2020 г. с ООО «СВ-Строй» на осуществление строительного контроля на сумму 394 тыс. руб.

1.2. На строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область) предусмотрено 156 524 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 27 589 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 2 142 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001321000902_77955 от 20.03.2021 г. с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» на сумму 128 240 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 109 004 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 17 954 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 1 282 тыс. руб.

Окончание выполнения работ по муниципальному контракту запланировано на 01.12.2021 г.

На строительной площадке согласно графика производства строительно-монтажных работ выполняются подготовительные работы (размещен строительный городок, выполняется вырубка сухостойных деревьев, выполнена геодезическая разбивка). Выполнено снятие растительного слоя – 90%. Выполнено снятие асфальтобетонного покрытия со складированием отработанного материала в штабеля – 100%. Выполняется устройство корыта автомобильной дороги.

1.3. На строительство автомобильной дороги по ул. Офицерская предусмотрено 58 666 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 55 222 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 3 444 тыс. руб.

1.3.1. Продолжается строительство ул. Офицерской подрядной организацией ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» (контракт № 0842200002119000135_259977 от 19.07. 2019 г.).

Предусмотрено финансирование 50 768 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 48 331 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 437 тыс. руб.

В настоящее время подрядной организацией ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС», представлен уточненный график производства работ по строительству автомобильной дороги по ул.Офицерская (0,6 км) в рамках муниципального контракта № 0842200002119000135_259977 от 19.07.2019 г. со сроком окончания выполнения работ 30.06.2021 г.

Строительно-монтажные работы продолжаются. Фактическое исполнение работ по контракту – 77%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.

1.3.2. На осуществление строительного контроля и авторского надзора предусмотрено 660 тыс. руб.

1.3.3. На подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерской предусмотрено 7 238 тыс. руб.

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 45 413 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 16 335 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 29 078 тыс. руб.

2.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти предусмотрено Подпрограммой 5 960 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) Подпрограммой предусмотрено 5 253 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 г. с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 10 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Срок выполнения работ – 01.10.2021 г.

2.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский» бюджетом предусмотрено 6 945 тыс. руб.

2.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе» Подпрограммой предусмотрено 6 705 тыс. руб.

2.4. На выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» Подпрограммой предусмотрено 1 512 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Срок окончания работ – 20.10.2021 г. Работы продолжаются.

2.5. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену Подпрограммой предусмотрено 1 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 1 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Работы приняты и оплачены. Выставленная претензия подрядной организации за несвоевременное выполнения работ на сумму 3 584,17 руб. не оплачена. Дело рассматривается в суде.

2.6. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 923 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 590 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 333 тыс. руб.

На отчетную дату закупка включена в План график.

2.7. На выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги (проезда) от внутриквартального проезда к земельному участку с кадастровым номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36x18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз») Подпрограммой предусмотрено 778 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №084230000402 0000132_259977 от 25.05.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 778 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Выставленная претензия подрядной организации за несвоевременное выполнения работ на сумму 1 762,96 руб. не оплачена. Юристами департамента готовится иск в суд. Разработанная документация получила положительное заключение государственной экспертизы проектов в строительстве. Работы приняты и оплачены.

2.8. На выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ж/д переезда до ул. Васильевская Подпрограммой предусмотрено 4 370 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 4 160 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 210 тыс. руб.

Продолжены работы по муниципальному контракту с ООО «Инвест Групп» от 12.08.2020 года №0842200002120000159_259977 на сумму 4 370 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 4 191 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 179 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена. ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

2.9. На выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе Подпрограммой предусмотрено 4 081 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 3 885 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 196 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена. Работы продолжаются. Получена претензия (Требование) о возмещении убытков от ООО «Инвест Групп» к администрации г.о. Тольятти. ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

2.10. На выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая Подпрограммой предусмотрено 1 786 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 700 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 86 тыс. руб.

Продолжаются работы по муниципальному контракту с ООО «Инвест Групп» от 29.07.2020 г. №0842200002120000074_259977 на сумму 1 786 тыс. руб., в т.ч.:

- средства бюджета г.о. Тольятти – 73 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 1 713 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена. Получена претензия (Требование) о возмещении убытков от ООО «Инвест Групп» к Администрации г.о. Тольятти. Работы по проектированию продолжаются. В настоящее время подрядной организацией ведется работа по устранению замечаний от ПАО «КуйбышевАзот», а именно корректировка инженерно-геодезических изысканий.

3. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 41 382 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 986 тыс. руб.

3.1. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Северная 21/21, от улицы Северной до перекрёстка со строением, 27, Подпрограммой предусмотрено 41 382 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 986 тыс. руб.

Запланировано выполнить капитальный ремонт автодороги на площади 5,54 тыс. м², протяжённостью 0,43 км.

Заключен муниципальный контракт № 0842200002120000277 от 16.12.2020 г. с ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ» на сумму 41 382 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 986 тыс. руб.

Срок завершения работ - 01.10.2021 г.

ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ» ведутся подготовительные работы, получены согласования с владельцами сетевых компаний и собственниками земельных участков на проведение земляных работ, подготовлен и согласован проект производства работ (ППР), согласно календарному графику производства работ начало работ 01.04.2021 г. В отношении ООО "ИНТЕРПРАЙЗ" оформлена претензия в связи с несоблюдением условий Контракта.

4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 784 986 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 740 047 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 44 939 тыс. руб.

4.1. На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 701 537 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 660 604 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 40 933 тыс. руб.

4.1.1. Заключен муниципальный контракт №0842200002121000003_259977 от 23.03.2021 с ООО «ТЕХЛАЙН» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Центральный, Комсомольский районы) – 5,78 км (4 объекта) на сумму 178 831 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 170 247 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 8 584 тыс. руб.

Срок выполнения работ - до 01.10.2021 г.

Организованы работы на 2 из 4 объектов:

- ул. Громовой (фрезерование изношенного слоя покрытия в объеме - 72%; устройства выравнивающего слоя из к/з асфальтобетона - 24%);
- ул. Тюленина (фрезерование - 100%, разборка покрытия тротуаров - 100%, тротуарного бортового камня - 100%, замена тротуарного бортового камня - 82%).

4.1.2. Заключен муниципальный контракт №084220000212_1000002_259977 от 20.04.2021 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Автозаводский район) – 14,81 км (8 объектов) на сумму 491 585 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 467 989 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 23 596 тыс. руб.

Срок выполнения работ - до 01.10.2021 г.

Продолжаются работы по согласованию временных схем ОДД в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Ведутся подготовительные работы. Организованы работы на 1 из 8 объектов:

- ул. Северная (фрезерование изношенного слоя покрытия - 14%).

4.1.3. Предусмотрено выполнение работ по ремонту автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену на сумму 3 790 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 г. с ООО «АвтоСтрой» на сумму 3 562 тыс. руб.

Срок окончания работ – 15.08.2021 г.

В настоящий момент ведутся разбивочные работы на объекте и согласование работ с ГИБДД.

4.1.4. На экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог предусмотрено 2 750 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000023_259977 от 02.03.2021 г. с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 289 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.10.2021 г.

Работы начнутся по заявке от подрядной организации, осуществляющей ремонт магистральных автодорог.

4.1.5. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти предусмотрено 835 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заклучен муниципальный контракт № 0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 г. с ООО «СФК-Ремстрой» на сумму 822 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 58 съездов.

Срок окончания работ – 31.05.2021 г.

Работы выполнены на 50 съездах.

4.1.6. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов Подпрограммой предусмотрено 250 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заклучен муниципальный контракт № 554-дг/2.2-3 от 20.04.2021 г. с ООО «Экспертиза и Ко» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контрактов на устройство средств по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 250 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

4.2. На проведение мероприятий по безопасности дорожного движения Подпрограммой предусмотрено 83 448 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 79 442 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 006 тыс. руб.

Запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Выполнение работ по устройству пешеходных переходов, устройству искусственных дорожных неровностей, установке дорожных знаков, устройству островков безопасности, ликвидации подходов к пешеходному переходу, устройству шумовых полос, установке информационных щитов, ликвидации мест разворота, сокращению заездного кармана, устройству тротуаров, установке пешеходных ограждений, установке П-образных опор, установке световозвращателей, устройству островков безопасности, устройству и переносу ООТ (41 объект);

- Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (21 объект);

- Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания (3 объекта);

- Выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек (4 объекта);

- Выполнение работ по устройству линии наружного освещения (1 объект);

- Выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода (1 объект).

4.2.1. На выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения Подпрограммой предусмотрено 26 807 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 25 547 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 260 тыс. руб.

Проведена экспертиза смет. Размещение закупки – 18.05.2021.

4.2.2. На выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения 25 947 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 24 701 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 246 тыс. руб.

Закупка внесена в план-график 05.04.2021. В настоящее время ведется подготовка аукционной документации. Проводится экспертиза смет.

4.2.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания, Подпрограммой предусмотрено 1 676 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 529 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 147 тыс. руб.

Запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения на следующих объектах:

1. Б-р. Буденного (на участке от ул. Фрунзе до с/о №1) в Автозаводском районе городского округа Тольятти;
2. Хрящевское шоссе (на участке от Южного шоссе до Обводного шоссе) Центрального района городского округа Тольятти;
3. Линия наружного освещения ООТ «Парк Хаус».

В настоящее время проводится экспертиза смет.

4.2.4. На выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек, Подпрограммой предусмотрено 842 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 802 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 40 тыс. руб.

Запланировано выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек, на следующих объектах:

- ООТ «Лыжная база» по ул. М.Жукова;
- ООТ «Лесопитомник» по ул. Дзержинского;
- ул. Шлютова от ул. Родины до ул. Победы;
- вдоль ул. Украинская.

В настоящее время проводится экспертиза смет.

4.2.5. На выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на Южном шоссе (на участке от опоры № 501 до ул.

Цеховая и от ул. Цеховая до опоры № 490) Подпрограммой предусмотрено 6 317 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 034 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 283 тыс. руб.

Экспертиза смет проведена. Размещение закупки – 18.05.2021.

4.2.6. На выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 Подпрограммой предусмотрено 21 761 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 20 736 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 025 тыс. руб.

Электронный аукцион, назначенный на 30.04.2021 г., не состоялся, в связи с отзывом ранее поданных 4 заявок (отсутствие участников). Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся от 04.05.2021 №0842200002121000044-6. В настоящее время ведется подготовка документации для повторного размещения.

4.2.7. Нераспределенный остаток составляет 98 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 93 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 5 тыс. руб.

5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 131 303 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 125 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 303 тыс. руб.

В настоящее время ведется подготовка документов для повторного направления в государственную инспекцию финансового контроля.

6. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 2 575 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В 2021 году запланирована отсыпка автомобильных дорог мкр. Северный:

- ул. Бузыцкова от Хрящевского шоссе до дома № 47 по ул.Бузыцкова;
- ул. Грачева от Хрящевского шоссе до пересечения с ул. Бузыцкова.

Аукцион назначен на 24.05.2021 года.

7. Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 131 302 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 125 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 302 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов осуществляется в рамках муниципального контракта №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 года, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг».

В состав работ по содержанию автомобильных дорог в I квартале 2021 года, кроме автодорог, входили работы по содержанию остановок общественного транспорта. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 149,404 тыс. м².

На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 675 шт.

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 204,394 тыс. м².

Руководитель департамента



П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)

