



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

29.07.2021 № 6009/1

На № _____

О ходе исполнения подпрограммы

Председателю Думы
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года, направляю Вам информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2021.

Докладчик:


Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Информация администрации о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2021 на 17 л. в 1 экз.

Глава городского округа

Н.А. Ренц



ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2021.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 22.09.2021 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2021.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от 09.06.2021 № 963, от 07.07.2021 № 1001 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» (далее – решения Думы), по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2021 году в размере 1 547 126 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 1 312 447 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 107 886 тыс. руб.

Подпрограммой в 2021 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 310 169 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 171 609 тыс. руб.

- средства бюджета г.о. Тольятти – 11 767 тыс. руб.

1.1. На продолжение строительства дороги по ул. Владимира Высоцкого в 2021 году предусмотрено финансирование на сумму 87 629 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 83 058 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о.Тольятти – 4 571 тыс. руб.

1.1.1. В 2020 году заключен муниципальный контракт № 0142200001320009971 от 22.06.2020 г. с ООО "Самарастройальянс" на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 60 691 тыс. руб., в т.ч.:

- 2020 год – 15 094 тыс. руб. (средства областного бюджета – 14 399 тыс. руб., средства бюджета г.о.Тольятти – 755 тыс. руб.);

- 2021 год – 51 666 тыс. руб. (средства областного бюджета – 49 083 тыс. руб., средства бюджета г.о.Тольятти – 2 583 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением № 2 от 29.04.2021 г. к данному контракту продлен срок выполнения работ до 30.09.2021 года

По состоянию на 26.07.2021 г.:

На объекте выполнено снятие непригодного грунта. Снят растительный слой 100%, выполнены работы по устройству земляного полотна. Выполнено уплотнение основания корыта дороги. Выполнен завоз суглинка с послойным уплотнением толщиной 50 см. Выполняется корректировка проектной документации в соответствии с замечаниями ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время по 2 этапу производится устройство дренажных прорезей.

1.1.2. Заключен договор № 363-дг/5.1 от 29.01.2021 г. с ООО "Капитальный проект" на ведение авторского надзора на сумму 110 тыс. руб.

1.1.3. Заключен муниципальный контракт №0142200001320011978_259977 от 12.08.2020 г. с ООО «СВ-Строй» на осуществление строительного контроля на сумму 394 тыс. руб.

1.2. На строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область) предусмотрено финансирование на сумму 156 524 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 27 589 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 142 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001321000902_77955 от 20.03.2021 г. с ООО «САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС» на сумму 128 240 тыс. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 109 004 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 17 954 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 282 тыс. руб.

Окончание выполнения работ по муниципальному контракту запланировано на 01.12.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Выполнены подготовительные работы: размещен строительный городок, выполнена геодезическая разбивка. Выполняется расчистка существующего асфальтобетонного покрытия под фрезеровку. Выполнена фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия. Разборка песчано-щебеночного основания. Снят растительный слой на всей протяженности дороги. Снят техногенный грунт, ведутся работы по устройству ливневой канализации. Выемка техногенного грунта на проектную отметку выполнена на 95%. Разработана траншея для монтажа трубопровода и колодцев ливневой канализации на 85%. Выполнено устройство песчаного основания для укладки трубопроводов ливневой канализации. Ведется монтаж трубопроводов ливневой канализации.

1.3. На строительство автомобильной дороги по ул. Офицерская предусмотрено финансирование на сумму 66 016 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 60 962 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 5 054 тыс. руб.

1.3.1. Продолжаются работы по строительству ул.Офицерской (0,58 км) в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "САМАРАСТРОЙАЛЪЯНС" от 19.07.2019 г. № 0842200002119000 135_259977 на сумму 249 120 тыс. руб.

На 2021 год контрактом предусмотрено финансирование на сумму 50 768 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 48 331 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 2 437 тыс. руб.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Фактически работы выполнены на 97%. Выполняются следующие работы:

- полив и высадка кустарников, установка дорожных знаков, устройство заземления опор освещения.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.

Заключен договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерской с АО «ТЕВИС» № 136/с-21Т/654-дг/2.2 от 22.06.2021 г. на сумму 6 727 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 404 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 323 тыс. руб.

1.3.2. На осуществление строительного контроля и авторского надзора предусмотрено финансирование на сумму 1 980 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 663-дг/2.2 от 28.06.2021 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 599 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 682-дг/2.2 от 30.06.2021 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на сумму 131 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 66 560 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 62 060 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 500 тыс. руб.

2.1. В соответствии с решением Думы в 2021 году предусмотрено финансирование на выполнение мероприятия по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ" на сумму 65 189 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 62 060 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 3 129 тыс. руб.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Повторно направлена заявка на участие в открытом конкурсе в электронном виде. Срок окончания подачи заявок участников – 16.08.2021 г.

2.2. На оказание услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО "АВТОВАЗ"» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 371 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

В настоящее время разработана аукционная документация.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 44 341 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 16 335 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 28 006 тыс. руб.

3.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 5 316 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-

пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 4 825 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 г. с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 10 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Срок выполнения работ – 01.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

По объекту ул. Тополиная проектной организацией предоставлены для согласования варианты размещения трассы проезда. Выполнены инженерные изыскания, готовятся отчеты.

По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" сообщило о приостановке работ в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. Таким образом отсутствует основание для проектирования. После разработки проектов проектно-изыскательские работы будут организованы.

3.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (1 этап)» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 945 тыс. руб.

В настоящее время проектная документация проходит экспертизу с 28.05.2021 г.

3.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 705 тыс. руб.

Выполнение проектно-изыскательских работ в настоящее время не представляется возможным в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания территории. Таким образом отсутствует основание для проектирования.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Обводное шоссе находится в ведении Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По сведениям, размещенным на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в настоящее время Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Обводное

шоссе Тольятти на участке км 17+100 км 17+800, расположенной в городском округе Тольятти».

Проектной документацией планируется предусмотреть транспортную развязку в разных уровнях с Хрящевским шоссе.

Срок исполнения контракта – 31.12.2022 г.

3.4. На выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 512 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 г. с ООО «Инвест Групп» на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Срок окончания работ – 20.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Получены необходимые согласования эксплуатирующих организаций.

14.07.2021 подрядной организацией направлен проект на согласование в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта. В настоящее время идёт подготовка томов для передачи в экспертизу.

3.5. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 1 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Работы приняты и оплачены. Выставленная претензия подрядной организации за несвоевременное выполнение работ не оплачена. Дело рассматривается в суде. Решением суда взыскано 22 770 руб.

3.6. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 923 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 590 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 333 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» от 21.06.2021 г. № 08422000021210000880001 на сумму 5 800 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 5 522 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 278 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.12.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

В настоящее время подрядной организацией производится сбор исходных данных для инженерных изысканий.

3.7. На выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги (проезда) от внутриквартального проезда к земельному участку с кадастровым номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36х18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз») Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 778 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №084230000402 0000132_259977 от 25.05.2020 г. с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» на сумму 778 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Работы приняты и оплачены.

Выставленная претензия подрядной организации за несвоевременное выполнения работ на сумму 1 762,96 руб. не оплачена. Юристами департамента подготовлен иск в суд. Дело рассматривается в суде.

3.8. На выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая от ж/д переезда до ул. Васильевская Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 4 370 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 4 160 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 210 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Инвест Групп» от 12.08.2020 года №0842200002120000159_259977 на сумму 4 370 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 4 191 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 179 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена.

ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» уведомил администрацию г.о.Тольятти о приостановке работ в связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара». Представителем ООО «Газпром трансгаз Самара» отказано в выдаче технических условий и необходимых согласований.

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

3.9. На выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 4 081 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 3 885 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 196 тыс. руб.

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена.

ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» уведомил администрацию г.о.Тольятти о приостановке работ в связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара». Представителем ООО «Газпром трансгаз Самара» отказано в выдаче технических условий и необходимых согласований.

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" подано исковое заявление о взыскании стоимости фактически выполненных работ.

3.10. На выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 786 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 700 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 86 тыс. руб.

Продолжаются работы по муниципальному контракту с ООО «Инвест Групп» от 29.07.2020 г. №0842200002120000074_259977 на сумму 1 786 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 713 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 73 тыс. руб.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

За несвоевременное выполнение работ подрядной организацией была выставлена претензия. Претензия оплачена.

Получено согласование Россетей на примыкании ул.Калмыцкой к ул.Новозаводской. Проект проходит процедуру согласования после устранения замечаний ПАО «КуйбышевАзот». В настоящее время осуществляется процедура мены земельных участков под устройство ЛНО.

Проектная документация была загружена в экспертизу расчета сметной стоимости. Получен отказ в связи с отсутствием согласования заказчика.

4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 41 530 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 134 тыс. руб.

4.1. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Северная 21/21, от улицы Северной до перекрёстка со строением, 27, Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 41 382 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 986 тыс. руб.

Запланировано выполнить капитальный ремонт автодороги на площади 5,54 тыс. м², протяжённостью 0,43 км.

Заключен муниципальный контракт № 0842200002120000277 от 16.12.2020 г. с ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ» на сумму 41 382 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 39 396 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 986 тыс. руб.

Срок завершения работ - 01.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Объем выполнения подготовительных работ по объекту составляет 62%, общий процент выполнения по объекту -18,0%.

4.2. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 91 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000075_259977 от 09.04.2021 г. с ООО «Автодорстрой» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН», расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Северная 21/21а, от улицы Северной до перекрестка со строением 27» на сумму 90 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

По состоянию на 26.07.2021 г.:

В рамках осуществления строительного контроля совместно с представителями подрядчика и заказчика была проведена проверка, в ходе которой были выявлены замечания. В адрес подрядчика направлено предписание о частичной приостановке дорожно-строительных работ до устранения выявленных нарушений. Ведутся геодезические работы.

4.3. На осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 57 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 783 415 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 740 048 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 43 368 тыс. руб.

5.1. На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 693 912 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 660 604 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 33 308 тыс. руб.

5.1.1. Заключен муниципальный контракт №0842200002121000 003_259977 от 23.03.2021 с ООО «ТЕХЛАЙН» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Центральный, Комсомольский районы) – 5,78 км (4 объекта) на сумму 186 904 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 177 933 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 8 971 тыс. руб.

Срок выполнения работ - до 01.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Организованы работы на 3 из 4 объектов, общий процент выполнения по контракту - 34%:

- ул.Громовой - работы выполнены на 47%;
- ул.Тюленина - работы выполнены на 67%;
- ул.Крупской - работы выполнены на 60%.

Подрядная организация остановила работы по ремонту, в связи с чем контракт расторгнут 26.07.2021 г.

5.1.2. Заключен муниципальный контракт №084220000212 1000002_259977 от 20.04.2021 г. с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (Автозаводский район) – 14,81 км (8 объектов) на сумму 491 585 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 467 989 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 23 596 тыс. руб.

Срок выполнения работ - до 01.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Процент выполнения по контракту 41%. Организованы работы на 7 из 8 объектов:

- ул.Дзержинского от 40 лет Победы до ул.Ворошилова - 10%, фрезерование;

- ул.Дзержинского от ул.Революционная до с\о 84(89) - 11%, фрезерование;

- Борковский проезд - 62%, нанесение разметки, установка знаков;

- ул.Офицерская - 44%, замена бортовых камней, высотное регулирование люков;

- КТР Южное шоссе-Полякова - 65%, временная разметка, устройство верхнего слоя а/б покрытия;

- ул.Полякова - 71%, устройство верхнего слоя а/б покрытия;

- ул.Северная - 74%, ремонт посадочных площадок, установка ТСОДД.

5.2. На выполнение работ по ремонту автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 3 721 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 г. с ООО «АвтоСтрой» на сумму 3 562 тыс. руб.

Срок окончания работ – 15.08.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Исполнение по контракту – 60%. В настоящее время осуществляется подготовка к укладке нижнего слоя асфальта.

5.3. На экспертные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 539 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.3.1. Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000 023_259977 от 02.03.2021 г. с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на сумму 289 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Работы выполняются по заявке от подрядной организации, осуществляющей ремонт магистральных автодорог.

5.3.2. Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000 231_259977 от 12.07.2021 г. с ООО «ДРСУ» на сумму 225 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.09.2021 г.

5.4. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 823 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 г. с ООО «СФК-Ремстрой» на сумму 822 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 58 съездов.

Срок окончания работ – 31.05.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Работы выполнены на 50 съездах и оплачены. Акт приемки выполненных работ подписан председателем общества инвалидов-опорников «КЛИО».

5.5. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 250 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт № 554-дг/2.2-3 от 20.04.2021 г. с ООО «Экспертиза и Ко» на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контрактов на устройство средств по обеспечению безопасности участников дорожного движения на сумму 250 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.6. На проведение мероприятий по безопасности дорожного движения Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 83 448 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 79 443 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 005 тыс. руб.

Запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения (41 объект);
- Выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения (19 объект);
- Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания (3 объекта);
- Выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек (4 объекта);
- Выполнение работ по устройству линии наружного освещения (1 объект);
- Выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода (1 объект).

5.6.1. На выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 26 807 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 25 520 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 286 тыс. руб.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

22.07.2021 г. проведен повторный электронный аукцион. В настоящее время проводится процедура заключения муниципального контракта с единственным поставщиком – ООО "СТС".

5.6.2. На выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 25 185 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 23 976 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 209 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «АДОНИС» от 14.07.2021 г. № 0842200002121000162_259977 на сумму 25 185 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 23 976 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 209 тыс. руб.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Подрядчиком проводится разработка документации, необходимой для производства работ. В настоящее время осуществляется закупка материалов.

5.6.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения, в т.ч. инженерные изыскания, Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 2 396 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 2 281 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 115 тыс. руб.

Запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по устройству линии наружного освещения на следующих объектах:

1. Б-р. Буденного (на участке от ул. Фрунзе до с/о №1) в Автозаводском районе городского округа Тольятти;
2. Хрящевское шоссе (на участке от Южного шоссе до Обводного шоссе) Центрального района городского округа Тольятти;
3. Линия наружного освещения ООТ «Парк Хаус».

Заключен муниципальный контракт с ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО "СОГЛАСОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ" № 0842200002121000159_259977 от 26.07.2021 г. на сумму 1 490 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 1 428 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 72 тыс. руб.

Срок завершения работ – 15.11.2021 г.

5.6.4. На выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек, Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 842 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 802 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 40 тыс. руб.

Запланировано выполнение работ по проектированию устройства и переноса остановок общественного транспорта, устройства пешеходных дорожек, на следующих объектах:

- ООТ «Лыжная база» по ул. М.Жукова;
- ООТ «Лесопитомник» по ул. Дзержинского;
- ул. Шлютова от ул. Родины до ул. Победы;
- вдоль ул. Украинская.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Лавр» №0842200002121000161_259977 от 22.07.2021 г. на сумму 787 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 749 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 38 тыс. руб.

Срок завершения работ – 30.10.2021 г.

5.6.5. На выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на Южном шоссе (на участке от опоры № 501 до ул. Цеховая и от ул. Цеховая до опоры № 490) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 6 317 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6 014 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 303 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Сервис Электро Снаб» № 0842200002121000122_259977 от 22.06.2021 г. на сумму 5 654 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 5 382 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 272 тыс. руб.

Срок окончания работ – 15.10.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Проводятся подготовительные работы, закупка материалов, получение согласований.

5.6.6. На выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 21 761 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 20 716 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 045 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО "СТРОЙГРАД" от 23.06.2021 г. № 0842200002121000112_259977 на выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 на сумму 21 761 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 20 716 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 045 тыс. руб.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Проведена встреча с главой г.о. Тольятти и инициативной группой "Женщины России". Выполняются демонтажные работы.

5.6.7. На осуществление строительного контроля на объекте: Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 (капитальный ремонт) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 466 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» № 614719 от 13.07.2021 г. на сумму 466 тыс. руб.

Срок окончания работ – до момента полной приемки заказчиком работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода.

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 141 807 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 135 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 807 тыс. руб.

6.1. Заключен муниципальный контракт с ООО «СПК «ДорСтрой» от 29.06.2021 г. № 0842200002121000148_259977 на сумму 127 748 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 121 616 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 132 тыс. руб.

Срок окончания работ – 01.09.2021 г.

По состоянию на 26.07.2021 г.:

Начаты работы на 17 объектах из 47, общий процент выполнения 17%.

6.2. В настоящее время готовится аукционная документация на дополнительный объем (5 объектов) на сумму 14 053 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 13 378 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 675 тыс. руб.

Проведение аукциона назначено на 05.08.2021 г.

7. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 3 842 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

7.1. Заключен муниципальный контракт с ООО "Современные Технологии Строительства" от 15.06.2021 г. №0842300004021000177_259977 на сумму 1 479 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

По состоянию на 20.07.2021 г.:

Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом:

1. ул. Грачева от Хрящевского шоссе до пересечения с ул. Бузыцкова - 100%;

2. ул. Бузыцкова от Хрящевского шоссе до д.47 по ул. Бузыцкова - 0%.

7.2. В настоящее время разрабатывается аукционная документация на дополнительный объем на сумму 548 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Техническим заданием предусмотрена отсыпка асфальтогранулятом следующих объектов:

- проезд от Хрящевского шоссе к ул. Грачева;
- ул. Грачева от д.30 по ул. Грачева до границы земельного участка 63:09:031003:1526, восточнее д.46 по ул. Грачева.

Аукционная документация направлена на согласование в департамент финансов.

7.3. На выполнение работ по устройству разворотной площадки из асфальтогранулята Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 276 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Аукционная документация направлена на согласование в департамент финансов.

8. Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 155 462 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 148 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 7 462 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов осуществляется в рамках муниципального контракта №0842200002119000310_259977 от 04.10.2019 года, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг».

В состав работ по содержанию автомобильных дорог в I полугодии 2021 года, кроме автодорог, входили работы по содержанию остановок общественного транспорта. Департаментом дорожного хозяйства и

транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 149,404 тыс. м², в том числе по районам:

- Автозаводский район – 88,660 тыс. м² (в I квартале 2020 года – 88,660 тыс. м²)

- Центральный район – 35,287 тыс. м² (в I квартале 2020 года – 35,287 тыс. м²)

- Комсомольский район – 25,457 тыс. м² (в I квартале 2020 года – 25,457 тыс. м²).

На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 675 шт.

Производилась расчистка тротуаров через разделительные полосы и на прилегающих территориях в объеме 204,394 тыс. м².


В I полугодии 2021 года на содержании департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти находилось шесть подземных пешеходных переходов (мостов), в т.ч.:

- Автозаводский район – подземные пешеходные переходы – 3 шт.;

- Центральный район – подземный пешеходный переход – 1 шт., пешеходный мост – 1 шт.

- Комсомольский район – пешеходный мост – 1 шт.

Руководитель департамента



П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)

