



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011  
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

03.05.2023 № 3147/1

На № \_\_\_\_\_

О ходе исполнения подпрограммы

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2023 года направляю информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2023.


Докладчики:

Баннов Павел Владимирович - руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта;

Квасов Игорь Николаевич - руководитель департамента градостроительной деятельности.

Приложение на 13 л. в 1 экз.

Глава городского округа



Н.А. Ренц

## ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2023.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2023 года, утвержденным решением Думы от 29.03.2023 №1519, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 07.06.2023 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2023.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от 31.03.2023 №1521, от 12.04.2023 №1522 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 №1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2023 году в размере 1 876 900 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 564 048 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 312 852 тыс. руб.

Подпрограммой в 2023 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 65 231 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 47 048 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 18 183 тыс. руб.

1.1. Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти.

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 6 622 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 113 280 тыс. руб.

Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой протяженностью 0,6 км. После подтверждения финансирования из областного бюджета будет проведен аукцион и заключен контракт.

1.2. Строительство бокового проезда к ФОК СДЮСШОР №8 «Союз».

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 509 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 8 262 тыс. руб.

Проектом предусмотрено строительство подъездной дороги к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз» протяженностью 0,9 км. После подтверждения финансирования из областного бюджета будет проведен аукцион и заключен контракт.

1.3. Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого.

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 49 524 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 47 048 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 476 тыс. руб.

В целях продолжения строительства объекта в текущем году подготовлена документация на проведение процедуры открытого конкурса.

Закупка размещена 17.03.2023 года. В результате проведенного 06.04.2023 открытого конкурса единственная поданная заявка отклонена в связи с несоответствием требованиям. Повторно закупка размещена 18.04.2023 года. Срок окончания подачи заявок – 04.05.2023 года.

Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 7 месяцев. Планируемый срок окончания строительства объекта – октябрь 2023 года.

1.4. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе.

На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 8 576 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В ходе выполнения проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в

продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе возникли независимые от сторон обстоятельства, которые не позволили завершить работы в 2022 году. Для устранения возникших препятствий необходимо внести изменения в проект планировки и проект межевания территории, утверждённых постановлением администрации городского округа Тольятти №3982-п/1 от 30.12.2021.

В целях проработки альтернативных вариантов проектирования и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе 02.03.2023 года проведено совещание под председательством министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области И.И. Пивкина.

В соответствии с протоколом проведенного совещания от 02.03.2023 №7 было решено принять местоположение четырехполосной трассы ул. Фермерская на примыкании перспективной ул. Дзержинского в связи с нецелесообразностью ранее принятых решений с точки зрения развития улично-дорожной сети городского округа Тольятти. ООО «Базис» совместно с администрацией городского округа Тольятти поручено внести изменения в разработанную проектную документацию по строительству ул. Фермерской до Южного шоссе. Срок разработки проектной документации, включая сроки получения положительного заключения государственной экспертизы, - сентябрь 2023 года.

Также по результатам совещания было принято решение выполнить подготовку проектной документации на строительство двухполосной автомобильной дороги по ул. Дзержинского от проектируемой ул. Фермерская до Московского проспекта / ул. Заставная в целях обеспечения транспортной связи с п. Подстепки и территории, подлежащей перспективной застройке, с улицами и дорогами общей сети г.о. Тольятти. Срок разработки проектной документации, включая сроки получения положительного заключения государственной экспертизы, - 2024 год.

Во исполнение указанных протокольных поручений в целях реализации двухполосной автомобильной дороги по ул. Дзержинского от проектируемой ул. Фермерская до Московского проспекта администрацией городского округа Тольятти ведется подготовка аукционной документации.

2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 124 821 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 110 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 14 821 тыс. руб.

2.1. На выполнение работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) предусмотрено финансирование на сумму 8 048 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 130 712 тыс. руб.

Проектом предусмотрена реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский протяженностью 0,96 км.

Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 10.06.2022 № 63-1-1-3-037292-2022.

16.09.2022 аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту был размещен на электронной площадке единой информационной системы в сфере закупок с целью проведения процедуры торгов на выполнение вышеуказанных работ. В соответствии с протоколом от 26.09.2022 №0842200002122000241 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в закупке.

Далее, с целью исключения земельных участков из полосы отвода на период строительно-монтажных работ, расположенных за границами городского округа Тольятти, а также устройства временной дороги общего пользования на период реконструкции, возникла необходимость внесения изменений в разработанную проектную документацию.

На сегодняшний день проектная документация с указанными изменениями направлена в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

После получения положительного заключения повторной экспертизы будет проведена процедура торгов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

Проведение аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту запланировано на II квартал 2023 года. Планируемый срок окончания строительства: IV квартал 2023 года.

От Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области получено уведомление от 07.03.2023 №706-3-021 о предоставлении субсидии в сумме 196 тыс. руб. Проект Соглашения о предоставлении субсидии по состоянию на 27.04.2023 в администрацию городского округа Тольятти на согласование не поступал.

2.2. На выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ» предусмотрено финансирование на сумму 116 773 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 110 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 773 тыс. руб.

АО «АВТОВАЗ» передало в Администрацию городского округа Тольятти откорректированную проектно-сметную документацию и положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 27.03.2023 №63-1-1-2-014731-2023.

Получено положительное заключение по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия Государственной инспекцией финансового контроля Самарской области в рамках предварительного контроля в сфере

закупок. В настоящее время администрацией городского округа Тольятти готовится аукционная документация для размещения закупки с целью определения подрядной организации, которая выполнит работы по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ».

Планируемый срок заключения муниципального контракта 01.06.2023 года, окончание выполнения работ 30.10.2023 года.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 13 442 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти)

3.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 10 000 тыс. руб., в том числе по объектам:

- ул. Спортивная на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) – 5 315 тыс. руб.;

- ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) – 4 685 тыс. руб.

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977 с ООО «АТ» на сумму 10 000 тыс. руб.

В адрес ООО «АТ» направлено письмо о возобновлении проектных работ на основании выданных технических условий на тех присоединение к АО «ССК». Получены технические условия от АО «ТЕВИС», в соответствии с которыми необходимо строительство КНС. Устройство и место размещения КНС согласовано. 16.01.2023 АО «ССК» выданы технические условия для подключения КНС к сетям электроснабжения. Технические условия направлены. Работы продолжаются.

По объекту ул. Спортивная ООО «АТ» работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. По информации департамента градостроительной деятельности утверждение ППТ и ПМТ планируется в мае 2023 года.

3.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кольцевой транспортной развязки пр-та Ленинский на пересечении с пр-том Степана Разина Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 752 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В соответствии с пересчетом сметной стоимости на выполнение работ по проектированию реконструкции объекта необходимо финансирование на сумму 15 020 тыс. руб. Мероприятие перенесено на 2024 год.

3.3. На выполнение проектно-изыскательских работ устройству дополнительной полосы движения на ул. Тополиной на пересечении с Южным шоссе предусмотрено финансирование на сумму 324 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В связи с необходимостью выноса инженерных сетей с территории планируемого объекта в соответствии с предварительными техническими условиями АО «ТЕВИС» выполнен пересчет сметной стоимости.

3.4. На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Тимофеевка-2 (1 этап) предусмотрено финансирование на сумму 1 366 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 22 182 тыс. руб.

Согласно плану мероприятий по развитию улично-дорожной сети удаленных микрорайонов г.о. Тольятти, разработанному во исполнение п.4 протокола совещания у главы городского округа Тольятти от 23.07.2020 № 162-прт/1, в 2023 году предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство следующих автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2: ул. Грачева (1,03 км); ул. Бузыцкова (1,23 км); ул. Голоднова (1,20 км). После подтверждения финансирования из областного бюджета будет проведен аукцион и заключен контракт.

4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 185 755 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 173 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 755 тыс. руб.

4.1. На выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 74 310 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 70 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 310 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 03.04.2023 №0842200002123000071\_259977 с ООО «АвтоВолгастрой» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской» на сумму 70 633 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 66 536 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 4 097 тыс. руб.

Срок завершения работ по контракту – 31.10.2023 года.

Техническим заданием предусмотрено капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской протяженностью 51 пог. м.

4.2. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля предусмотрено финансирование на сумму 1 511 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 26.04.2023 №0842300004023000114\_259977 с ООО «Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА»» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской» на сумму 483 тыс. руб.

4.3. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 109 342 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 103 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 342 тыс. руб.

Продолжение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга приостановлено в связи с необходимостью корректировки проекта. Контракт будет заключен и работы продолжатся после выполнения работ по корректировке.

4.4. На выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по улице Никонова от улицы Железнодорожная до улицы Ингельберга» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 592 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Подготовлена аукционная документация. Закупка включена в план-график.

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 1 225 669 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 034 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 191 669 тыс. руб.

5.1. На ремонт автомобильных дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на сумму 743 100 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 700 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 43 100 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 23.08.2022 №0842200002122000120\_259977 с ООО «БСК-СПБ» на сумму 743 100 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 700 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 43 100 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ на автомобильных дорогах, общей протяжённостью – 12,98 км, площадью – 203,65 тыс. м<sup>2</sup>.

Выполнение по объектам:

- ул. Цеховая от Южного шоссе до ул.Вокзальной – 18%;
- ул. Цеховая от ул.Вокзальной до ул.Северной– 12%;
- ул. Маршала Жукова от ул. Спортивная до ул. Фрунзе – 27%;
- ул. Революционная от Ленинского пр-та до Приморского бульвара– 0%;
- ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая – 0%;
- ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы – 0%;
- ул. Новозаводская от ул. Шлютова до Обводного шоссе – 33%.

Общее исполнение по контракту составляет 18%.



5.2. На оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог предусмотрено финансирование на сумму 2 724 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.2.1. Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000013\_259977 с ООО «АБЗ-1» на сумму 550 тыс. руб.

5.2.2. Подготовлена аукционная документация на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям. Закупка размещена в ЕИС 18.04.2023 года. По результатам открытого конкурса в электронной форме, проведенного 26.04.2023 года, победителем определено ИП Киримова В.И. В настоящее время контракт на стадии заключения.

5.2.3. Подготовлена аукционная документация на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог (Поволжское шоссе, ул. Вокзальная, Фабричный проезд). Закупка размещена в ЕИС 26.04.2023 года. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 11.05.2023 года.

5.3. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов предусмотрено финансирование на сумму 1 260 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 №0842300004023000057\_259977 с ООО «СК «Гевард» на сумму 951 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено устройство съездов для инвалидов на 29 объектах.

5.4. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов предусмотрено финансирование на сумму 200 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен договор от 30.03.2023 №252-дг/2.2 с ООО «Экспертиза и Консультирование» на сумму 25 тыс. руб.

5.5. На выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 288 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.5.1. Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000015\_259977 с ООО «Альфадорпроект» на сумму 107 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния следующих автомобильных дорог:

- ул.Заставная от Южного шоссе до ул.Держинского;
- ул.Ларина от ул.Новозаводская до ул.Васильевская;

- Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12;

- ул.Коммунистическая от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: улица Коммунистическая, 13.

Срок завершения работ – 01.07.2023 года.

5.5.2. Заключен муниципальный контракт от 22.03.2023 №730320 с ИП Бадаев Александр Валерьевич на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги по Поволжскому шоссе на сумму 125 тыс. руб.

Срок завершения работ – 15.05.2023 года.

5.6. На выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 216 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000009\_259977 с ООО «ДорГИС» на сумму 97 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по техническому учету и паспортизации следующих автомобильных дорог:

- Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12;

- ул.Коммунистическая от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: улица Коммунистическая, 13;

- Автодорога по Поволжскому шоссе.

Срок завершения работ по контракту – 31.10.2023 года.

5.7. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А предусмотрено финансирование на сумму 4 534 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Муниципальный контракт от 14.06.2022 №0842300004022000090\_259977 с ООО «Нефтепромпроект» на сумму 5 125 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) расторгнут в связи с невозможностью исполнения его условий.

В ходе выполнения работ по контракту Подрядчиком выявлено, что на автомобильной дороге по ул. Новозаводская отсутствуют участки, соответствующие требованиям п. 40 Приказа Минтранса России от 31.08.2020 №348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств», для размещения автоматического пункта весового и габаритного контроля.

Оборудование автоматического пункта весового и габаритного контроля должно устанавливаться на автомобильных дорогах на расстоянии не менее 100 метров перед и не менее 50 метров после участков ускорения или замедления движения (регулируемых или нерегулируемых перекрестков, специально отведенных мест для отдыха, остановок общественного транспорта, объектов сервиса, сужения или расширения дороги, примыкания полос торможения или разгона, железнодорожных переездов и иных мест), за исключением незаконных примыканий.

Кроме того, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» и письма Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами от 25.11.2020 №ИС-563-1 измерения на автоматическом пункте весового и габаритного контроля производятся на скорости движения от 20 до 140 км/ч.

Учитывая наличие примыканий, пересечений автомобильных дорог, остановок общественного транспорта, а также наличия контактной сети троллейбусов обеспечить равномерность движения транспортных средств и проезд на скорости не менее 20 км/ч не представляется возможным, что не позволит корректно взвешивать транспортные средства, и соответственно приведет к невозможности выявления факта нарушения и привлечения виновных к административной ответственности.

Также наличие контактной сети троллейбусов значительно осложняет монтаж и дальнейшее обслуживание АПВГК по причине необходимости ее отключения для выполнения работ, а также некорректной работы оборудования АПВГК в части измерения габаритов транспортных средств.

5.8. На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (устранение мест подтопления проезжей части в зоне пешеходных переходов) предусмотрено финансирование на сумму 25 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Закупка размещена в ЕИС 30.03.2023 года. По результатам открытого конкурса в электронной форме, проведенного 24.04.2023 года, победителем определено ООО «МАКАНТОН». В настоящее время контракт на стадии заключения.


Техническим заданием предусмотрено выполнение работ на следующих объектах:

- ул. Ворошилова;
- ул. Юбилейная;
- Пересечение ул. К. Маркса и Мира;
- Пересечение ул. Мира и Гидростроевской;
- Пересечение ул. Горького и Новопромышленной;
- ул. М. Горького в районе с перекрестком ул. К. Маркса.

5.9. На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 318 471 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 300 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 18 471 тыс. руб.

Закупка размещена в ЕИС 05.04.2023 года. По результатам открытого конкурса в электронной форме, проведенного 26.04.2023 года, победителем определено АО «БСК-Спб». В настоящее время контракт на стадии заключения.



5.10. На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 36 094 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 34 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 094 тыс. руб.

Закупка размещена в ЕИС 06.04.2023 года. По результатам открытого конкурса в электронной форме, проведенного 27.04.2023 года, победителем определено ООО «ПДС-Строй». В настоящее время контракт на стадии заключения.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ на следующих объектах:

- ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала;
- Фабричный проезд от здания №46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная.

5.11. На выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения предусмотрено финансирование на сумму 3 782 тыс. руб.

5.11.1. Подготовлена аукционная документация на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения. 26.04.2023 г. заявка повторно направлена в ЦХТО после устранения замечаний.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ на следующих объектах:

- устройство бортового камня (сокращение парковочного кармана со стороны ТЦ «Крокус» (ул. Дзержинского, д. №53) на 2 метра));
- устройство бортового камня на разделительной полосе в районе дома № 84А по ул. Комсомольской (устройство места для разворота);
- устройство бортового камня (уширение выездов до 7 м с внутриквартальных проездов на ул. Льва Толстого в районе домов №№15, 17, 19).

5.11.2. Заключен муниципальный контракт от 17.04.2023 №0842300004023000089\_259977 с ООО «АРАКС» плюс на сумму 1 779 тыс. руб.

Срок завершения работ – 15.08.2023 года.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по устройству бортового камня на следующих объектах:

- на разделительной полосе в районе дома №49А по ул. 40 лет Победы (квартал 14а) (ликвидация выезда);
- на разделительной полосе в районе домов №№3 и 5 по ул. Заставной (ликвидация места для разворота на разделительной полосе);
- на разделительной полосе ул. Маршала Жукова (перенос существующего места разворота транспортных средств в районе домов №№24 и 30 в район дома № 16а);
- в районе дома №7 по Московскому проспекту (ликвидация выезда с внутриквартального проезда);

- в районе дома №2 по ул. Тополиная (ликвидация уширения проезжей части);

- на ул. Юбилейной (перенос существующего места разворота транспортных средств на разделительной полосе в районе дома №5а в район дома №13; уширение выезда до 7 м с внутриквартального проезда в районе домов №№2а и 4).

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 47 696 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

По результатам открытого конкурса в электронной форме, проведенного 18.04.2023 года, победителем определено ООО «ПДС-СТРОЙ». В настоящее время контракт на стадии заключения.

Срок завершения работ – 01.09.2023 года.

Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по ремонту 17 объектов в Центральном районе на сумму 34 000 тыс. руб., 3 объектов в Комсомольском районе на сумму 6 000 тыс. руб.

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету администрации городского округа Тольятти от 15.02.2023 №15-прт/1 закрыты лимиты бюджетных обязательств на сумму 7 696 тыс. руб. в связи с тем, что указанное финансирование выделено в рамках софинансирования субсидий, выделяемых из областного бюджета. Учитывая отсутствие подтверждения выделения субсидий из областного бюджета и выделение необходимого финансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятти на сумму 40 000 тыс. руб. принято решение закрыть лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на софинансирование субсидий из областного бюджета.

7. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 1 972 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 03.03.2023 №0842300004023000020\_259977 с ООО «АвтоСтрой» на сумму 3 225 тыс. руб., с оплатой в 2023 году – 1 686 тыс. руб.

Срок завершения работ по контракту (1 этап) – 01.09.2023 года.

Техническим заданием предусмотрена отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти:

в 2023 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Викторова, проезд от Хрящевского шоссе до ул. Грачева, Большой проезд от д.15 по ул. Грачева до ул. Бузыцкова);

- мкр. Федоровка (ул. Подгорная);

в 2024 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Непорожного);

- мкр. Новоматюшкино (ул. Автомобилистов).

8. Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 212 314 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 200 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 314 тыс. руб.

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 22.09.2021 №0842200002121000272\_259977 с ООО «ДРСУ» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг.

Руководитель департамента



П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)

