

## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4 г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011  
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

15.04.2021 № 3071/1  
На № \_\_\_\_\_

Председателю Думы  
городского округа Тольятти

О выполнении муниципальной  
программы «Развитие инфраструктуры  
градостроительной деятельности»

Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2020 год.

Докладчик: Шишкин Аркадий Анатольевич – руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2020 год на 18 л. в 1 экз.;  
2. Копия постановления администрации г.о. Тольятти от 08.04.2021 №1475-п/1 «Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016г. №3220-п/1, за 2020 год» на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель  
главы городского округа

Д-129  
16.04.21  
И.Н. Ладыка

Информация администрации городского округа Тольятти  
о выполнении муниципальной программы  
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского  
округа Тольятти на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением мэрии  
городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, за 2020 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы» (далее - Программа) является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Задачи и мероприятия Программы направлены на достижение поставленной цели.

Задачи программы:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документов территориального планирования и Правил землепользования и застройки;

2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий.

В 2020 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы запланированы следующие мероприятия:

*По задаче 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки в 2020 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:*

1) Подготовка проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области.

*По задаче 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий в 2020 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:*

1) Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания.

2) Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий:

- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти.

- Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти.

- Подготовка проекта межевания территории 94 квартала ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская.

3) Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов:

- *Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до Обводного шоссе.*

- *Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти.*

4) Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство».

## II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Кассовое исполнение по программе за 2020 год составило 10596,98 тыс. руб. при плане 13148,9 тыс. руб., что составляет 80,6% к уточненному плану года.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении №1 к настоящему отчету (далее - Приложение №1).

В рамках программы финансирование предусмотрено на выполнение следующих мероприятий:

1) По п.3 пп.3.1. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области» произведена оплата ранее принятых обязательств 2015 года (по судебному акту) в сумме 14965,35 тыс. руб.

2) По пп.2.1. Приложения №1 на мероприятие «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 151,78 тыс. руб.

Под данный объем средств заключены договора с ООО «П.И.К.» на сумму 151,78 тыс. руб., из них оплачено на 133,88 тыс. руб. или 88,2% от утвержденного плана, в том числе:

- №695-дг/5.1 от 18.08.2020 на сумму 31,8 тыс. руб., оплачено 13,9 тыс. руб. (28.12.2020 подписано соглашение о расторжении на 17,9 тыс. руб. в соответствии с заключением по результатам экспертизы выполненных работ по причине приостановления Управлением Росреестра по Самарской области осуществления кадастрового учета земельного участка из-за возможного частичного расположения формируемого земельного участка на землях, покрытых поверхностными водами);

- №717-дг/5.1 от 09.09.2020 на сумму 119,980 тыс. руб., оплачено 119,980 тыс. руб.

3) По пп.4.3. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 987 тыс. руб.

В 2019 году под лимит 2020 года заключен муниципальный контракт №0842300004019000428 от 25.11.2019 с ООО «Сфера» в сумме 986,940 тыс. руб.

За отчетный период оплата не производилась по причине того, что подрядчик не устранил замечания, полученные в процессе подготовки проекта планировки и проекта межевания данной территории в установленный срок.

4) По пп.4.14. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 99,79 тыс. руб.

За отчетный период оплата не производилась.

По итогам проведенных публичных слушаний были получены замечания, которые исполнитель работ до конца отчетного периода не устранил.

5) По пп.4.15. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проекта межевания территории 94 квартала ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 288,7 тыс. руб.

В 2019 году под лимит 2020 года заключен муниципальный контракт №0842300004019000429 от 25.11.2019 с ООО «Сфера» в сумме 288,7 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 288,0 тыс. руб. или 99,8% от утвержденного плана.

Не полное исполнение связано с образовавшейся экономией в результате торгов.

Проект постановления об утверждении проекта межевания данной территории находится на согласовании.

6) По пп.5.17. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 551 тыс. руб.

В 2019 году под лимит 2020 года заключен муниципальный контракт №08423000040190004300001 от 25.11.2019 с ООО Топографо-геодезическая компания «Топограф» в сумме 550,29586 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 550,3 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного плана.

Не полное исполнение связано с образовавшейся экономией в результате торгов.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.11.2020 № 3522-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания данной территории.

7) По пп.5.25. Приложения №1 на мероприятие «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1445,43 тыс. руб.

04.08.2020г. заключен муниципальный контракт №0842300004020000213\_259977 с ООО Научно-исследовательский институт «Земля и город» в сумме 1445 тыс. руб.

За отчетный период оплата не производилась по причине того, что проект планировки и проект межевания данной территории проходил процедуру публичных слушаний, которые окончились 29.01.2021г. По результатам публичных слушаний и согласований проект дорабатывается подрядчиком.

8) По п.6 Приложения №1 на мероприятие «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 9625,2 тыс. руб., из них:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 9618,2 тыс. руб.;

- на иные цели - 7,0 тыс. руб. (на выплату ежемесячной доплаты матерям).

За отчетный период оплачено 9624,8 тыс. руб. или 99,9% от утвержденного плана, из них:

- 9618,2 тыс. руб. - по муниципальному заданию;

- 6,6 тыс. руб. - на иные цели (выплаты матерям).

### III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении №2 к настоящему отчету (далее - Приложение №2).

В рамках выполнения задачи 2: *Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий* выполнены следующие мероприятия:

1) *Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания (пп.2.1 Приложения №2):*

Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Фактически сформированы (уточнены границы) 5 земельных участков или 83,3% от объема заявок.

Достижение показателя по мероприятию составило 92,6% в связи с подписанным соглашением о расторжении договора №695-дг/5.1 от 18.08.2020 на 17,9 тыс. руб. не учтены границы 1 земельного участка.

*2) По мероприятию «Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий» (п.4 Приложения №2) в 2020 году Программой предусмотрено:*

*- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти (пп.4.3. Приложения №2).*

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 0.

В отчетном году проект планировки с проектом межевания не утвержден по причине того, что подрядчик не устранил замечания, полученные в процессе подготовки проекта планировки и проекта межевания данной территории в установленный срок. За отчетный период денежные средства не освоены.

По техническим причинам Постановлением № 1226 от 18.03.2021 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» из Программы исключили плановый показатель на 2020 год. Программой предусмотрено финансовое обеспечение по данному мероприятию, следовательно показатель равен 1.

*- Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти (пп.4.14. Приложения №2).*

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 0.

В отчетном году проект планировки с проектом межевания не утвержден. По итогам проведенных публичных слушаний были получены замечания, которые исполнитель работ до конца отчетного периода не устранил. За отчетный период денежные средства не освоены.

По техническим причинам Постановлением № 1226 от 18.03.2021 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» из Программы исключили плановый показатель на 2020 год. Программой предусмотрено финансовое обеспечение по данному мероприятию, следовательно, показатель равен 1.

- Подготовка проекта межевания территории 94 квартала ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская (пп.4.15. Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 0.

В отчетном году проект межевания не утвержден, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком. Проект постановления об утверждении проекта межевания данной территории находится на согласовании.

- Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе (пп.5.17. Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 1.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.11.2020 № 3522-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания данной территории.

- Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти (пп.5.25. Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 0.

В отчетном году проект планировки с проектом межевания не утвержден по причине того, что проект планировки и проект межевания данной территории проходил процедуру публичных слушаний, которые окончились 29.01.2021г. По результатам публичных слушаний и согласований проект дорабатывается подрядчиком. За отчетный период денежные средства не освоены.

По техническим причинам Постановлением № 1226 от 18.03.2021 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» из Программы исключили плановый показатель на 2020 год. Программой предусмотрено финансовое обеспечение по данному мероприятию, следовательно, показатель равен 1.

3) По мероприятию «Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"» (п.6 Приложения №2):

За отчетный период исполнение по муниципальному заданию составляет 100%, в том числе достижение показателей по работам:

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и

организации в установленном порядке их рассекречивания - 11331 единиц или 100% от плана;

- ведение информационных ресурсов и баз данных - 14284 единиц или 100% от плана;

- подготовка проекта градостроительного плана - 746 единиц или 100% от плана. (План 676 - единиц, факт - 746 единиц) По техническим причинам в Постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.10.2016 №3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» не внесены изменения в плановый показатель на 2020 год, плановое значение показателя составляет 746 ед.;

- подготовка схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га) - 59 единиц или 100% от плана. (План 51 - единиц, факт - 59 единиц) По техническим причинам в Постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.10.2016 №3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» не внесены изменения в плановый показатель на 2020 год, плановое значение показателя составляет 59 ед.;

- объем предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости - 300 единиц или 100% от плана;

- подготовка схем границ территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 25 единиц или 100% от плана.

#### IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (в редакции постановления администрации от 05.10.2020 № 3008-п/1).

Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1)

$$K1 = \text{SUM} (Pi \times 100) / n$$

Pi - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (92,6\% + 0\% + 0\% + 0\% + 100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 12 = 66,1\%.$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K2)

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100\%$$

Fф – фактические расходы по мероприятиям

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 10596,98 / 13148,9 \times 100\% = 80,6\%.$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (K3)

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100\%$$

Mф – количество реализованных мероприятий

Mп – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 3 / 7 \times 100\% = 42,9\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj)

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: B1=0,5; B2=0,2; B3=0,3

$$Эj = 66,1 \times 0,5 + 80,6 \times 0,2 + 42,9 \times 0,3 = 62\%.$$

Эффективность реализации Программы составляет 62%.

Согласно Методике оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Причинами низкой эффективности реализации муниципальной программы являются:

1. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории 8 квартала Автозаводского района г.Тольятти. Подрядчик не устранил замечания, полученные в процессе подготовки проекта планировки и проекта межевания данной территории в установленный срок.

2. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г.Тольятти. По итогам проведенных публичных слушаний были получены замечания, которые исполнитель работ до конца отчетного периода не устранил.

3. Не утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти. Проект межевания данной территории проходил процедуру публичных слушаний, которые окончились 29.01.2021г. По результатам публичных слушаний и согласований проект дорабатывается подрядчиком.

4. Не утвержден в отчетный период проект межевания территории 94 квартала, ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская в связи с нарушением сроков выполнения

*С.В.Белок*

работ подрядчиком. Проект постановления об утверждении проекта межевания данной территории находится на согласовании.

## V. Результаты реализации муниципальной программы

1. В отчетном году утверждены проекты:

- Проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе;
- Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района.

2. Введено в эксплуатацию 80,331 тыс.кв.м. жилой площади.

Одним из критериев эффективности реализации Программы является достижение основных показателей конечного результата, установленных Программой (Таблица)

Таблица

N	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя	Прямой	кв. м	23,27	23,33	100,3
2.	Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории	Прямой	ед.	5	2	40
Показатели (индикаторы) Стратегии						
3.	Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов	Прямой	этажей	13,35	9,8	73,4
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
4.	Годовой объем ввода жилья	Прямой	тыс. кв. м общей площади жилья	80,309*	80,331	100

*Азар*

\* По техническим причинам после заключения дополнительного Соглашения № 2 от 25.12.2020 г. к Соглашению № 1 от 24.01.20 г. не были запущены изменения в Программу и не откорректирован показатель на 2020 год, плановое значение составляет 80,309 тыс. кв.м.

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» планировался - 23,27 кв.м.

Фактическое значение - 23,33 кв.м.

Уровень достижения показателя составил 100,3%.

Расчёт фактического показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» произведён с учётом численности населения городского округа Тольятти по состоянию на 01.12.2020 г. и подлежит уточнению после предоставления органами статистики численности населения на 01.01.2021 г.

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории» планировался – 5 ед.

Фактическое значение – 2 ед.

Уровень достижения показателя составил 40%.

В отчетном году проекты планировок территории и проекты межевания территории не утверждены, в связи с не предоставлением разработчиками в установленные сроки итоговых материалов с устранением замечаний по результатам публичных слушаний.

Показатель «Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов» планировался - 13,35 этажей.

Фактическое значение - 9,8 этажей.

Уровень достижения показателя составил 73,4%.

Изменения в этажности произошли ввиду отсутствия ввода в эксплуатацию ряда многоквартирных домов, застройщики которых планировали его в 2020 году.

Показатель «Годовой объем ввода жилья» планировался - 110,4 тыс. кв.м. По техническим причинам после заключения дополнительного Соглашения № 2 от 25.12.2020 г. к Соглашению № 1 от 24.01.20 г. не были запущены изменения в Программу и не откорректирован показатель на 2020 год, плановое значение составляет 80,309 тыс. кв.м.

Фактическое значение - 80,331 тыс. кв.м.

Уровень достижения показателя составил 100 %.

В 2020 году введены в эксплуатацию 80,331 тыс. кв.м. жилья, в том числе:


- 5 ед. многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений (с учётом лоджий, балконов, веранд и террас) 26,978 тыс.кв.м.;
- индивидуальных жилых домов общей площадью 53,383 тыс.кв.м. (данные получены из АИС ОГД).

Предложения по повышению эффективности реализации Программы:

1. Усилить контроль со стороны Заказчика за ходом выполнения работ Исполнителем;


2. При заключении контрактов на выполнение работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в условия контракта включать срок выполнения работ с учетом времени, необходимого для проведения процедуры утверждения документации по планировке территории в отчетном году, либо скорректировать соответствующим образом показатели (индикаторы) Программы по указанному мероприятию.

Руководитель департамента  
градостроительной деятельности



И.Н. Квасов

С.Л. Азанов, 544044  
Н.А. Кучеренко, 544433(4237)



**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы за 2020 год**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi x 100)				
			План на 2020 год (Fпi)					Факт за 2020 год (Fфi по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы	Фактические расходы					
								Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства	Перечисленные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти																	
Задача 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки Правил землепользования и застройки																	
3	Подготовка проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области	Департамент градостроительной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3.1.	Оплата ранее принятых обязательств 2015 года (по судебному акту)		14965,35	14965,35	0,0	0,0	0,0	14965,35	14965,35	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1 без учета оплаты ранее принятых обязательств		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Оплата ранее принятых обязательств 2015 года (по судебному акту)		14965,35	14965,35	0,0	0,0	0,0	14965,35	14965,35	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

СЗас

**Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий**

2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона		151,78	151,78	0,0	0,0	0,0	133,88	133,88	0,0	0,0	0,0	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0
								133,88	133,88	0,0	0,0	0,0					
2.1.	Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания	Департамент градостроительной деятельности	151,78	151,78	0,0	0,0	0,0	133,88	133,88	0,0	0,0	0,0	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0
								133,88	133,88	0,0	0,0	0,0					
4	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания		1375,49	1375,49	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0
								288,0	288,0	0,0	0,0	0,0					
4.3.	Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	987	987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.14.	Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	99,79	99,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.15.	Подготовка проекта межевания территории 94 квартала ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительной деятельности)	288,7	288,7	0,0	0,0	0,0	288,00	288,00	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
								288,00	288,00	0,0	0,0	0,0					
5	Разработка проектов планировок территорий с проектами межевания, предназначенных для размещения линейных объектов		1996,43	1996,43	0,0	0,0	0,0	550,30	550,30	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0
								550,30	550,30	0,0	0,0	0,0					
5.17.	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе	Департамент градостроительной деятельности	551	551	0,0	0,0	0,0	550,30	550,30	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								550,30	550,30	0,0	0,0	0,0					

*СЗ*

5.25.	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	1445,43	1445,43	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительной деятельности)	9625,2	9625,2	0,0	0,0	0,0	9624,80	9624,80	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								9624,80	9624,80	0,0	0,0	0,0					
6.1.	на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительной деятельности)	9618,2	9618,2	0,0	0,0	0,0	9618,20	9618,20	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
								9618,20	9618,20	0,0	0,0	0,0					
6.2.1.	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	МБУ "Архитектура и градостроительство" (Департамент градостроительной деятельности)	7	7	0,0	0,0	0,0	6,60	6,60	0,0	0,0	0,0	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0
								6,60	6,60	0,0	0,0	0,0					
	Итого по задаче 2		13148,9	13148,9	0,0	0,0	0,0	10596,98	10596,98	0,0	0,0	0,0	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе		13148,9	13148,9	0,0	0,0	0,0	10596,98	10596,98	0,0	0,0	0,0	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0
	Оплата принятых обязательств 2015 года (по судебному акту)		14965,35	14965,35	0,0	0,0	0,0	14965,35	14965,35	0,0	0,0	0,0	100	100	0,0	0,0	0,0

СЗас

Приложение №2  
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие  
инфраструктуры градостроительной деятельности городского  
округа Тольятти на 2017-2022 годы», за 2020 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%) , где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цель:</b> Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти							
<b>Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий</b>							
2.1	Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	83,3	92,6
4	Разработка проектов планировок территории с проектами межевания						
4.3.	Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1*	0	0

СЗас

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%) , где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
4.14	Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г.Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1*	0	0
4.15.	Подготовка проекта межевания территории 94 квартала ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская	Количество утвержденных проектов межевания	прямой	единиц	1	0	0
5.17.	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	100
5.25.	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1*	0	0

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%) , где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий	Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания.	прямой	единиц	11331	11331	100
		Количественный объем информационных ресурсов и баз данных (количество записей)	прямой	единиц	14284	14284	100
		Количество документов подготовки проекта градостроительного плана	прямой	единиц	676	746	100**
		Количество подготовленных схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га)	прямой	единиц	51	59	100***

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%) , где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
		Количественный объем предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	прямой	единиц	300	300	100
		Количество подготовленных схем границ территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции	прямой	единиц	25	25	100

\* По техническим причинам Постановлением № 1226 от 18.03.2021 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» из Программы исключен плановый показатель на 2020 год. Программой предусмотрено финансовое обеспечение по данному мероприятию, следовательно показатель равен 1.

\*\*По техническим причинам в Постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.10.2016 №3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» не внесены изменения в плановый показатель на 2020 год, плановое значение показателя составляет 746 ед.

\*\*\*По техническим причинам в Постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 14.10.2016 №3220-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»» не внесены изменения в плановый показатель на 2020 год, плановое значение показателя составляет 59 ед.



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 № 1445-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной программы  
«Развитие инфраструктуры градостроительной  
деятельности городского округа Тольятти  
на 2017-2022 годы», утвержденной  
постановлением мэрии городского округа  
Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2020 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2020 год.

Первый заместитель  
главы городского округа

И.Н.Ладыка