



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

27.10.2022 № 7878/1

На № _____

Председателю
Думы городского округа Тольятти
Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!


В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2022 года направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 23.11.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022.

Докладчик: Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение: Информация на 13 л. в 1 экз.

Глава городского округа

Н.А. Ренц



ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2022 года, утвержденным решением Думы от 21.09.2022 №1379, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 23.11.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от 22.07.2022 №1353, от 19.10.2022 №1394 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 №1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2022 году в размере 1 759 589 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 489 866 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 269 723 тыс. руб.

Подпрограммой в 2022 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 163 887 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 147 204 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 16 683 тыс. руб.

1.1. Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти. Решением Думы городского округа Тольятти от 22.06.2022 №1315 финансирование на сумму 7 196 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ отозвано.

Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.

Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения транспорт-но-пешеходной по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой протяженностью 0,6 км.

1.2. Строительство бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз». Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 финансирование на сумму 474 тыс. руб. отозвано. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году.

Проектом предусмотрено строительство подъездной дороги к ФОК СДЮСШОР № 8 «Союз» протяженностью 0,9 км.

1.3. Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого.

На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 49 689 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 47 204 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 485 тыс. руб.

За отчетный период подготовлено техническое задание и сметы на окончание работ по строительству дороги.

В целях продолжения строительства объекта в текущем году было заключено дополнительное соглашение №7 от 08.04.2022 к Соглашению №21 от 12.03.2020 о предоставлении на 2022 год субсидий за счет средств областного бюджета в сумме 47 204 тыс. руб.

Однако дополнительным соглашением №9 от 04.05.2022 к Соглашению №21 от 12.03.2020 вышеуказанная сумма была аннулирована в связи с оптимизацией расходной части областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Уведомление о снятии в 2022 году бюджетных ассигнований областного бюджета в администрацию городского округа Тольятти не поступало.

Процедура проведения открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ ориентировочно составляет 1,5 месяца, срок выполнения строительно-монтажных работ ориентировочно составляет 5 месяцев, срок осуществления технологического присоединения объекта к системе водоотведения (ливневка) осуществляется в течение 18 месяцев. В следствие чего, при условии выделения вышеуказанной суммы областного бюджета в текущем году, завершить строительство в 2022 году не представляется возможным.

Учитывая вышесказанное, 31.05.2022 года в адрес Министерства строительства Самарской области направлен запрос о переносе средств областного бюджета:

- на 2022 год предусмотреть средства областного бюджета на оплату авансового платежа в размере 85% по договору на технологическое присоединение к системе водоотведения (ливневка) в сумме 11 665 тыс. руб.;

- на 2023 год предусмотреть оставшиеся средства областного бюджета в сумме 35 539 тыс. руб.

06.07.2022 года от Министерства строительства Самарской области пришел отказ в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и осуществлении строительства данного объекта за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

1.4. Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина».

На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 7 032 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) для оплаты работ по договору с АО «ТЕВИС» от 22.11.2021 №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 на технологическое присоединение объекта к сетям водоотведения.

Срок подключения объекта – не более 18 месяцев с даты заключения договора.

В настоящее время АО «ТЕВИС» выполняет строительно-монтажные работы по строительству ливневой канализации и КНС. После выполнения строительно-монтажных работ по строительству ливневой сети КНС, будет произведено технологическое присоединение объекта к сети ливневой канализации. Предварительный срок окончания работ АО «ТЕВИС» 4 квартал текущего года. В настоящее время ведутся работы по подключению объекта к сетям электроснабжения.

1.5. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской.

На оплату работ по техническому присоединению к централизованной системе водоотведения объекта предусмотрено 1 009 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Работы по договору с АО «ТЕВИС» от 22.06.2021 №136/с-21Т/654-дг/2.2 на сумму 6 727 тыс. руб. выполнены. Акт о подключении объекта подписан 15.04.2022 года. Оплата произведена 21.04.2022.

31.05.2022 получен акт ввода объекта в эксплуатацию.

1.6. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе.

На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 106 157 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 100 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 157 тыс. руб.

Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.

2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 66 570 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 62 709 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 3 861 тыс. руб.

2.1. На выполнение работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) предусмотрено финансирование на сумму 37 858 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 35 662 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 196 тыс. руб.

Проектом предусмотрена реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский протяженностью 0,45 км.

Выполнение мероприятия планируется в 2023 году.

2.2. На выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ» предусмотрено финансирование на сумму 28 712 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 61 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 3 756 тыс. руб.

Муниципальный контракт №0842200002121000237_259977 от 30.08.2021 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» на сумму 65 189 тыс. руб. (в том числе: 3 129 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 62 060 тыс. руб. – средства областного бюджета) расторгнут. В процессе выполнения работ выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). Исходя из вышеизложенного проект с замечаниями возвращён разработчику (АО «АВТОВАЗ») для дальнейшей корректировки.

В соответствии с п.6 протокола совещания у первого заместителя главы городского округа Тольятти от 16.06.2022 №91-прт/2 АО «АВТОВАЗ» выполнило мероприятия по актуализации сметного расчета на примененные материалы. 27.06.2022 года актуализированный сметный расчет направлен в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». 05.08.2022 года получен отказ в принятии проектной документации. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний.

После получения положительного заключения экспертизы и передачи проекта в адрес администрации городского округа Тольятти будет разработана аукционная документация на продолжение работ по реконструкции.

Заключен договор от 03.10.2022 №718-дг/1 о намерениях передачи в собственность администрации городского округа Тольятти проектной документации и результатов инженерных изысканий вместе с положительным заключением ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в срок до 31.03.2023 года.

Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 17 678 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти)

3.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) предусмотрено финансирование на сумму 5 316 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 29.04.2021 №0842300004021000086_259977 с ООО «АТ» на сумму 10 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В связи с неисполнением контракта в 2021 году подана заявка на выделение дополнительного финансирования на сумму 4 687 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда).

На выполнение технологического присоединения объекта к электрическим сетям предусмотрено финансирование на сумму 53 тыс. руб.

В адрес ООО «АТ» направлено письмо о возобновлении проектных работ на основании выданных ТУ на тех. присоединение к АО «ССК». Получены ТУ от АО «ТЕВИС», в соответствии с которыми необходимо строительство КНС. Устройство КНС согласовано: от подрядчика ожидаются сведения для направления заявки на электроснабжение КНС.

По объекту ул. Спортивная ООО «АТ» работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. По информации департамента градостроительной деятельности контракт заключен, срок исполнения декабрь 2022г.

3.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги к ОАО «Жито» от ул. Коммунистической Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 263 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 4 277 тыс. руб.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

3.3. Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 финансирование на сумму 780 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Тимофеевка-2 (1 этап) отозвано.

Согласно плану мероприятий по развитию улично-дорожной сети удаленных микрорайонов г.о. Тольятти, разработанному во исполнение п.4 протокола совещания у главы городского округа Тольятти от 23.07.2020 №

162-прт/1, в 2022 году было предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство следующих автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2: ул. Грачева (1,03 км); ул. Бузыцкова (1,23 км); ул. Голоднова (1,20 км). Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.

3.4. Решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 финансирование на сумму 476 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (1 этап) отозвано.

Согласно плану мероприятий по развитию улично-дорожной сети удаленных микрорайонов г.о. Тольятти, разработанному во исполнение п.4 протокола совещания у главы городского округа Тольятти от 23.07.2020 №162-прт/1, в 2022 году было предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство следующих автомобильных дорог мкр. Новоматюшкино: ул. Саранская (1,35 км); ул. Автомобилистов (1,10 км); проезд Памяти (0,45 км). Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.

3.5. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский» (1 этап) предусмотрено финансирование на сумму 3 469 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

10.06.2022 проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

3.6. На выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

По муниципальному контракту от 10.11.2020 №0842300004020000324_259977 с ООО «Инвест Групп» на сумму 1 504 тыс. руб. работы завершены. Проект получил положительное заключение экспертизы 28.01.2022. Оплата произведена 13.04.2022 года.

3.7. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено финансирование на сумму 6 357 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В 2021 году заключен муниципальный контракт №08422000021210000880001 от 21.06.2021 с ООО «Базис» на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 357 тыс. руб. Работы на стадии завершения.

В связи с длительной процедурой по подготовке необходимой документации получить заключение государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий в установленный срок не представляется возможным.

В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении срока выполнения работ по данному контракту по причине возникновения независимых от сторон обстоятельств.

Учитывая вышеизложенное ориентировочный срок направления заявки в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» - I квартал 2023 года.

4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 228 197 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 202 149 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 26 048 тыс. руб.

4.1. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 214 595 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 202 149 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 446 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 14.10.2021 №0842200002121000 295_259977 с ООО «Атлант-СК» на сумму 214 595 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 202 149 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 446 тыс. руб.

Срок завершения работ – 01.10.2022 г.

Контрактом предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,94 тыс. м².

По состоянию на 24.10.2022 общее выполнение по контракту составляет 28%.

18.10.2022 проведено комиссионное обследование с участием представителей подрядной и субподрядной организаций, департамента дорожного хозяйства и транспорта, ОНФ, МКУ «ЦОДД ГОТ» и администрации Комсомольского района. По итогам обследования подрядной организации поручено принять меры по ускорению выполнения работ. В связи с нарушением графика выполнения работ будет организована претензионно-исковая работа.

4.2. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля предусмотрено финансирование на сумму 813 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 13.05.2022 №0842300004022000083_259977 с ООО «Аккурат Строй» на сумму 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Работы ведутся, отчеты предоставляются регулярно.

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 936 812 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 877 804 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 59 008 тыс. руб.

5.1. На ремонт автомобильных дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на сумму 851 821 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 802 415 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 49 406 тыс. руб.

5.1.1. Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 №0842200002121000411_259977 с ООО «БСК-СПБ» на сумму 528 503 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 497 850 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 30 653 тыс. руб.

Выполнен ремонт на следующих объектах:

1. ул. Громовой от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92;
2. ул. Железнодорожная от ул. Никонова до М-5 Урал;
3. ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе;
4. ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда;
5. ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания №55 по ул. Октябрьская;

6. ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая;
 7. проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая;
 8. ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина;
 9. ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина.
- Общая протяжённость 16,44 км, площадь 224,99 тыс. м².

5.1.2. На выполнение работ по ремонту 3 автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 323 318 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 304 565 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 18 753 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 №0842200002122000129_259977 с АО «БСК» на сумму 318 471 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 300 000 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 18 471 тыс. руб.

Выполнен ремонт на следующих объектах:

- ул.Дзержинского от световой опоры №84(89) до пр-та Степана Разина;
- ул.Ботаническая от Южного шоссе до ул.Дзержинского;
- ул.Борковская от Южного шоссе до ул.Дзержинского.

Ведется приемка выполненных работ.

5.2. На выполнение работ по ремонту проезда Тупиковый, 2, строение, 3 до ул. Новозаводская предусмотрено финансирование на сумму 323 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 19 415 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение ремонта автомобильной дороги по проезду Тупиковый, протяженностью 0,9 км, площадью 4,7 тыс. м².

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

5.3. На оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог предусмотрено финансирование на сумму 2 151 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.3.1. Заключен МК от 11.04.2022 №0842300004022000034 с ООО «Эксперт» на сумму 1 110 тыс. руб.

В соответствии с п.2.1 муниципального контракта цена на право заключения контракта уплачивается исполнителем Заказчику до заключения настоящего контракта, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе.

Керны отбираются ежемесячно после предоставления отчетных документов АО «БСК -СПБ».

5.3.2. Заключен МК от 30.08.2022 №0842300004022000256_259977 с ООО «АБЗ-1» на сумму 395 тыс. руб.

Керны отбираются ежемесячно после предоставления отчетных документов АО «БСК -СПБ».

5.3.3. Заключен МК от 22.07.2022 №0842300004022000187_259977 с ООО «ЦДСК» на сумму 184 тыс. руб.

5.4. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов предусмотрено финансирование на сумму 837 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Ранее был заключен муниципальный контракт от 11.01.2022 №0842300004021000 514_259977 с ООО «ОСТО» на сумму 697 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 82 съездов.

Срок завершения работ – 31.07.2022 г.

Контракт расторгнут по решению об одностороннем отказе от исполнения условий контракта со стороны заказчика 14.06.2022, сведения направлены УФАС для включения подрядной организации в реестр недобросовестных подрядчиков.

Заключен муниципальный контракт от 03.08.2022 №0842300004022000203_259977 с ООО «СК Гевард» на сумму 834 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 81 съезда.

Срок завершения работ – 31.10.2022 г.

По состоянию на 24.10.2022 На объектах в трех районах произведен демонтаж бортовых камней и асфальтового покрытия. В настоящее время производится подвоз материала.

5.5. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов предусмотрено финансирование на сумму 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен договор от 09.08.2022 №671-дг/2.2 с ООО «Экспертиза и Ко-ПФО РО ООО «ЭКСПЕРТИЗА И КО» на сумму 37 тыс. руб. Срок завершения работ 31.12.2022 г.

5.6. На выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 203 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 09.08.2022 №748979 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 141 тыс. руб. Срок завершения работ – 31.08.2022 г.

Работы приняты и оплачены.

5.7. На выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог предусмотрено финансирование на сумму 505 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 18.08.2022 №750847 с ООО «Центр дорожного проектирования» на сумму 21 тыс. руб. Срок завершения работ – 31.10.2022 г.

Работы приняты и оплачены.

5.8. На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой от ул. Матросова до ул.Куйбышева предусмотрено финансирование на сумму 872 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

По муниципальному контракту №0842200002121000325_259977 от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на сумму 22 945 тыс. руб. (в том числе: 1 101 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 21 844 тыс. руб. – средства областного бюджета) в 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных знаков и ограждений. В настоящее время работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года.

5.9. На выполнение работ по ремонту съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе предусмотрено финансирование на сумму 48 832 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 46 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 832 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 04.07.2022 №0842200002122000048_259977 с ООО «МАКАНТОН» на сумму 48 832 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 46 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 832 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрен ремонт съездов, общей площадью 21,39 тыс. м².

Работы выполнены и оплачены.

5.10. На выполнение работ по ремонту автодороги от ул. Спортивная до Набережной Автозаводского района предусмотрено финансирование на сумму 31 199 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 29 389 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 810 тыс. руб.

Заключен МК от 29.08.2022 №0842200002122000130_259977 с АО «БСК-СПБ» на сумму 31 199 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 29 389 тыс. руб.;
- средства бюджета г.о. Тольятти – 1 810 тыс. руб.

Работы завершены. Ведется приемка выполненных работ.

5.11. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А предусмотрено финансирование на сумму 6 277 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) с оплатой в 2023 году.

Заключен муниципальный контракт от 14.06.2022 №0842300004022000090_259977 с ООО «Нефтепромпроект» на сумму 5 125 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Срок завершения работ по контракту – 31.01.2023 года.

Ведется проработка возможности размещения АПВГК при наличии контактной сети троллейбусов. Получены тех.условия от ГБУ «Безопасный регион».

5.12. На продолжение работ по капитальному ремонту объекта: «Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома №80 (капитальный ремонт)» предусмотрено финансирование на сумму 12 561 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

11.07.2022 г. принято решение об одностороннем отказе со стороны заказчика от исполнения муниципального контракта от 23.06.2021 № 084220000 2121000112_259977, заключенного с ООО «СТРОЙГРАД», в связи с необоснованно медленным и некачественным выполнением работ подрядчиком.

Закупка размещена в ЕИС 03.10.2022 года. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 13.10.2022 года. В связи с отсутствием заявок принято решение о повторном проведении конкурса. Закупка повторно размещена в ЕИС 20.10.2022 года. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 01.11.2022 года.

5.13. На продолжение осуществления строительного контроля на объекте: «Подземный пешеходный переход: подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома №80 (капитальный ремонт)» предусмотрено 466 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5.14. На оплату исполнительного листа ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» по муниципальному контракту № №0842200002120000063_259977 от 29.06.2020 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе» на сумму 716 тыс. руб. Оплата произведена 18.07.2022 г.

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 133 696 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

6.1. Заключен муниципальный контракт от 12.07.2022 №08422000021220000049_259977 с ООО «ПДС-Строй» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 132 500 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Контрактом предусмотрен ремонт 60 объектов. Срок завершения работ по контракту – 15.10.2022 г.

По состоянию на 20.10.2022 ведется ремонт на 15 объектах: Автозаводский район – 12; Центральный район - выполнен, Комсомольский район – 3. Выполнено 43 объекта.

6.2. Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (2 объекта) на сумму 5 597 тыс. руб.

Закупка размещена в ЕИС 23.09.2022 года. 12.10.2022 года определен победитель – ООО «ПДС-Строй». Контракт на стадии заключения.

7. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 2 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В настоящее время разработана аукционная документация на отсыпку асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти:

в 2022 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Викторова, проезд от Хрящевского шоссе до ул. Грачева, ул. Грачева от д.30 по ул. Грачева до д.46 по ул. Грачева);

- мкр. Федоровка (ул. Подгорная);

в 2023 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Непорожного);

- мкр. Новоматюшкино (ул. Автомобилистов);

- мкр. Федоровка (ул. Орловская).

Для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету направлено предложение об открытии лимитов.

Согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету от 20.05.2022 №61-прт/1 открытие лимитов на указанные цели не подтверждено.

Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году.

8. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму 212 314 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 200 000 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти – 12 314 тыс. руб.

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту от 22.09.2021 №0842200002121000272_259977 с ООО "ДРСУ" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг.

За 9 месяцев 2022 года департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание автомобильных дорог на площади 6 296,923 тыс. м², в том числе магистральных – 5 087,091 тыс. м², внутриквартальных – 1 209,832 тыс. м².

В состав работ по содержанию автомобильных дорог за 9 месяцев 2022 года, кроме автодорог, входили работы по содержанию остановок общественного транспорта. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта на площади 146,426 тыс. м², в том числе по районам:

- Автозаводский район – 90,157 тыс. м²
- Центральный район – 34,287 тыс. м²
- Комсомольский район – 21,982 тыс. м²

На автодорогах городского округа Тольятти обеспечивалось содержание дождеприемных колодцев в количестве 2 795 шт.

Производилась расчистка тротуаров, тротуаров через разделительные полосы и подходах к ним в объеме 236,427 тыс. м².

За 9 месяцев 2022 года на содержании департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти находилось шесть подземных пешеходных переходов (мостов), в т.ч.: в Автозаводском районе три подземных пешеходных переходов; один подземный пешеходный переход и один пешеходный мост в Центральном районе; один пешеходный мост на трассе «М-5» в Комсомольском районе.

Руководитель департамента



П.В. Баннов

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)

