



## ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

### Р Е Ш Е Н И Е

8.11.95 № 167

Город Тольятти, Самарской области  
О ходе выполнения  
наказов избирателей,  
данных депутатам  
городской Думы

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации г.Тольятти г-на Морозова А.Т. о ходе выполнения наказов избирателей, городская Дума

**р е ш и л а :**

1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить городской и районным администрациям при разработке бюджета на 1996 год предусмотреть в расходной части выделение средств на выполнение наказов избирателей.
3. Контроль за выполнением решения возложить на первого вице-мэра, главу администрации г.Тольятти г-на Уткина Н.Д.

Мэр города

Спикер

С.Ф. Жилкин

А.Н. Дроботов

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**  
о ходе выполнения наказов избирателей  
данных депутатам городской Думы

Данные на 1 октября 1995 г.

№ п/п	Содержание наказа	Мероприятия по выполнению наказа	Ход исполнения	Сроки исполн.	Ответств.
1	2	3	4	5	6

**1 РАЗДЕЛ**

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛНЕНИЮ**

1.	Передать ведоственные жилые дома в ведение муниципальной собственности	Осуществить передачу ведоственного жилого фонда в муниципальную собственность с оформлением на баланс жилищно-коммунальных хозяйств	<p align="center"><b>АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН</b></p> Передан жилой фонд АО "Автоград". <p align="center"><b>КОМСОПОЛЬСКИЙ РАЙОН</b></p> Переданы дома приватизированных предприятий за исключением АО "АвтоВАЗагрегат", АО "Тольяттиазот", ТО ТЭЦ, ДЭУ-14. <p align="center"><b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН</b></p> Выполнено	1994 г.	Комитет по упр. инициатив, УХХИ города, районные администрации
2.	Завершение реконструкции стадиона "Труд"	Проработать вопрос о дальнейшем завершении строительства стадиона.	В настоящее время ведется передача стадиона "Труд" в оперативное управление Комитета по физкультуре и спорту администрации города (согласно постановлению главы Самарской областной администрации от 2.02.95 г.)	1995 г.	Управление развития инфраструктуры, Комитет по упр. и инициатив, комитет по экономике и финансам
3.	Пуск троллейбусной линии "Соцгород - Лесная - И.Горького - Комсомольская - Мира - Соцгород."	Обеспечить строительство контактной сети по ул.И.Горького, Комсомольской и подключении подстанции № 13 к электросетям и открыть троллейбусный маршрут "Речной вокзал - кино-театр "Буревестник".	Первая очередь троллейбусной линии сдана в эксплуатацию и открыто движение троллейбусов по маршруту № 8 "Речной вокзал-Буревестник".	1995-1996 г.г.	Трансп.управл.
		По окончании строительства контактной сети по ул.И.Горького, ул.Лесной, ул.Комсомольской, ул.Родины данный маршрут продлить до Соцгорода.	Проектом прграмии по развитию пассажирского транспорта предусмотрено строительство троллейбусной линии с продлением маршрута № 8 до Соцгорода.	1996 - 1997 гг.	Транспортное управление
4.	Возобновить движение пассажирского транспорта от ул.Ничурина до АО "Фосфор"	Проработать вопрос по возобновлению работы маршрута при условии дотации его со стороны заводов	В настоящее время прорабатывается вопрос с руководством заводов о дотациях по возобновлению работы маршрутов	1995 г.	Транспортное управление

1	2	3	4	5	6
5.	<p>Построить кинотеатр в икр. Шлизовой Консопольского района</p>	<p>Из-за отсутствия финансовых средств объект законсервирован с 1992 года. Освоено за 8 мес. кап. вложений 15,8 млн.руб., в т.ч. СМР - 12,1 млн.руб.</p> <p>Проработать вопрос о целесообразности дальнейшего его строительства.</p>	<p>Строительство кинотеатра законсервировано. Данный объект вынесен на продажу по коммерческому конкурсу, согласно постановления главы гор. администрации № 191 от 13.02.95 года.</p>	<p>1994 - 1995 гг.</p>	<p>Управление разв. инфраструктуры, Комитет по упр. инуц., комитет по экономике и финансам</p>
6.	<p>Построить спортивно-оздоровительный комплекс для подростков в икр. Шлизовой Консопольского района</p>	<p>По перспективной застройке Шлизового жилого массива в соответствии с Генпланом предусмотрено строительство: - фОКов в кв. 10а и икр. "Нагорный" и "Парковый"; - стадиона, универсально-спортивного здания в икр. "Нагорный" и "Парковый". Проработать вопрос по определению заказчиков комплексной застройки кв.10 и икр. "Нагорный" и "Парковый" и источников финансирования.</p>	<p>По перспективному плану застройки Шлизового жилого массива в соответствии с Генпланом предусмотрено двух фОКов в квартале 10а. До начала застройки квартала необходимо выполнить большой объем по переносу сетей. Учитывая вышеизложенное, а также сложности с финансированием, начать строительство фОКов представляется возможным.</p>	<p>1994 - 1995 гг.</p>	<p>АО "Тольятти-стройзаказчик", Глав. АПУ города</p>
7.	<p>Возродить парк в сосновом бору икр. Шлизовой, зоны отдыха, скверы</p>	<p>Проработать вопрос по строительству зоны отдыха согласно ген. плана застройки квартала 10-А</p>	<p>Работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования</p>	<p>1995 г.</p>	<p>Глав. АПУ города управл. культуры</p>
8.	<p>Построить в икр. Шлизовой универсальный магазин.</p>	<p>Проработать вопрос о целесообразности строительства данного объекта в встроенно-пристроенных помещениях</p>	<p>По мере застройки МКР будет решаться вопрос о целесообразности открытия данного объекта встроенно-пристроенного помещения. На 1995 год магазин не включен в тендику из-за отсутствия средств. В настоящее время открыты и функционируют предприятия розничной торговли во встроенно-пристроенных помещениях: - по продаже продовольственных товаров - 6 магазинов; - по продаже промышленных товаров - 3 магазина.</p>	<p>1995 г.</p>	<p>Глав. АПУ города</p>
9.	<p>Построить культурный центр в икр. Шлизовой и 5 ВСО</p>	<p>По перспективной застройке предусмотрено строительство в Шлизовом жилом массиве: - Досугового клуба на 500 мест в кв. 11; - летнего кинотеатра на 500 мест в кв. 10а;  - дома культуры и кинотеатра на 600 мест в икр. "Нагорный" и "Парковый" Проработать вопрос об изыскании источника финансирования, заказчиков-застройщиков и целесообразности строительства</p>	<p>Из-за отсутствия средств данный наказ не включен в тендику проектных работ на 1995 год. Источники финансирования строительства данных объектов возможно изыскать только через инвестиционные конкурсы и торги в 1996 году.</p>	<p>1995 г.</p>	<p>Глав. АПУ, управление развития инфраструктуры, комитет по экон.</p>

1	2	3	4	5	6
10.	<p>Организовать и открыть филиал сельскохозяйственного средне-технического учебного заведения на 5-6 групп на базе средней общеобразовательной школы в п.Поволяжский</p>	<p>Изучить целесообразность открытия филиала среднетехнического сельскохозяйственного заведения</p>	<p>В настоящее время открытие филиала средне-технического сельскохозяйственного заведения не целесообразно</p>	<p>IV кв. 1994 г.</p>	<p>Комитет по образованию города</p>
11.	<p>Реконструкция "Хрущевок", избавление от газовых колонок</p>	<p>Выполнена проектно-сметная документация в 1994 году. Проработать вопрос об изменении финансирования ресурсов для продолжения работ по реконструкции.</p>	<p>Намечается провести разработку программы по реконструкции "хрущевок" в 1996 году. После этого будет определяться источник финансирования.</p>		<p>УЖХ, комитет по экономике и финансам</p>
12.	<p>Восстановить предприятия бытового обслуживания</p>	<p>Изучить целесообразность восстановления предприятий в условиях рыночной экономики</p>	<p>Разработана программа по стабилизации деятельности предприятий бытового обслуживания населения. В результате ее реализации в 1995 году сеть предприятий достиг 80% от уровня 1990 года. В настоящее время ведется работа по представлению льгот предприятиям бытового обслуживания по местным налогам и по оплате коммунальных услуг.</p>	<p>1995 г.</p>	<p>Управление потребит. рынка</p>
13.	<p>Помочь с жильем и зарплатой учителям</p>	<p>Проработать вопрос о возможностях по дотациям и улучшении жилищных условий учителям</p>	<p>Приняты постановления главы городской администрации N 492 от 7.04.95 г. и N 838 от 14.06.95 г. по социальной защите и выделения материальной помощи работникам системы образования.</p>	<p>1994 - 1995 гг.</p>	<p>Комитет по образованию</p>
14.	<p>Отремонтировать старые водопроводы в п.Федоровка и передать их на баланс Водоканала, обеспечить водоснабжение в летнее время</p>	<p>Проработать вопрос об источниках финансирования по ремонту водопроводов в частном секторе в п.Федоровка</p>	<p>Водоснабжение в летнее время обеспечено. ИП "Водоканал" выполнено перекладка водопровода по улице Ингельберга.</p>	<p>1995 г.</p>	<p>УЖХ города, ИП "Водоканал"</p>
15.	<p>Завершить строительство подземного перехода на Хигулевском Море</p>	<p>Сметная стоимость строительства 105 тыс.рублей в ценах 1994г. На 1.01.94г. выполнено работ на сумму 10,2 тыс.руб. в ценах 1984 г. Остаток сметной стоимости строительства 94,8 тыс.руб. или в действующих ценах 239 млн.руб. Обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 1995 г.</p>	<p>В настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации. Подрядчиком данного объекта является ТОО "НЭП". При участии АО "Авто-ВАЗагрегат" объект полностью укомплектован оборудованием. Из-за отсутствия средств работы по завершению строительства перехода в 1995 г. не велась</p>	<p>1995 г.</p>	<p>Управление развития инфраструктуры Администрация Консолидированного района</p>

1	2	3	4	5	6
16.	Обеспечение водой за счет замены внутренних труб в кварталах № 39, 36, 61, 62	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить техническое состояние трубопроводов водоснабжения (наружных и внутренних)</li> <li>2. Заказать и выполнить проектно-сметную документацию</li> <li>3. Включить в титул капитального ремонта</li> </ol>	<p>В титул капитального ремонта жилого фонда Центрального района включили 15 жилых домов. В настоящее время капитальный ремонт жилого фонда ведется в кв. 36, 61.</p>	<p>№-1V кв. УЖКХ города, 1994 г. ИП "Водоканал", адм.Центр.р-на</p>	
17.	Подключение жилых домов 100 "А" квартала к магистральным трубопроводам теплоснабжения от ТпТЭЦ с последующей ликвидацией котельной квартала	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Строительство т/сети от магистральной т/сети до котельной.</li> <li>2. Перекладка внутриквартальной т/сети и реконструкция ЦТП.</li> </ol>	<p>Выполнена <sup>ре</sup>конструкция теплосети по 1-му этапу от магистральной линии до котельной АО "Куйбышевфосфор". Завершение работ предусматривается в 1996 году. Завершение работ предусматривается в 1996 году в связи с недостаточным финансированием.</p>	<p>IV кв.1994- УЖКХ города, 1 кв. 1995 администрация Центрального района II - III кв. 1995 г.</p>	
18.	Замена зеленых насаждений из пылящих тополей на пирамидальные тополя или березы на территории Центрального района	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести инвентаризацию пылящих тополей.</li> <li>2. Заказать и подготовить проектно-сметную документацию (квартал, улица).</li> <li>3. Провести вырубку тополей</li> <li>4. Выполнить земные посадки деревьев с конон</li> </ol>	<p>Произведена инвентаризация пылящих тополей. Администрацией Центрального р-на планируется провести работу по частичной замене пылящих тополей в кв. 12,38,69.</p>	<p>Июнь 1995г. Администрация №-1V кв. Центрального 1995 г. р-она, II-III кв.1996г УЖКХ города, IV кв.1996г.- ИП "Зеленстрой" I кв.1997г.</p>	
19.	Замена инженерных коммуникаций, водоснабжения в жилых кварталах 30, 32, 47, 89-55, 90-94 (96)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнить сметную документацию по замене внутренних трубопроводов жилого фонда</li> <li>2. Включить в титул капитального ремонта</li> </ol>	<p>Из-за отсутствия финансирования работы по замене инженерных коммуникаций водоснабжения данных кварталов не включено в программу 1995 года.</p>	<p>IV кв.1994г.- УЖКХ города, 1 кв.1995г. АО "ЦИРТ" 1995-96 гг. Центра.района</p>	
20.	Провести капитальный ремонт и замену инженерных сетей т/снабжения (внутриквартальных)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Составить план-график ремонта т/сетей</li> <li>2. Заключить договора с подрядчиками.</li> <li>3. Произвести капитальный ремонт и замену инженерных сетей т/снабжения.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработана программа капитального ремонта внутриквартальных т/сетей на 1995 год.</li> <li>2. Выполнено.</li> <li>3. Ведется капитальный ремонт т/трасс. Переложено 12,0 км. по Центральному району.</li> </ol>	<p>IV кв.1994г. УЖКХ города, ИПТС, I кв. 1995 Администрации II-III кв. 1995 районов</p>	
21.	О благоустройстве ул.Л.Толстого	<p>Завершить строительство дороги по ул.Л.Толстого с благоустройством</p>	<p>Строительство дороги завершено в IV кв. 1994 г. В январе 1995 года произведена установка столбов наружного освещения. В декабре-январе 1995 года силами ИП "Зеленстрой" произведена посадка деревьев с конон в кол-ве 285 шт. Из-за отсутствия средств не завершено благоустройство в полном объеме (тротуары, ливневая канализация, газоны, освещение).</p>	<p>1995 г. АО "Тольятти-стройзаказчик", управление развития инфраструктуры</p>	

1	2	3	4	5	6
22. Ввести в действие АТС, обеспечить льготное выделение телефонных номеров инвалидам и пенсионерам, учителям и воспитателям	1). Завершить монтаж оборудования АТС-47 2). Обеспечить сдачу под монтаж оборудования АТС-44 3). Обеспечить контроль за льготным обеспечением телефонами в соответствии с действующим законодательством	1. Монтаж оборудования завершен. 2. Объект сдан под монтаж оборудования в августе месяце 1995 года. 3. Контроль осуществляется, в I полугодии 1995г., установлено льготным категориям граждан 404 телефона.	1995 г. 1994 г.	ГорПИУС, ГТС, управление разв. городская комиссия	
23. Ввести в действие все телефонные номера, имеющиеся в п.Федоровка на начало 1993 г.	Привести в соответствие все телефонные номера	Наказ выполнен.	IV кв.1994г. ГТС I кв. 1995г.		
24. Установить остановочные павильоны за кольцом Центрального района (у ЦОК) маршрутов № 4, 61, 62.	1. Выполнить проект 2. Изготовить павильоны 3. Установить павильоны	Автобусный маршрут № 4 продлен до колбихорного завода. Остановочный павильон будет изготовлен и установлен до 01.11.1995 г.	III кв.94г. IV кв.94г. II кв.95 г.	УЖХ города, Администр. Центр.района	
25. Ввести в действие детскую поликлинику в кв.6	Обеспечить ввод в эксплуатацию детской поликлиники на 200 посещений	Поликлиника сдана в эксплуатацию в мае 1995 г.	дек.1994г.	Управление развития инфраструктуры	
26. Решить проблему со стеклотарой	Реорганизовать существующую систему организации приема стеклопосуды от населения города.  Возобновить работу стеклоприемных пунктов.	Разработана программа "Об улучшении организации работы по приему стеклопосуды у населения". В настоящее время открыты пункты: - в Автозаводском районе - 9 - Консонольской районе - 5 - Центральном районе - 7	1994 г.  I кв.1995г.	Управление потреб. рынка города	
27. Заасфальтировать набережную в кр.Шлизовой	Обеспечить завершение работ по набережной УЖХ города.	Наказ выполнен в 1994 году.	1994 - 1995	УЖХ города	
28. Построить пристрой бассейна к я/с № 23 "Волжские капельки"	Проработать вопрос об изыскании источников финансирования по строительству бассейна.	В программу по капитальному строительству, финансируемую из бюджета города данный объект не включен из-за дефицита бюджета.	1995 г.	Комитет по образов., комитет по экономике и финансам, управл. развит. инфраструктуры	
29. Произвести капитальный ремонт я/с № 31	1. Заказать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт я/с № 31  2). Определить финансирование. 3). Провести капитальный ремонт я/с № 31	К капитальному ремонту я/сада 31 приступили поэтапно с октября 1995 года Консонольский отдел народного образования.	IV кв. 1994 г.  1994 г. 1995 г.	Комитет по образованию горадминистрации  Администрация Конс. района	

1	2	3	4	5	6
30.	Построить плавательные бассейны в пристроях к дошкольным учреждениям в п.Поволжский №№ 168, 8	Проработать вопрос о возможности строительства по титулу НАО "Поволжское"	В связи со сложным финансовым состоянием АО "Поволжское" строительство пристроев к д\садам в 1995 году не осуществляется.	1995 г.	Комитет по образов., управлен. развития инфраструктуры, комитет по экономике и финансам
31.	Выполнить реконструкцию автомобильной дороги от п.Поволжский до автотрассы №-5 и до а/о "Тольяттиазот"	Изыскать источники финансирования и приступить к строительству	Наказ выполнен в 1994 г.	1994 г.	УКХ города
32.	Построить школу искусств в п.Поволжский	Проработать вопрос об источниках финансирования и возможности строительства школы	В программу 1995 года по капитальному строительству, финансируемому из бюджета города данный объект не включен из-за дефицита бюджета. В настоящее время прорабатывается вопрос о реконструкции существующего д\сада под школу искусств в пос. Поволжском.	1995 г.	Глав. АПУ, управление развития инфраструктуры, комитет по экон. и финансам, отдел культуры
33.	Выполнить проектные работы и построить в районе п.Поволжского насосную второго подъема для снабжения питьевой водой	Проработать вопрос об источниках финансирования и возможности строительства насосной	Из-за отсутствия финансовых средств проектирование объекта не осуществляется.	1995	УКХ, управление развития инфраструктуры, комитет по экономике и финансам
34.	Провести благоустройство Прибрежного парка и внутриквартальных территорий в Автозаводском районе	Приступить к поэтапному обустройству территорий (бульваров, скверов, тротуаров, освещения).	Работа выполнена за исключением благоустройства новых кварталов.	по плану 1994 - 1995 гг.	УКХ города, Администрация Автозав. района
35.	Обустроить парк "Победы"	Продолжить строительство и завершить его в 1995 г. по комплексу фонтанов в парке Победы вдоль ул.Революционной	Работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования	1995 г.	Администрация Автозавод. р-на, управ. культуры города
36.	Навести в районах города надлежащий санитарный порядок	Создать на территории районов города службу по санитарной очистке мусорных контейнеров	Разработано и утверждено "Положение об улучшении санитарного состояния частного сектора" - Информационно-аналитический центр ведется разработка программы "Чистота в городе" с завершением в 1995 году. - Согласован и утвержден график вывоза твердых бытовых отходов. - Постоянно.	1995 г.	УКХ города, администрации р-нов
		Поддерживать надлежащий санитарный порядок.			

1	2	3	4	5	6
37.	Решить вопрос по возвращению городу старого наименования Ставрополь-на-Волге	Изучить вопрос о целесообразности переименования города и внести предложения для рассмотрения городской Думой	Городской Думой принято решение - вопрос о наименовании города вынести на ближайший референдум.		Отдел культуры города
38.	Добиться строительства обьегородского тоннеля для сброса промышленных и хозяйственных стоков методом подземной шитовой проходки	Изучить возможность и целесообразность строительства тоннеля и внести предложения для рассмотрения на городскую Думу	Принято решение N 121 от 7.06.95 г. Тольяттинской городской Думы признать целесообразным дальнейшее проведение мероприятий по решению данного вопроса. В администрации области представлена бюджетная заявка на 1996 год с обоснованием необходимости строительства тоннеля за счет федерального бюджета. По предложению администрации г. Тольятти, администрацией Самарской области направлено обращение по данному вопросу в адрес Правительства Российской Федерации		УУХХ, комитет по экономике и финансам, управление главного эколога города

**II РАЗДЕЛ  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ  
ИЗБИРАТЕЛЕМ ТРЕБУЮЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ И ОТВЕТОВ ИЗБИРАТЕЛЯМ**

1.	Улучшить транспортную связь между районами города	Для более стабильной работы между районами города на маршрутах NN 1347,2,7 заменены 12 старых автобусов на новые, открыты экспрессные автобусные маршруты N48з и 50з, а также дополнительно увеличено кол-во автобусов на маршрутах соединяющих Автозаводский и Центральный р-ны.	Наказ выполнен		Трансп.управление
2.	Узаконить остановки междугороднего автобуса Самара-Тольятти у обьекта эл.технического завода (ТЭЗа), ресторана "Прилесье", "Акробат", больницы "Банькина" для выхода пассажиров	Междугородний автобусный маршрут "Самара-Тольятти" является экспрессным. На экспрессных междугородних маршрутах промежуточные остановки не предусматриваются	Требует разъяснения		Гор.администр., трансп.управл.
3.	Закольцевать систему водоснабжения заводов (прекратить сбросы в Волгу)	Обеспечить выполнение проекта концепции экологической безопасности населения г.Тольятти	Наказ учтен при разработке концепции экологической безопасности г.Тольятти в III кв. 1995 г. и программы оздоровления экологической обстановки на 1994-95 г.г.	1995 - 2000 гг.	управ.гл. экол.города

## - указы выполненные.

Первый вице-изр -  
глава администрации г. Тольятти



Н.Д. Уткин