



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

21.10.2015

№ 851

**Об информации мэрии о выполнении подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.10.2015**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.10.2015, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по состоянию на 01.10.2015:

1) в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Тольятти на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1 (далее - Подпрограмма), в 2015 году предусмотрены денежные средства в размере 1 111 696,0 тыс.руб., в том числе 934 601,0 тыс.руб. - средства областного бюджета, 177 095,0 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

2) работы по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до

ул.Дзержинского выполнены на 78% от общего объема работ по контракту, в том числе на 54% от планового объема 2015 года, при сроке завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 30.11.2015;

3) открытый конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе на сумму 1 206,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти не проведен (конкурсная документация в стадии подготовки);

4) работы по проектированию капитального ремонта 4 автомобильных дорог на сумму 17 201,0 тыс.руб. (автодорога по ул.Карла Маркса (от ул.Лесная до ул.Ленинградская), автодорога по ул.Базовая (от ул.Комсомольская до ул.Ларина), автодорога по ул.Октябрьская (от ул.Комсомольская до ул.50 лет Октября), автодорога по ул.Радищева (от ул.Октябрьская до ул.Новозаводская) не завершены, срок завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 31.08.2015;

5) работы по проектированию ремонта 32 автомобильных дорог на сумму 16 345,93 тыс.руб. (с оплатой в 2016 году) завершены;

6) работы по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 128 210,0 тыс.руб. выполнены на 99%, в том числе на объектах: ул.Жилина (от ул.Мира до ул.Баныкина) - 100%; ул.Шлюзовая (от ул.Железнодорожная до ул.Никонова) - 99%; ул.Льва Яшина (от Южного шоссе до ул.70 лет Октября) - 98%, срок завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 30.10.2015;

7) работы по ремонту 9 автодорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 315 189,7 тыс.руб. выполнены на 92,8%, срок завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 30.10.2015;

8) работы по ремонту автомобильной дороги по ул.Инженерная на сумму 75,37 тыс.руб. завершены;

9) открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту кольцевой транспортной развязки ул.Тополиная - ул.Дзержинского - ул.40 лет Победы на сумму 7 101,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти перенесен с 02.10.2015 на 15.10.2015;

10) работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 350 193,24 тыс.руб. выполнены на 82%, в том числе:

- в Автозаводском районе из 42 объектов работы ведутся на 12, полностью завершены работы на 24 (64%);

- в Комсомольском районе из 22 объектов работы ведутся на 4, полностью завершены работы на 18 (83%);

- в Центральном районе из 32 объектов работы ведутся на 1, полностью завершены работы на 31 (99%);

- срок завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 31.10.2015;


11) мэрией не выполнены рекомендации решения Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 813 «Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.09.2015» в части представления в Думу:

- информации о причинах длительного срока подготовки документов для проведения открытого конкурса в электронной форме для проведения работ по планировке территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе;

- графиков выполнения в 2015 году подрядными организациями работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

3. Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о причинах длительного срока подготовки документов для проведения открытого конкурса в электронной форме для проведения работ по подготовке документации по планировке территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).



Д.Б.Микель