



## ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### РЕШЕНИЕ

24.01.2024

№ 115

**Об информации администрации городского округа Тольятти о строительстве бокового проезда ул.Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта - автодороги по ул.Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о строительстве бокового проезда ул.Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта - автодороги по ул.Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) в целях выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) администрацией городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ООО «АТ»

005140

от 29.04.2021 № 0842300004021000086\_259977, цена контракта 10 000 тыс.руб. со сроком выполнения работ 01.10.2021;

2) работы в рамках контракта, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего решения, до настоящего времени не были выполнены в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания территории (далее - ППТ и ПМТ);

3) администрацией городского округа Тольятти заключен контракт с ИП Кривый В.В. на разработку ППТ и ПМТ со сроком исполнения декабрь 2022 года, сроки утверждения ППТ и ПМТ неоднократно переносились, постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.01.2024 № 44-п/1 утвержден ППТ и ПМТ;

4) в связи с невыполнением условий контракта, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего решения, в адрес подрядной организации ООО «АТ» направлена претензия № 4345/2.2 от 14.10.2021 на сумму 13 702,87 руб. (не оплачена); решением Арбитражного суда Самарской области от 03.05.2023 по делу № А55-7215/2022 администрации городского округа Тольятти отказано в требованиях о взыскании с ООО «АТ» пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в сумме 300 994 руб.; в пользу ООО «АТ» с администрации городского округа Тольятти взыскана сумма 94 156,07 руб. за неосновательное обогащение и за пользование чужими денежными средствами.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти ускорить работу по выполнению проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство местного бокового проезда) с целью своевременного направления заявки в 2024 году в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области на финансирование выполнения работ по реконструкции за счет средств вышестоящих бюджетов в 2025 году.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов