



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

25.09.2024

№ 301

**Об информации администрации городского округа
Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также автомобильных дорог,
расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2024**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2024, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.
2. Отметить, что на реализацию в 2024 году мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации

005366

городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 (далее - Подпрограмма), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено финансирование в размере 2 127 740 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 329 716 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1 798 024 тыс.руб.), в том числе:

1) 168 765 тыс.руб. по мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор»:

- по объекту «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» победитель электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ ООО «АРАКС Плюс», дата окончания контракта 31.10.2024;

- по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной» направлено письмо в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области о переносе финансирования на 2025 год;

2) 1 157 тыс.руб. по мероприятию «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос.Приморский (I этап)» работы завершены;

3) 31 227 тыс.руб. по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- по устройству «Пункта автоматического весогабаритного контроля в г.Тольятти, находящегося по адресу ул.Коммунальная на участке от Обводного шоссе до ул.Полякова», победитель конкурса ООО «А+ИНЖИНИРИНГ», дата окончания контракта 15.11.2024;

- по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул.Дзержинского от Московского проспекта до ул.Фермерская» заключен муниципальный контракт с ООО «Базис», отставание от сроков выполнения работ связано с непредставлением АО «ТЕВИС» необходимых технических условий на защиту и пересечение инженерных коммуникаций, попадающих под участок строительства;

- по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул.Комсомольская до улицы Ларина» заключен муниципальный контракт с ООО «ИНЖДОР», дата окончания контракта 30.06.2024, выполняется разработка раздела по реконструкции тепловых сетей в соответствии с техническими условиями АО «ТЕВИС»;

- по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул.Октябрьская от ул.Комсомольская до б-ра 50 лет Октября» ранее открытый конкурс признан

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, средства перенесены на ремонт проезда к войсковой части 6622;

- по объекту «Устройство заезда на внутриквартальный проезд (дублер) по Московскому проспекту в районе жилых домов № 57-49», победитель конкурса ООО «ЕСМ-ПРОЕКТ», дата окончания контракта 18.11.2024;

- по объекту «Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул.Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти» работы продолжаются подрядной организацией ООО «АТ»;

- по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул.Тополиная от Южного шоссе до ул.70 лет Октября (строительство бокового проезда)» работы продолжаются подрядной организацией ООО «АТ»;

- по объекту «Устройство дополнительной полосы движения на ул.Комсомольской на пересечении с ул. К.Маркса» работы не исполнены в связи с отсутствием технической возможности устройства дополнительной полосы движения;

4) 113 119 тыс.руб. по мероприятию «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль»:

- по объекту «Капитальный ремонт автодороги по ул.Никонова (от ул.Железнодорожная до ул.Ингельберга) городского округа Тольятти Самарской области» работы не выполнены, в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 16.07.2024 по делу № А55-29148/2023 в срок до 30.04.2025 необходимо провести повторную государственную экспертизу проектно-сметной документации;

5) 1 427 805 тыс.руб. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти»:

- по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» на ремонт 6 объектов, выполнение по контракту 66%, срок завершения работ 01.10.2024;

- по выполнению работ по ремонту проезда к войсковой части 6622 заключен контракт с ООО «Вегастрой», срок завершения работ 30.09.2024;

- по оказанию услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог заключен муниципальный контракт с ООО «АБЗ-1» и муниципальный контракт с ООО «Центр дорожно-строительного контроля»;

- по выполнению работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти и устройство тактильной плитки (устройство 40 съездов – работы выполнены в полном объеме, выполнено 30% работ по устройству тактильной плитки);

- по оказанию услуг по проведению негосударственной (государственной) экспертизы обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, контракт будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта на 2025 год;

- по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами») заключен контракт с ООО «МАКАТОН», работы завершены, ведется приемка;

- по выполнению работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения заключен контракт с ООО «Титан-строй» на устройство разделительной полосы в районе пересечения ул.Вокзальная - ул.Окраинная;

- по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти заключен контракт с АО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» АВТОБАН» от 09.09.2024 на 5 объектов;

- по выполнению работ по устройству площадок для временной парковки автомашин ул.Борковская заключен муниципальный контракт с ООО «Стройинвест», срок окончания работ 30.10.2024;

6) 111 550 тыс.руб. по мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти» заключен контракт с ООО «РЕМДОРСТРОЙ», исполнение контракта 20%, срок окончания контракта 22.11.2024;

7) 1 539 тыс.руб. по мероприятию «Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти» заключен контракт с ООО «Автострой», срок окончания работ 01.09.2024;

8) 272 578 тыс.руб. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов» работы ведутся ООО «Автодоринжиниринг» в рамках муниципального контракта № 0842200002123000242_259977 от 12.09.2023.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

1) о перераспределении средств в сумме 324 тыс.руб. на устройство дополнительной полосы движения на ул.Комсомольской на пересечении с ул.К.Маркса в связи с неисполнением работ по данному объекту;

2) о причинах непредставления до настоящего времени подрядчиком ООО «Базис» в адрес АО «Тевис» необходимого пакета документов для получения технических условий на участок дороги, примыкающий к Московскому проспекту, по проектно-изыскательским работам по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул.Дзержинского от Московского проспекта до ул.Фермерская;

3) о сроках завершения работ по корректировке проектно-сметной документации и сроках подачи заявки в областной бюджет на выполнение работ по капитальному ремонту и перспективах финансирования работ в 2025 году по объекту «Капитальный ремонт автодороги по улице Базовая от ул.Комсомольская до улицы Ларина»;

4) адресный перечень объектов по муниципальному контракту с ООО «Ремдорстрой» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти;

5) о сроках завершения работ по корректировке проектной документации и сроках подачи заявки в областной бюджет на выполнение работ по объекту «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной в Комсомольском районе г.Тольятти».

Срок - до 15.10.2024.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов