



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

*13.04.2022* № *2733/1*

На № \_\_\_\_\_

О ходе исполнения подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного  
движения на период 2021-2025 гг.»  
за 2021 год

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 18.05.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год.


Докладчик: Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

После утверждения отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» за 2021 год постановление будет направлено дополнительно.

Приложение: Информация администрации о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год на 17 л. в 1 экз.

Глава городского округа

*Н.А. Ренц*



Н.А. Ренц

## **ИНФОРМАЦИЯ**

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»  
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного  
хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной  
постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 №  
3118-п/1, за 2021 год

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 18.05.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, за 2021 год.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

### **Информация о финансировании мероприятий Подпрограммы**

Решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2021 № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решения Думы) по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2021 году в сумме **173 012 тыс. руб.** (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические и кассовые расходы по подпрограмме составляют 158 579 тыс. руб. или 91,7% от запланированного объема финансирования.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» утверждено финансирование в сумме 67 429 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004019000244\_259977 от 02.08.2019 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на общую сумму 55 415 тыс. руб., из них на 2021 год – 46 223 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 43 946 тыс. руб. Работы по 1 объекту не завершены, в связи с нарушением срока выполнения работ по техническому присоединению объекта к электрическим сетям. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842200002120000107\_259977 от 20.07.2020 с ООО «ВолгаРемСтрой» на выполнение работ по устройству линии наружного электроосвещения мест концентрации ДТП на общую сумму 29 898 тыс. руб., из них на 2021 год – 16



298 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 14 652 тыс. руб. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000081\_259977 от 12.04.2021 с ООО ПСК «ВОЛГА ИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по устройству линий наружного электроосвещения на сумму 4 908 тыс. руб. Объект принят комиссией. Подрядной организацией для оплаты не предоставлены акты выполненных работ. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 58 598 тыс. руб., или 86,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 2 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» утверждено финансирование в сумме 1 235 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен договор №55-270/895-дг/2.2-3 от 07.10.2021 с ЗАО «Энергетика и связь строительства» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 1 235 тыс. руб. Работы не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной документации. Оплата производилась по принятым к учету документам о выполненных работах;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 494 тыс. руб., или 40% планового объема финансового обеспечения;

- по мероприятию 3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланировано финансирование в сумме 1 644 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004021000176\_259977 от 07.06.2021 с ООО «СФК-Дорстрой» на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей на сумму 1 240 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004021000375\_259977 от 26.10.2021 с ООО «ОСТО» на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей, устройству пешеходной дорожки на сумму 563 тыс. руб., из них на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей – 404 тыс. руб. Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны заказчика. Решение о расторжении принято в связи с необоснованно медленным ходом выполнения работ, нарушением срока выполнения работ и отсутствию мер со стороны подрядной организации по своевременному исполнению обязательств по Контракту в установленные сроки. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 1 240 тыс. руб., или 75,4% планового объема финансового обеспечения.



Фактические расходы по мероприятию не соответствует запланированным из-за расторжения контракта по одностороннему решению со стороны заказчика;

- по мероприятию 4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» запланировано финансирование в сумме 1 020 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004020000292\_259977 от 20.10.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству тротуара к поликлинике на сумму 731 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №0842300004021000124\_259977 от 17.05.2021 с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 1 100 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство пешеходной дорожки – 289 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №0842300004021000244\_259977 от 13.08.2021 с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 2 250 тыс. руб. с оплатой в 2022 году. Работы в 2021 году не завершены. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 0 тыс. руб., или 0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствует запланированным объемам в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятию 5 «Устройство пешеходных дорожек» запланировано финансирование в сумме 8 411 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004019000421\_259977 от 10.12.2019 с ООО «СТС» на устройство пешеходных дорожек на общую сумму 25 607 тыс. руб., из них на 2021 год – 6 714 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы по контракту составляют 4 632 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004019000394\_259977 от 29.10.2019 с ООО «СТС» на устройство пешеходных дорожек на сумму 1 039 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №595171 от 21.05.2021 с ООО «СТС» на устройство пешеходных дорожек на сумму 499 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы по контракту составляют 452 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- №0842300004021000375\_259977 от 26.10.2021 с ООО «ОСТО» на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей, устройству пешеходной дорожки на сумму 563 тыс. руб., из них на выполнение



работ по устройству пешеходной дорожки – 159 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 6 282 тыс. руб., или 74,7% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» запланировано финансирование в сумме 817 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004021000124\_259977 от 17.05.2021 с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 1 100 тыс. руб., из них на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения – 817 тыс. руб. Работы не завершены. Оплата по контракту не производилась;

- №0842300004021000244\_259977 от 13.08.2021 с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки на сумму 2 250 тыс. руб. с оплатой в 2022 году. Работы в 2021 году не завершены. Оплата по контракту не производилась;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 0 тыс. руб., или 0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятию 8 «Устройство технических средств организации дорожного движения» запланировано финансирование в сумме 51 269 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- №0842300004019000230 от 30.08.2019 с ООО «М-Строй» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на общую сумму 57 480 тыс. руб., из них на 2021 год – 49 355 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- №0842300004021000220 от 06.07.2021 с ООО «ДОРТЕХ» на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения на общую сумму 29 761 тыс. руб., из них на 2021 год – 1 914 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 51 269 тыс. руб., или 100,0% планового объема финансового обеспечения;



- по мероприятию 10 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 5 379 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000297\_259977 от 06.09.2019 с ООО «СТС» на выполнение работ по устройству и переносу остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти на общую сумму 25 626 тыс. руб., из них на 2021 год – 5 379 тыс. руб. Работы выполнены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 5 200 тыс. руб., или 96,7% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 12 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок» запланировано финансирование в сумме 3 478 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004020000264\_259977 от 07.09.2020 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на выполнение работ по устройству парковочной площадки на сумму 3 478 тыс. руб. Работы выполнены.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 3 455 тыс. руб., или 99,3% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствует запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 13 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» запланировано финансирование в сумме 1 700 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000287 от 23.08.2021 с ООО «Строд Сервис» на закупку дорожных знаков на общую сумму 1 695 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию за отчетный период составляют 1 695 тыс. руб., или 99,7% планового объема финансового обеспечения.

Отклонение фактических расходов от запланированного объема финансирования обусловлено свободным остатком неиспользованных средств;

- по мероприятию 15 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланировано финансирование в сумме 3 594 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены:

- муниципальный контракт №0842300004021000115 от 23.04.2021 с ООО «Система-Центр» на сумму 1 567 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по контракту составляет 100,0%;

- договор №733745 от 15.04.2021 с ООО ТД «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» на сумму 489 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- договор №607717 от 26.06.2021 с ООО «Дорожный Свет» на сумму 62 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- договор №658165 от 02.12.2021 с АО «Система-Центр» на сумму 459 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 455 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- договор №657280 от 02.12.2021 с ИП Витенко Юрий Николаевич на сумму 529 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- договор №656314 от 02.12.2021 с ИП Витенко Юрий Николаевич на сумму 394 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

- договор №657282 от 02.12.2021 с ИП Витенко Юрий Николаевич на сумму 94 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Фактическое и кассовое исполнение по договору составляет 100,0%;

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 3 590 тыс. руб., или 99,9% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, так как оплата произведена по фактически принятым к учету объемам;

- по мероприятию 17 «Содержание МКУ "ЦОДД ГОТ"» запланировано финансирование в сумме 27 036 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические и кассовые расходы по мероприятию составляют 26 756 тыс. руб., или 99,0% планового объема финансового обеспечения.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным по причине наличия кредиторской задолженности по: услугам связи, коммунальным услугам, работам и услугам по содержанию имущества, прочим работам, услугам, увеличению стоимости материальных запасов.

По статье расходов 211 «Заработная плата» утверждено ассигнований – 11 627 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 11 627 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в МКУ «ЦОДД ГОТ» – 30 чел.

По статье расходов 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» утверждено ассигнований – 112 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 112 тыс. руб.

По статье расходов 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» утверждено ассигнований – 3 545 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 3 545 тыс. руб.

По статье 221 «Услуги связи» утверждено бюджетных ассигнований – 152 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 143 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 2 тыс. руб., на 01.01.2022 – отсутствует.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (ТКО) утверждено бюджетных ассигнований – 21 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 21 тыс. руб.

Заключен договор № ТКО-23609 от 05.04.2021 с ООО «ЭкоСтройРесурс» на сумму 21 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 2 тыс. руб., на 01.01.2022 – 2 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (теплоэнергия) утверждено бюджетных ассигнований – 40 тыс. руб. Фактические расходы составляют 34 тыс. руб., кассовые – 36 тыс. руб.

Заключен договор №1/21 от 01.03.2021 с МП «ТПАТП № 3» на сумму 18 тыс. руб.

Заключен договор №30962го от 10.03.2021 с Филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» на сумму 21 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 4 тыс. руб., на 01.01.2022 – 3 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия) утверждено бюджетных ассигнований – 203 тыс. руб. Фактические расходы составляют 200 тыс. руб., кассовые – 196 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0681Э от 05.02.2021 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 202 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 6 тыс. руб., на 01.01.2022 – 10 тыс. руб.

По статье 223 «Коммунальные услуги» (водоснабжение) утверждено бюджетных ассигнований – 19 тыс. руб. Фактические расходы составляют 12 тыс. руб., кассовые – 11 тыс. руб.

Заключен договор №2748 от 01.03.2021 с ООО «Волжские коммунальные системы» на сумму 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 2 тыс. руб., на 01.01.2022 – 1 тыс. руб.

По статье расходов 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия на содержание светофорных объектов) утверждено бюджетных ассигнований – 5 414 тыс. руб. Фактические расходы составляют 5 256 тыс. руб., кассовые – 5 227 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0994 от 08.02.2021 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 83 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 3 тыс. руб., на 01.01.2022 – отсутствует.

Заключен муниципальный контракт №129 от 05.02.2021 с АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 1 996 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 42 тыс. руб., на 01.01.2022 – 68 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №06-0256Э от 05.02.2021 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 73 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 1 тыс. руб., на 01.01.2022 – 2 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №05-0680Э от 05.02.2021 с ПАО «Самараэнерго» на сумму 2 747 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 57 тыс. руб., на 01.01.2022 – 62 тыс. руб.

По статье расходов 224 «Арендная плата за пользование имуществом» утверждено бюджетных ассигнований – 499 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 499 тыс. руб.



Заключен муниципальный контракт №706384 от 18.02.2020 с ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 295 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №651492 от 09.11.2020 с ООО «СТС» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 150 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 651492/2 от 22.11.2021 с ООО «СТС» на оказание услуг аренды спецтехники с оператором (АГП) на сумму 54 тыс. руб.

По статье расходов 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» утверждено бюджетных ассигнований – 1 518 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 1 518 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004028000378 от 28.12.2020 с ООО «АБСОЛЮТ» на оказание услуг на выполнение работ по обслуживанию дорожных контроллеров КСУДД городского округа Тольятти на сумму 774 тыс. руб.

Заключен договор №01/21 от 24.12.2020 с ООО ПКФ «АНТ» на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации на сумму 165 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 13 тыс. руб., на 01.01.2022 – 14 тыс. руб.

Заключен договор №23 от 24.12.2020 с ООО «УК №3» на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома на 17 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 1 тыс. руб., на 01.01.2022 – отсутствует.

Заключен договор №М33/1 от 30.12.2021 с МУ ЖКХ на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома на 1 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – отсутствует, на 01.01.2022 – 1 тыс. руб.

Заключен договор №668511 от 11.12.2020 с ООО «АРСЕНАЛ» на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей на сумму 369 тыс. руб.

Заключен договор №594925 от 19.05.2021 с АО «Научно-производственное объединение "ИНТРОТЕСТ"» на ремонт контроллеров на 8 тыс. руб.

Заключен договор № 600309 от 01.06.2021 с ООО «СЦ Лаборатория Сервиса» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту, компьютерной и оргтехники на сумму 83 тыс. руб.

Заключен договор №644547 от 21.10.2021 с АО «Научно-производственное объединение "ИНТРОТЕСТ"» на ремонт контроллеров на 15 тыс. руб.

Заключен договор № 653613 от 01.12.2021 с ООО «СТС» на ремонт ручного электроинструмента на сумму 54 тыс. руб.

По статье расходов 226 «Прочие работы, услуги» утверждено бюджетных ассигнований – 795 тыс. руб. Фактические расходы составляют 809 тыс. руб., кассовые – 783 тыс. руб.

Заключен договор №1239 от 18.12.2020 с ООО «Ви-Тел Сервис» на услуги по спутниковому контролю транспорта в системе WEB-ГЛОНАСС на сумму 25 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 2 тыс. руб., 01.01.2022 – 2 тыс. руб.

Заключен договор №69/2021 от 29.12.2020 с ООО «Правотех» на информационные услуги на сумму 62 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 5 тыс. руб. на 01.01.2022 – 5 тыс. руб.

Заключен договор №2 от 01.01.2021 с ООО «Тольятти-Софт» на информационные услуги на сумму 34 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 6 тыс. руб., на 01.01.2022 – отсутствует.

Заключен договор №008/21 от 29.01.2021 с ООО «ИНТЭЛС» на программное обеспечение по версии ПО «ДЕЛО-Предприятие» на сумму 17 тыс. руб.

Заключен договор №11121012614090 от 26.01.2021 с ООО «Компания «Тензор» на передачу неисключительных прав на использование программы СБИС модуль Базовый на 5 тыс. руб.

Заключен договор №1112106181855 от 22.06.2021 с ООО «Компания «Тензор» на передачу неисключительных прав на использование программы СБИС модуль Сверка на 4 тыс. руб.

Заключен договор № 63ТСма00000028с от 22.03.2021 на передачу прав на использование программ для электронно-вычислительных машин с ООО «ГРАНД - Смета Самара» на 47 тыс. руб.

Заключен договор №О92-1709 от 10.12.2020 с ООО Фирма «Миранда» на оказание информационных услуг с использованием информационно-справочной системы на 64 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – отсутствует, на 01.01.2022 – 5 тыс. руб.

Заключен договор №40 от 29.12.2020 с ИП Яблочкина Татьяна Николаевна на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программы 1С: Предприятие 8 на сумму 53 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – отсутствует, на 01.01.2022 – 5 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №034230015820000003 от 22.12.2020 с ООО «МЕД-ТЕСТ» на предрейсовый осмотр водителей по договору на сумму 108 тыс. руб.

Заключен договор №629672 от 02.09.2021 с АО «АВТОВАЗТЕХБЫТСЕРВИС» на оказание услуг по стирке, сушке, глажке и ремонту спецодежды на 28 тыс. руб.

Заключен договор №618850 от 29.07.2021 с ИП Ковальчук Вадим Сергеевич на оказание услуг по предотвращению размещения несанкционированной рекламы на 110 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – отсутствует, на 01.01.2022 – 22 тыс. руб.

Заключен договор №618850 от 29.07.2021 с ИП Ковальчук Вадим Сергеевич на оказание услуг по комплексной внесудебной инженерной строительно-технической экспертизе на 110 тыс. руб.

По статье расходов 227 «Страхование» утверждено бюджетных ассигнований – 52 тыс. руб. Фактические расходы составляют 33 тыс. руб., кассовые – 52 тыс. руб.

Заключен договоры с филиалом САО «РЕСО-Гарантия» на ОСАГО:

- №02/21 от 25.02.2021 на сумму 19 тыс. руб.
- №05/21 от 25.05.2021 на сумму 4 тыс. руб.
- №07/21 от 07.07.2021 на сумму 9 тыс. руб.
- №10/21 от 21.10.2021 на сумму 19 тыс. руб.

По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено ассигнований – 941 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 941 тыс. руб.

Заключен договор №600285 от 03.06.2021 с ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на поставку урн на сумму 272 тыс. руб.

Заключен договор №654162 от 25.11.2021 с ИП Витенко Юрий Николаевич на поставку инструментов и оборудования на сумму 507 тыс. руб.

Заключен договор №659943 от 07.12.2021 с ООО «ОВК Сервис» на поставку оборудования на сумму 161 тыс. руб.

По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» утверждено ассигнований – 2 049 тыс. руб. Фактические расходы составляют 1 969 тыс. руб., кассовые – 2 008 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004020000295 от 12.10.2020 с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92 на сумму 849 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – 43 тыс. руб., на 01.01.2022 – отсутствует.

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000149 от 12.05.2021 с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92 на сумму 563 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0842300004021000338 от 28.09.2021 с ООО «ТНПС» на поставку бензина АИ-92 на сумму 648 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2021 – отсутствует, на 01.01.2022 – 3 тыс. руб.

Заключен договор №654322 от 24.11.2021 с ООО «Авангард Сэйфети Тольятти» на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты на сумму 329 тыс. руб.

Заключен договор №654273 от 24.11.2021 с ООО «Авангард Сэйфети Тольятти» на поставку средств индивидуальной защиты на сумму 10 тыс. руб.

Заключен договор №729611 от 01.04.2021 с ООО «ЕВРОФЕНИКС» на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 89 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №635564 от 22.09.2021 с ООО «ПК-Сервис» на поставку комплектующих к компьютерной технике на сумму 95 тыс. руб.

Заключен договор №646871 от 02.11.2021 с ООО «ЕВРОФЕНИКС» на поставку канцелярских товаров на сумму 32 тыс. руб.

По статье расходов 290 «Прочие расходы» утверждено бюджетных ассигнований – 49 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 37 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на имущество – утверждено 3 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 2 тыс. руб.

- налоги, пошлины и сборы и иные расходы – утверждено 14 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 9 тыс. руб.

- по транспортному налогу – утверждено 26 тыс. руб. Фактические и кассовые расходы составляют 26 тыс. руб.;

- плата за размещение отходов – утверждено 6 тыс. руб., Фактические и кассовые расходы отсутствуют.

### **Информация о выполнении мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы**

В ходе реализации подпрограммы в 2021 году выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По мероприятию 1 «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» запланирован показатель (индикатор) «Количество устроенных линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП», значение которого – 6 шт.

В результате реализации мероприятия количество устроенных линий наружного электроосвещения составило 5 шт., уровень достижения показателя – 83,3%.

Выполнены работы по устройству линий наружного электроосвещения на следующих объектах:

- ул. Офицерская на участке от ул. Полякова до ул. Ботаническая;
- ул. Радищева на участке от ул. Победы до ул. Новозаводская;
- ул. Диагональная на участке от ул. Баныкина до ул. Кунеевской;
- ул. Ларина от ул. Васильевская до ул. Ломоносова;
- пр-д Фабричный на участке от Южного шоссе до ул. Коммунальная.

Работы по устройству линии наружного освещения по ул. Северная на участке от ул. Борковская до дома № 105 по ул. Северная не завершены, в связи с нарушением срока выполнения работ по техническому присоединению объекта к электрическим сетям.

2. По мероприятию 2 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» запланирован показатель (индикатор) «Количество актов об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

По договору, заключенному с ЗАО «Энергетика и связь строительства», работы не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной документации.

3. По мероприятию 3 «Устройство искусственных дорожных неровностей, в т.ч. экспертиза выполненных работ» запланирован показатель (индикаторы) «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей», значение которого – 11 шт.

В результате реализации мероприятия количество устроенных искусственных дорожных неровностей составило 9 шт., уровень достижения показателя – 81,8%.

Выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей на следующих объектах:

- Яблоневый проезд (от ул. Кирова до ул. Добролюбова);
- в районе досугового центра «Русич по ул. Никонова»;



- проезд вдоль территории СОШ №61 (ул.Свердлова,23), д/с №115 «Салют» (ул. Свердлова, 27);
- б-р Орджоникидзе до дома №20 по пр-ту Ст. Разина;
- ул. Патрульная;
- внутриквартальный проезд от ул. Баныкина до ул. Мира вдоль территории д/с №49 «Веселые нотки»;
- внутриквартальный проезд от пр. Ст. Разина до ул. Юбилейная в районе ОЦ «Школа», «Школа №73», «Школа №76»;
- в районе дома №102 на ул. Ставропольская (д/с №100 «Островок»);
- в районе МБУ «Школа № 89» (ул. Дзержинского, д. №39).

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «ОСТО», не выполнены работы по устройству 2-х объектов (ул. Советская, 53 д/с «Жар-Птица»; ул. Фрунзе в районе ООТ «Маршала Жукова»). Контракт расторгнут по одностороннему решению со стороны заказчика. Решение о расторжении принято в связи с необоснованно медленным ходом выполнения работ, нарушением срока выполнения работ и отсутствию мер со стороны подрядной организации по своевременному исполнению обязательств по контракту в установленные сроки.

4. По мероприятию 4 «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ на устройство пешеходных дорожек», значение которого – 3 шт

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Инвест Групп», работы по проектированию устройства тротуара к поликлинике, расположенной по адресу: ул. 40 лет Победы, 57Б, не завершены. 14.01.2022 проект направлен в ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для прохождения экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – I квартал 2022 года.

По муниципальному контракту, заключенному с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович, проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по ул. Александра Кудашева не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной документации.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «АТ», проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по бульвару Здоровья не завершены.

5. По мероприятию 5 «Устройство пешеходных дорожек» запланирован показатель (индикатор) «Количество построенных пешеходных дорожек», значение которого – 12 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек на следующих объектах:

- пешеходная дорожка по ул. Офицерской от ул. Полякова до ул. Ботанической;

- островок безопасности и пешеходная дорожка в районе пересечения ул. Мичурина и ул. Герцена;
- в районе ООТ «Приморский бульвар» по ул. Революционная (сокращение заездного кармана);
- в районе ООТ «Сосновый бор» по Поволжскому шоссе (сокращение заездного кармана);
- в районе ООТ «Озерки» по Поволжскому шоссе (сокращение заездного кармана);
- в районе пересечения бульвара 50 лет Октября - ул. Герцена - ул. Украинская;
- в районе ООТ «70 лет Октября» по ул. 70 лет Октября (сокращение заездного кармана);
- в районе ООТ «Гаражи» по ул. Ботаническая (сокращение заездного кармана);
- ликвидация несанкционированного примыкания в районе ООТ «Автолюбитель» по бульвару 50 лет Октября);
- в районе ООТ «Аптека» по ул. Революционная;
- в районе ООТ «Универсам» по ул. Революционная);
- пешеходная дорожка к пешеходному переходу на Приморском бульваре (на пересечении с ул. Революционной от сквера 50-летия АВТОВАЗа).

6. По мероприятию 6 «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» запланирован показатель (индикатор) «Количество проектных работ по устройству линий наружного электроосвещения», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 0,0%.

По муниципальному контракту, заключенному с ИП Никитин Вячеслав Вячеславович, проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по ул. Александра Кудашева не завершены в связи с необходимостью корректировки проектной документации.

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «АТ», проектно-изыскательские работы по устройству пешеходной дорожки и освещения по бульвару Здоровья не завершены.

7. По мероприятию 8 «Устройство технических средств организации дорожного движения» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений», значение которого – 6,390 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы в полном объеме на следующих объектах:

- ул. Ленинградская, 28;
- Рябиновый б-р, 1;
- Рябиновый б-р, 13;
- пересечение Московского проспекта с ул. Фрунзе;
- ул. Олимпийская в районе д. 20 по ул. Полевая;
- ул. Сиреневая, 24;
- внутриквартальный проезд от проезда Дорофеева до ул. Макарова;
- Цветной б-р, 24;



- Цветной б-р, 13;
- ул. Ленина, ООТ «Дворец молодежи»;
- пересечение Приморского бульвара с бульваром Буденного;
- б-р Гая, 10;
- Ленинский пр-т, ООТ «б-р Туполева»;
- пр-т Ст. Разина, ООТ «Театральная»;
- ул. Борковская, 51, ООТ «Спецавтоцентр»;
- Революционная, ООТ «Экзотика»;
- Московский пр-т, ООТ «Дом связи»;
- пересечение ул. Голосова с ул. Новозаводская;
- Физкультурный проезд;
- ул. Спортивная, ООТ «Вега»;
- ул. Революционная, ООТ «1000 мелочей»;
- ул. Борковская, ООТ «Южная база»;
- ул. Горького, 46«А»;
- ул. Матросова, 26;
- ул. Революционная, 47;
- ул. Ворошилова, ООТ «б-р Луначарского»;
- ул. Л. Яшина, ООТ «Льва Яшина»;
- Приморский б-р, ООТ «8 квартал»;
- ул. Коммунистическая, ООТ «Тюленина»;
- ул. Коммунистическая, ООТ «Космодемьянской»;
- ул. Родина, ООТ «Автовокзал»;
- ул. Юбилейная, 85, ООТ «Вега»;
- ул. Новозаводская, ООТ «Химико-технологический колледж»;
- ул. Автостроителей, ООТ «Молодежная»;
- ул. 70 лет Октября, 33Б, 38, ООТ «Магазин мир продуктов»;
- Приморский б-р, ООТ «Театр Дилижанс»;
- ул. 40 лет Победы, ООТ «Школа №70»;
- пересечение ул. Победы с бульваром 50 лет Октября;
- ул. Громовой, ООТ «УТЭП»;
- ул. Фрунзе, ООТ «11 квартал»;
- ул. Вокзальная, ООТ «Кузнечно-прессовый цех»;
- ул. Железнодорожная, ООТ «Поликлиника».
- «Количество обустроенных светофорных объектов», значение которого – 50 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы в полном объеме на следующих объектах:

- ул. Ленинградская, 28;
- Рябиновый б-р, 1;
- Рябиновый б-р, 13;
- пересечение Московского проспекта с ул. Фрунзе;
- ул. Олимпийская в районе д. 20 по ул. Полевая;
- ул. Сиреневая, 24;
- внутриквартальный проезд от проезда Дорофеева до ул. Макарова;
- Цветной б-р, 24;
- Цветной б-р, 13;

*с.у.*

- ул. Ленина, ООТ «Дворец молодежи»;
- ул. Л. Яшина, ООТ «Северовосточная»;
- пересечение Приморского бульвара с бульваром Буденного;
- б-р Гая, 10;
- ул. Юбилейная, ООТ «Кафе Салют»;
- ул. Юбилейная, ООТ «Парк Победы»;
- Ленинский пр-т, ООТ «б-р Туполева»;
- пр-т Ст. Разина, ООТ «Театральная»;
- пересечение ул. Л. Толстого с ул. Ленина;
- пересечение ул. Победы с бульваром 50 лет Октября;
- ул. Борковская, 51, ООТ «Спецавтоцентр»;
- ул. Революционная, ООТ «Экзотика»;
- Московский пр-т, ООТ «ул. Дзержинского»;
- ул. Спортивная в районе д. 55 по Приморскому б-ру;
- Московский пр-т, ООТ «Дом связи»;
- ул. Цеховая, ООТ «GM-АвтоВАЗ»;
- пересечение ул. Родина с ул. Мира;
- пересечение ул. Голосова с ул. Новозаводская;
- пересечение Обводного шоссе с ул. Новозаводская;
- Физкультурный проезд;
- ул. Спортивная, ООТ «Вега»;
- ул. Революционная, ООТ «1000 мелочей»;
- ул. Свердлова, 8;
- ул. Автостроителей, ООТ «40 лет Победы»;
- ул. Борковская, ООТ «Южная база»;
- ул. Горького, 46«А»;
- ул. Матросова, 26;
- ул. Революционная, 47;
- пересечение ул. Гидротехническая с ул. Дорофеева;
- ул. Ворошилова, ООТ «б-р Луначарского»;
- ул. Л. Яшина, ООТ «Льва Яшина»;
- Приморский б-р, ООТ «8 квартал»;
- ул. Коммунистическая, ООТ «Тюленина»;
- ул. Коммунистическая, ООТ «Космодемьянской»;
- ул. Родина, ООТ «Автовокзал»;
- ул. Юбилейная, 85, ООТ «Вега»;
- ул. Новозаводская, ООТ «Химико-технологический колледж»;
- ул. Автостроителей, ООТ «Молодежная»;
- ул. 70 лет Октября, 33Б, 38, ООТ «Магазин мир продуктов»;
- Приморский б-р, ООТ «Театр Дилижанс»;
- ул. Революционная, ООТ «Ателье мод».
- «Количество установленных дорожных знаков», значение которого –

483 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

По 2 муниципальным контрактам, заключенным с ООО «М-Строй» и ООО «ДОРТЕХ» выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 483 шт.





8. По мероприятию 10 «Устройство и перенос остановок общественного транспорта на территории городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных (перенесенных) в эксплуатацию остановок общественного транспорта», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта на следующих объектах:

- ООТ «Молокозавод» на ул. Коммунальная;
- ООТ «Санаторий Волжские зори» на ул. Комзина.

9. По мероприятию 12 «Устройство парковочных площадок, карманов и стоянок» запланирован показатель (индикатор) «Количество вновь введенных в эксплуатацию (реконструируемых) парковочных площадок, карманов и стоянок», значение которого – 1 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Выполнены работы по устройству парковочной площадки, расположенной по адресу: пр-т Степана Разина, 93.

10. По мероприятию 13 «Приобретение дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных дорожных знаков (заготовок дорожных знаков)», значение которого – 734 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

Поставка заготовок дорожных знаков производилась согласно муниципальному контракту с ООО «Строд Сервис».

11. По мероприятию 15 «Приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенных видов материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов», значение которого – 41 шт.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100,0%.

12. По мероприятию 17 «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого – 99,5%. Уровень достижения показателя – 99,5%.

В рамках осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» за 2021 год были выполнены следующие виды работ:

- Содержание светофорных объектов: замена 100 модулей, замена 27 шт. лампочек, 158 выездов на экстренные вызовы, ремонт контроллеров 3 шт., ремонт светофоров – 409 шт.

- Содержание дорожных знаков: установлено дорожных знаков – 437 шт., заменено и восстановлено – 577 шт., демонтировано – 321 шт., поправлено – 422 шт.

- Пешеходные ограждения: установлено – 15 секций, заменено и восстановлено – 24 секции, отремонтировано – 77 секций, помывка – 3746 секций, демонтировано – 44 секции.

- Павильоны ООТ: установлено – 1 павильон, восстановлено – 6 павильонов, отремонтировано 48 павильонов, демонтировано – 4 павильона, помывка – 104 павильона, чистка от рекламы – 127 павильонов.

Руководитель департамента  
дорожного хозяйства и транспорта



П.В. Баннов

