



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

29.10.2014

№ 488

Об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года № 233-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года № 233-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:
 - 1) по состоянию на 15 октября 2014 года:
 - не заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки с проектом межевания территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе на сумму 290,0 тыс. рублей;
 - мероприятие по строительству дорог общего пользования местного значения выполнено на 40% (срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом - 30 ноября 2015 года);
 - мероприятие по реконструкции дорог общего пользования местного значения выполнено на 70% (срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом - 31 июля 2014 года);

001568

- мероприятие по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения выполнено на 100%;

- мероприятие по ремонту дорог общего пользования местного значения в рамках заключенного муниципального контракта с подрядной организацией ОАО «САМАРАДОРСТРОЙ» выполнено на 81% (срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом - 24 октября 2014 года);


- мероприятие по ремонту дорог общего пользования местного значения в рамках заключенного муниципального контракта с подрядной организацией ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» выполнено на 25% (срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом - 31 октября 2014 года);

- мероприятие по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Автозаводском районе выполнено на 70%, в Комсомольском районе - на 83%, в Центральном районе - на 90% (срок окончания работ в соответствии с муниципальными контрактами - 31 октября 2014 года);

2) неисполнение мэрией рекомендации решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года № 417 в части предоставления информации о проводимой претензионно-исковой работе по муниципальным контрактам от 24 октября 2013 года № 782-дг/4.2, от 1 октября 2013 года № 142300010013000395-0234583-01.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию в соответствии с заключениями юридического управления аппарата Думы и аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).



Д.Б.Микель