

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4 г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

14.04.2021 № 2992/1

На № _____

Об исполнении инвестиционных
программ ресурсоснабжающими
организациями

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Н.И.Остудину

Уважаемый Николай Иванович!


В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года направляю Вам информацию администрации городского округа Тольятти об исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями в 2020 году.

Докладчик: Базаева Елена Владимировна – руководитель департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка



**Информация администрации городского округа Тольятти об
исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающими
организациями в 2020 году**

В соответствии с запросом администрации городского округа Тольятти представлена информация об исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями за 2020 год (прилагается).

1. В сфере водоснабжения и водоотведения:

1.1. ООО «Волжские коммунальные системы» предоставило отчеты по инвестиционным программам за 2020 год:

– в сфере водоснабжения по плановым показателям, утвержденным приказом МЭиЖКХ СО от 20.11.2020 № 230;

– в сфере водоотведения по плановым показателям, утвержденным приказом МЭиЖКХ СО от 20.11.2020 № 229.

По предоставленным данным утвержденный план по мероприятиям на 2020 год в целом выполнен.

1.2. ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» предоставило отчет по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год по плановым показателям, утвержденным приказом МЭиЖКХ СО от 20.11.2020 № 232.

По предоставленным данным утвержденный план по мероприятиям на 2020 год в целом выполнен.

1.3. ОАО «ТЕВИС» предоставило отчет по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения за 2020 год по плановым показателям, утвержденным приказом МЭиЖКХ СО от 20.11.2017 № 231.

Согласно отчету АО «ТЕВИС» исполнение за 2020 год мероприятий по инвестиционной программе составило:

– по водоснабжению - 72%;

– по водоотведению - 82%.

2. В сфере теплоснабжения:

2.1. ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» предоставило отчет по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения за 2020 год по плановым показателям, утвержденным приказом МЭиЖКХ СО от 19.11.2020 № 226.

По предоставленным данным утвержденный план по мероприятиям на 2020 год выполнен в полном объеме.

2.2. ОАО «ТЕВИС» предоставило отчет по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения за 2020 год по плановым показателям, утвержденным приказом МЭиЖКХ СО от 18.11.2020 № 224.

Согласно отчету АО «ТЕВИС» исполнение за 2020 год мероприятий по инвестиционной программе по теплоснабжению составило 88%.

2.3. Филиалом Самарский ПАО «Т Плюс» отчет об исполнении инвестиционной программы утвержденной приказом МЭиЖКХ СО от 30.10.2020 № 192 за 2020 год в настоящее время не представлен. По мере поступления информация будет направлена дополнительно.

Таким образом, по предоставленным данным ООО «Волжские коммунальные системы», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» выполнили утвержденный план на 2020 год.

Согласно отчетам АО «ТЕВИС» исполнение инвестиционных программ за 2020 год составило:

- по теплоснабжению - 88%;
- по водоснабжению - 72%;
- по водоотведению - 82%.

Предоставленные отчеты ресурсоснабжающих организаций об исполнении инвестиционных программ за 2020 год направлены на электронную почту v.bogdanova@duma-tlt.ru.

И.о. руководителя департамента
экономического развития



Т.В. Сергушкина



Исполнение инвестиционной программы ООО "ВКС" за 2020 год по водоснабжению

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2019-2021 (приказ №230 от 20.11.2020 Минэнерго СО)		Отчет РСО			
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Строительство новых водопроводных сетей от централизованной системы водоснабжения до границ земельных участков застройщиков	59 051,09	16 379,65	д/н	16 379,65	10 413,89	64%
2	Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства	51 683,58	0	д/н	0,00	0,00	0%
3	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения и по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	53 911,10	20 983,26	д/н	20 983,26	27 399,00	131%
	ИТОГО:	164 645,77	37 362,91	д/н	37 362,91	37 812,89	101%

Исполнение инвестиционной программы ООО ВКС" за 2020 год по водоотведению

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2019-2021 (приказ №229 от 20.11.2020 Минэнерго СО)		Отчет РСО		
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1.	Строительство новых канализационных сетей от централизованной системы водоотведения до границ земельных участков застройщиков	24 573,72	7 251,66	7 251,66	2 879,02	40%
2.	Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства	30 664,05	9 269,26	9 269,26	11 134,00	120%
3.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоотведения и по защите централизованных систем водоотведения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов	70 352,08	21 469,73	21 469,73	24 663,05	115%
	ИТОГО	125 589,85	37 990,65	37 990,65	38 676,07	102%

Исполнение инвестиционной программы ООО "АВК" за 2020 год по водоснабжению

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2017-2023 (приказ №232 от 20.11.2020 Минэнерго СО)		Отчет РСО			
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе за счет платы за подключение устанавливаемой в индивидуальном порядке	518 969,90	17 960,92	518 969,90	17 960,92	20 580,57	115%
2	Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов		5 996,84		5 996,84	3 387,39	56%
3	Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий		49 019,48		49 019,48	49 009,28	100%
4	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций		0,00		0,00	0,00	0%
ИТОГО		518 969,90	72 977,24	518 969,90	72 977,24	72 977,24	100%

Исполнение инвестиционной программы ООО "АВК" за 2020 год по водоотведению.

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2017-2023 (приказ №232 от 20.11.2020 Минэнерго СО)		Отчет РСО			
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе за счет платы за подключение устанавливаемой в индивидуальном порядке	1 367 105,85	48 903,44	1 367 105,85	48 903,44	55 062,86	113%
2	Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов		42 045,20		42 045,20	27 780,11	66%
3	Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий		60 079,95		60 079,95	69 857,00	116%
4	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций		11 006,07		11 006,07	9 334,68	85%
	ИТОГО	1 367 105,85	162 034,66	1 367 105,85	162 034,66	162 034,66	100%

Исполнение инвестиционной программы АО "ТЕВИС" за 2020 по водоснабжению

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2017-2023 (приказ №231 от 20.11.2020 Минэнерго СО)		Отчет РСО			
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	311 429,26	19 661,68	д/н	д/н	д/н	-
2	Строительство или модернизация иных объектов централизованных систем водоснабжения	142 513,78	6 989,44	д/н	д/н	д/н	-
3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения	130 554,12	24 862,44	д/н	д/н	д/н	-
4	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения	623,93	144,3	д/н	д/н	д/н	-
5	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения	12 389,33	1 639,46	д/н	д/н	д/н	-
6	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	50 693,61	9 723,66	д/н	д/н	д/н	-
7	Объекты водоснабжения	200 614,08	35 840,64	д/н	д/н	д/н	-
	ИТОГО	848 818,11	98 861,62	877 866,36	98 861,62	71 167,26	72%

Исполнение инвестиционной программы АО "ТЕВИС" за 2020 по водоотведению

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2017-2023 (приказ №231 от 20.11.2020 Минэнерго СО)		Отчет РСО			
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	535 432,92	22 836,20	д/н	22 836,20	д/н	-
2	Строительство или модернизация иных объектов централизованных систем водоотведения	1 731,26	0	д/н	0	д/н	-
3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения	0	0	д/н	0	д/н	-
4	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	15 686,95	1 592,35	д/н	1 592,35	д/н	-
5	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения	213 403,70	43 000,37	д/н	43 000,37	д/н	-
6	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения	44 779,90	3 508,79	д/н	3 508,79	д/н	-
7	Объекты водоотведения	104 703,75	33 023,69	д/н	33 023,69	д/н	-
	ИТОГО	915 738,48	103 961,40	930 417,30	103 961,40	84 940,88	82%

Исполнение инвестиционной программы по теплоснабжению АО "ТЕВИС" за 2020 год

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа на 2018-2024 (приказ Минэнерго СО №224 от 18.11.2020)		Отчет РСО			
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:	169 142,63	70 610,71	205 576,79	70 610,71	д/н	-
2	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. Строительство новых тепловых сетей	351 782,09	58 979,20	351 782,09	58 979,20	д/н	-
3	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:	434 824,55	13 968,90	434 824,55	13 968,90	д/н	-
4	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	1 225 254,27	148 887,65	1 225 254,27	148 887,65	д/н	-
5	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	0	0	0	0	д/н	-
	ИТОГО	2 181 003,54	292 446,46	2 217 437,70	292 446,46	257 356,50	88%

Исполнение инвестиционной программы по теплоснабжению ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" за 2020 год

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2020 - 2024 (приказ Минэнерго СО №226 от 19.11.2020)		Отчет РСО				
		План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План (всего), тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Отчет (всего), тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	д/н	0,00	0,00
2	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	д/н	0,00	0,00
3	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников	18 461,42	3 314,55	18 461,42	3 314,55	д/н	3 314,55	100%
4	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	д/н	0,00	0,00
5	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	д/н	0,00	0,00
ИТОГО		18 461,42	3 314,55	18 461,42	3 314,55	д/н	3 314,55	100%

Исполнение инвестиционной программы по теплоснабжению ПАО "Т Плюс" за 2020 год

№	Наименование мероприятий	Инвестиционная программа 2020 (приказ Минэнерго СО №192 от 30.10.2020)	Отчет РСО		
		План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	План на 2020 год, тыс.руб. без НДС	Факт за 2020 год, тыс.руб. без НДС	Исполнение ИП в 2020 году, %
1	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей	21 031,67	д/н	д/н	д/н
2	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	0,00	д/н	д/н	д/н
3	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников	361 127,41	д/н	д/н	д/н
4	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	0,00	д/н	д/н	д/н
5	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения	0,00	д/н	д/н	д/н
	ИТОГО	382 159,08	На запрос получена от ПАО "Т Плюс" информация, что все запланированные на 2020 год мероприятия будут выполнены, отчет об исполнении ИП, в соответствии с действующим законодательством, будет представлен не позднее 30 календарных дней со дня направления годового баланса в налоговые органы (№138-вх/4.2 от 06.04.2021)		