

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.09.2021 г.
(Д-239 от 02.08.2021 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с действующей редакцией Подпрограммы на 2021 год финансирование предусмотрено в размере 1 479 778 тыс.руб., в том числе 1 249 447 за счет средств федерального бюджета, 126 793 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 103 538 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.


Учитывая, что информация администрации представлена за месяц до наступления отчетной даты, объем финансирования мероприятий Подпрограммы по состоянию на 01.09.2021 указан в соответствии с решением Думы от 07.07.2021 №1001, выполнение работ указано по состоянию на 26.07.2021, следовательно, представленная информация неактуальна в соответствии с наименованием вопроса и требует уточнения на дату рассмотрения.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы от 11.08.2021 №1026) на 2021 год средства предусмотрены в объеме:

1. На 01.09.2021 - 1 567 045 тыс.руб., в том числе:
средства бюджета г.о. Тольятти – 101 805 тыс.руб.,
средства вышестоящих бюджетов – 1 465 240 тыс.руб.,

из них по ГРБС:

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 309 024 тыс.руб., в том числе 1 221 210 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 87 814 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;



• Департамент градостроительной деятельности 258 021 тыс.руб., в том числе 244 030 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 13 991 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Таблица 1.

Таблица 1

Мероприятия Подпрограммы	Финансирование, тыс.руб.			
	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор	310 169	11 767	171 609	126 793
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	66 560	4 500	62 060	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	37 496	21 161	16 335	
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль	41 530	2 134	39 396	
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	810 726	44 679	766 047	
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	141 807	6 807	135 000	
Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти	3 295	3 295		
Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	155 462	7 462	148 000	
Итого	1 567 045	101 805	1 338 447	126 793

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам. Информация администрации существенно дополнена нами по сведениям портала госзакупок и сайта арбитражного суда по состоянию на 03.09.2021.

Таблица 2

мероприятия Подпрограммы	Финансирование в 2021 году, тыс.руб., сведения о контрактах
Строительство дорог общего	310 169 руб.

пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе:	
Строительство:	
строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область)	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 128 240 000,00 руб. (НМЦК 128 884 753,53 руб.) Снижение цены – 1% Срок выполнения работ 01.12.2021 Доп соглашением №3 от 03.08.2021 сумма контракта увеличена до 141 063 993,86 руб
ул. Офицерской (0,58 км)	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 249 119,61 тыс.руб. (НМЦК - 261 272 249,75 тыс. руб.) Срок выполнения работ 20.08.2021 Доп соглашением №12 от 20.08.2021 сумма контракта увеличена до 252 003 325,66 руб
Ул. Владимира Высоцкого	ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 60 691,34 тыс.руб. (НМЦК - 66 693,78 тыс. руб.) Срок выполнения работ 20.04.2021 Доп соглашением №5 от 30.06.2021 сумма контракта увеличена до 66 760 469,64 руб Доп соглашением №2 от 29.04.2021 срок выполнения работ продлен до 30.09.2021
Строительный контроль:	
ул. Офицерская (0,58 км) тыс. руб.	ООО «Стройконтроль» НМЦК 5 334 232,21 руб. Сумма контракта 1 520 256,13 рублей. Снижение цены – 72% На дополнительный объем работ заключен контракт от 28.06.2021 на сумму 599 тыс.руб.
Ул. Владимира Высоцкого	ООО «СВ-Строй» НМЦК 1 512 966,36 руб. Предложение 394 092,38 руб. Снижение цены – 74%
Авторский надзор:	
ул. Офицерская (0,58 км) тыс. руб.	ООО «Формат» НМЦК 506 201,29 руб. Сумма контракта 479 254,09 рублей. Снижение цены – 5% На дополнительный объем работ заключен контракт от 30.06.2021 на сумму 131 тыс.руб.
Ул. Владимира Высоцкого	ООО «Капитальный проект» Сумма контракта 110 тыс.руб.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти	66 560 руб.
Выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ»	Электронный аукцион, размещенный 9.06.21 признан несостоявшимся. Открытый конкурс состоялся 18.08.2021 НМЦК 65 189 374,30 руб. Победитель – ООО «Автодоринжиниринг» Цена контракта 65 189 374,30 руб. Снижение цены - 0%. Срок выполнения работ 12.11.2021 Второй участник конкурса ООО «Волгажилстрой», ценовое предложение 59 999 999,00 руб.
Строительный контроль	НМЦК 1 364 564,98 руб. Победитель – ООО «Автодорстрой» Цена контракта 102 341,79 руб. Снижение цены – 92,5%
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. инженерные изыскания	37 496,0 руб.
Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от	НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11% Подрядчик ООО «АТ»

ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти	Срок выполнения работ 01.10.2021 Работы по ул. Спортивная приостановлены в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)	
Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский	По состоянию на 26.07.2021 проектная документация проходит экспертизу. Исполнитель - ООО «Агропарк». Документация в госэкспертизе.
Реконструкция пересечения Обводного и Хрящевского шоссе	Объект регионального значения. Объем финансирования в сумме 6 705 руб. исключен изменениями в бюджет от 11.08.2021
<p><u>Справочно:</u> Контракт на «Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Обводное шоссе г. Тольятти на участке км 0+000 - км 17+100, км 17+800 – км 19+670, расположенной в городском округе Тольятти».</p> <p>НМЦК 19 670 000,00 руб. Победитель открытого конкурса ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕТИ» Цена контракта 19 670 000,00 руб. Снижение цены – 0%. Срок выполнения работ 31.12.2022.</p>	
Корректировка проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти»	<p>Подрядчик ООО «Инвест Групп». Заключен МК № 0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 г. НМЦК 1 512 000 руб. Цена контракта 1 504 440 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 20.10.2021 г.</p> <p>На публичных слушаниях 22.06.2021 по проекту генерального плана жителями вновь заявлена отрицательная позиция по данному объекту.</p> <p>Рабочей группой по Генплану при администрации предложение инициативной группы жителей отклонено.</p>
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену	<p>Подрядчик ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ». Заключен МК № 0842300004020000179_259977 от 23.06.2020 г. НМЦК 1 125 283,75 руб. Цена контракта 1 100 000,0 руб. Падение цены 2,25%. Срок действия контракта 31.12.2020, в том числе получение заключения экспертизы 01.11.2020 Получено положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».</p> <p>Исполнение контракта завершено.</p> <p>Выставлена претензия на сумму 3584,17 руб.. Решением суда по делу № А55-4836/2021 взыскано в пользу Администрации пеней за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту в размере 22 770 руб. 00 коп.</p>
Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе»	<p>НМЦК 6 580 386,16 руб.</p> <p>Победитель ООО «Базис»</p> <p>Цена контракта 5 800 000,00 руб.</p> <p>Снижение цены – 11,86%</p> <p>Срок окончания работ – 01.12.2021</p>
Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство подъездной автомобильной дороги (проезда) от внутриквартального проезда к земельному участку с кадастровым номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36x18 м) по адресу: Самарская	<p>Подрядчик ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»</p> <p>НМЦК 900 426,64 руб. Цена контракта 777 777,00 руб. Падение цены 14%. Работы приняты и оплачены.</p> <p>Выставлена претензия на сумму 1 762,96 руб., не оплачена.</p> <p>Определением о назначении дела к судебному разбирательству от 27 июля 2021 года, (дело № А55-6852/2021 о взыскании пеней с подрядчика в размере 12 949 руб. 98 коп.) иск считать заявленным на сумму взыскания пени в размере 18 705 руб. 54 коп. Судебное заседание назначено на 28 сентября 2021 года.</p>

<p>область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 «Союз»)</p>	
<p>Выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская</p>	<p>НМЦК 4 391 627,50 руб. Победитель ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Предложение 4 369 670 руб. Снижение цены – 17% Срок действия контракта 31.12.2020. Исполнение контракта не завершено. Прохождение трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара», в выдаче техусловий отказано. Подрядчиком подан иск о взыскании фактической стоимости работ. 1. Дело № А55-12484/2021, первоначальная сумма иска 50 000 руб. От истца поступило заявление об увеличении размера исковых требований до 2 526 339 руб. Рассмотрение дела назначено на 28.09.2021. 2. Дело № А55-18658/2021 о взыскании 46 427 руб. 74 коп. убытков.</p>
<p>Выполнение проектно- изыскательских работ капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе</p>	<p>НМЦК 4 916 370,31 руб. Победитель ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Предложение 4 080 587,00 руб. Снижение цены – 17%. Исполнение контракта не завершено. Прохождение трассы в охранной зоне сетей ООО «Газпром трансгаз Самара», в выдаче техусловий отказано. 1. Дело № А55-12485/2021. Подрядчиком подан иск о взыскании 50 000,00 руб. стоимости фактически выполненного объема работ, а также 2 000,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины. От истца поступило заявление о взыскании 2 349 426 руб., в том числе 1 074 638 руб. стоимость результата работ по инженерным изысканиям, 1 274 788 руб. стоимость результата работ по проектированию. а также 34 747,13 руб. расходов по оплате госпошлины. Назначена судебно строительная-техническая экспертиза. Эксперт - Наумов Алексей Николаевич, высшее техническое образование, специалист в области промышленного и гражданского строительства, стаж экспертной деятельности более 12 лет эксперт Ассоциации судебных экспертов (443001, г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, д.152). Экспертиза должна быть проведена, а экспертное заключение представлено в суд в срок до 15.10.2021. Размер вознаграждения эксперта 100 000,00 рублей. Производство по делу приостановлено до получения судом экспертного заключения. 2. Дело №А55-18657/2021 о взыскании 45 668 руб. 56 коп. убытков.</p>
<p>Выполнение проектно- изыскательских работ устройство линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая</p>	<p>НМЦК 1 795 112,15 руб. Победитель ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Предложение 1 786 136,00 руб. Снижение цены – 0,5% Подрядчику 23.11.2020 выставлена претензия на сумму 4 807,68 руб., оплачена. Срок выполнения работ 01.11.2020. Подрядчиком проводятся работы по устранению замечаний ДДХиТ.</p>
<p>Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти</p>	<p>41 530 руб.</p>
<p>Капитальный ремонт автодороги по улице Северная 21/21, от улицы Северной до перекрёстка со строением.27. (площадь 5,54 тыс. м2, протяжённость 0,43 км.) Выполнение работ по капитальному ремонту участка</p>	<p>Подрядчик ООО ГК «ИНТЕРПРАЙЗ». Заключен МК № 0842200002120000277 0842200002120000277 от 16.12.2020 г. НМЦК 44 980 916,09 руб. Цена контракта 41 382 442,81 руб. Срок завершения работ - 01.10.2021 г. Начислены штрафы на сумму 20 000 руб. Подрядчику выставлена претензия на сумму 4 607,49 руб.</p>

подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН».	
Осуществление строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт участка подъездной дороги к производственной базе ООО «ЭКОЛАЙН», расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Северная 21/21а, от улицы Северной до перекрестка со строением 27»	НМЦК 962 591,59 руб. Победитель ООО «Автодорстрой». Цена контракта - 89 863,04,00 руб. Снижение цены – 90,7%. Срок исполнения 31.12.2021
Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:	810 726 руб
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти Объекты в рамках контрактов приведены в таблицах 3 и 4	Подрядчик ООО «Техлайн» НМЦК 199 812 359,96 руб. Цена контракта 178 831 123,96 руб. Падение цены 10,5%. Срок окончания работ – 01.10.2021 г. Сумма контракта увеличена д/с № 1 от 28.06.2021 до 186 904 540,22 руб. Общий процент выполнения работ 34%. Контракт расторгнут 26.07.2021. Фактически оплачено подрядчику 75 534 220,17 руб.
	Подрядчик ООО «Автодоринжиниринг» НМЦК 494 055 830,81 руб. Цена контракта 491 585 551,65 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 01.10.2021 г.
Аукционы, размещенные в связи с расторжением контракта с ООО «Техлайн»	
ул. Громовой, от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: улица Громовой, 92	Аукцион размещен 31.08.2021 НМЦК 22 948 876,80 руб. Окончание подачи заявок 22.09.2021
ул. Мира между ул. Родины и ул. Победы ул. Крупская от бульвара 50 лет Октября до ул. Шлютова ул. Тюленина от улицы Коммунистической до улицы Мурысева	Аукцион размещен 06.08.2021 НМЦК 92 611 496,40 руб. Окончание подачи заявок 30.08.2021 Победитель аукциона ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ» Цена контракта 92 611 496,40 руб. Снижение цены 0%.
Боковой проезд ул. Жукова от дома №1 до дома №35 по ул. Жукова ул. Тополиная (от ул. 70 лет Октября до ул. 40 лет Победы)	Аукцион размещен 31.08.2021 НМЦК 27 310 260,00руб. Окончание подачи заявок 22.09.2021
Ремонт автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену на сумму 3 790,0 тыс. руб.	Подрядчик ООО «АвтоСтрой». Заключен МК № 0842300004020000307_259977 от 20.10.2020 г. НМЦК 3 789 083,95 руб. Цена контракта 3 561 738,91 руб. Падение цены 6%. Срок окончания работ – 15.08.2021 г. По состоянию на 23.08.2021 Работы приняты на сумму 2 741 314,34 руб.
Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Подрядчик ООО «Автодорстрой». НМЦК 1 340 906,43 руб. Цена контракта 289 318,28 руб. Падение цены 78,42%. Срок окончания работ – 01.10.2021 г.
	НМЦК 226 052,77 руб. Подрядчик ООО «ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» Цена контракта 224 922,50 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 01.09.2021 г.
выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти	Подрядчик ООО «СФК-Ремстрой». Заключен МК № 0842300004020000285_259977 от 05.10.2020 г. НМЦК 826 147,50 руб. Цена контракта 822 016,76 руб. Падение цены 0,5%. Срок окончания работ – 31.05.2021 г. Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком,

	исполнителем) обязательств, фактически оплаченных 708 635,30 руб. Исполнение контракта прекращено по соглашению сторон 10.06.2021.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	141 807 руб.
Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти	НМЦК 127 747 993,20 руб. Цена контракта 127 747 993,20 руб. Снижение цены 0%. Подрядчик ООО «Строительно-Производственная Компания «ДорСтрой». Перечень объектов представлен в таблице 5. Срок выполнения работ 01.09.2021 г.
	НМЦК 14 052 988,80 руб. Цена контракта 13 701 664,05 руб. Снижение цены 2,5%. Подрядчик ООО «МАКАНТОН». Перечень объектов представлен в таблице 6. Срок выполнения работ 01.09.2021 г
Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти Место выполнения работ: 1. ул. Бузыцкова от Хрящевского шоссе до дома № 47 по ул.Бузыцкова 2. ул. Грачева от Хрящевского шоссе до пересечения с ул. Бузыцкова	Подрядчик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». НМЦК 2 574 999,60 руб. Цена контракта 1 479 000,06 руб. Падение цены 42,6% Срок окончания работ – не позднее 30.09.2021 г.
Выполнение работ по устройству разворотной площадки из асфальтогранулята в мкр.Северный	НМЦК 1 266 474,00 руб. Цена контракта 1 266 474,00 руб. Снижение цены 0%. Подрядчик ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». Срок выполнения работ не позднее 30.09.2021 г
Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов	Осуществляется ООО "АВТОДОРИНЖИНИРИНГ" в рамках муниципального контракта от 04.10.2019. Сумма контракта 774 564 492,10 руб.

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти ООО «Техлайн» (контракт расторгнут).

Таблица 3

Наименование объектов	Стоимость работ, руб
Центральный район	
ул.Мира между ул. Родины и ул. Победы	70 818 173,69
Обращение с отходами. ул.Мира между ул. Родины и ул. Победы	411 694,81
ул. Крупская от бульвара 50 Лет Октября до ул.Шлютова	3 992 371,30
Обращение с отходами. ул. Крупская от бульвара 50 Лет Октября до ул.Шлютова	10 551,78
Комсомольский район	
ул.Громовой. от ул.Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес:ул.Громовой, 92	98 493 923,30
Обращение с отходами. ул.Громовой. от ул.Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес:ул.Громовой, 92	311 983,10
ул.Тюленина от улицы Коммунистической до улицы Мурысева	4 750 972,70
Обращение с отходами. ул. Тюленина от улицы Коммунистической до улицы Мурысева	41 453,28

	178 831 123,96
--	----------------

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти ООО «Автодоринжиниринг».

Таблица 4

Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Стоимость работ, руб.
ул. Держинского между ул. Ворошилова и ул. 40 лет Победы	80 828 539,33
ул. Держинского между ул. Революционная и световой опорой № 84(89) по ул. Держинского	31 918 724,65
Борковский проезд от ул. Вокзальная, 54 до границы городского округа, южнее здания по адресу: ул. Вокзальная, 44Б	24 717 840,10
ул. Офицерская от ул. Ботаническая до объекта недвижимости, имеющего адрес ул. Офицерская д.8, включая пересечение автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерская	90 457 842,28
Кольцевая транспортная развязка по Южному шоссе - ул. Полякова	14 297 719,72
ул. Полякова от ул. Коммунальная до ул. Офицерская	67 372 924,42
ул. Северная от улицы Цеховая до границы г.о. Тольятти (ул. Степная)	107 447 571,43
ул. Фрунзе между Московским проспектом и ул. Юбилейная	77 014 668,88

Перечень объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по контракту с ООО «ДорСтрой».

Таблица 5

Наименование объектов	Стоимость работ, руб. с НДС 20%
Автозаводский район	
2 квартал, заезд с ул. Революционная к д.5 по бульвару Кулибина	1 556 316,00
2 квартал, проезд бульвар Кулибина от местного заезда ул. Свердлова до тротуара у поликлиники (ул. Свердлова, 82)	4 899 632,40
3 квартал, тротуар по сквозному проезду от ул. Фрунзе д.16 до Ленинского проспекта	2 884 886,40
3а квартал, дорога по Новому проезду.	3 888 782,40
5 квартал, проезд по территории общего пользования от ул. Свердлова к д.25	1 261 114,80
7 квартал, проезд от бульвара Буденного д.8 до ул. Фрунзе	9 363 663,60
7 квартал, проезд от Приморского бульвара до бульвара Буденного д.8	9 148 201,20
9 квартал, дорога по бульвару Туполева (между Туполева д.15 и Туполева д.14, в районе д.12)	2 759 718,00
12 квартал, въезд с ул. Автостроителей к д.94	547 611,60
12 квартал, въезды с бульвара Гая к бульвару Гая д.1 и к бульвару Гая д.3	1 489 350,00
12 квартал, ремонт проезда ул. Автостроителей д.86-84а	625 952,40
15 квартал, местный заезд от д.1 до д.5 по ул. Ворошилова	1 339 857,60
16 квартал, местный заезд от д.48 до д.40А по ул. Тополиная	3 740 161,20
16 квартал, тротуар ул. Автостроителей д.27	118 209,60
18 квартал, тротуар и въезды с ул. Автостроителей	3 131 932,80
14а квартал, проезд и тротуар вдоль домов по ул.40 лет Победы д.47, 47а, 47б	3 054 446,40
20 квартал, проезд и тротуар Рябиновый бульвар д.13	1 186 759,20
20 квартал, проезд южнее ул. Тополиная д.17	790 881,60
32 квартал, сквозной проезд с тротуаром от ул. Юбилейная до ул. Революционная	5 192 316,00
18а квартал, местный заезд от д.8 до д.4 по ул. Офицерская	4 601 199,60
14а квартал, местный заезд от д.49а до д.43д по ул. 40 лет Победы	3 706 683,60
4 квартал, заезд с ул. Держинского к дому №4 по бульвару Курчатова	2 308 359,60
19 квартал, проезд от бульвара Татищева вдоль д.16 по бульвару Татищева	3 489 357,60
Итого	71 085 393,60
Центральный район	

27А квартал, тротуар вдоль ул. Комсомольской	2 770 134,00
27А квартал, тротуар вдоль ул. Мира четная сторона	2 224 184,40
30 квартал, Молодежный бульвар д.33	1 557 134,40
100 квартал, тротуар вдоль ул. Лесной д.64 к школе 21 вдоль ул. Чернышевского	1 453 656,00
122 квартал, проезд возле бульвара 50 лет Октября, д.2	835 718,40
Автозаводское шоссе, д.28,30	1 488 352,80
Квартал 1,17, тротуар по ул. Чапаева	1 697 691,60
Квартал 36,47, тротуар по ул. Мира от ул. Советской до ул. Карла Маркса (чётная сторона)	1 928 187,60
Квартал 46-47, тротуар вдоль ул. Ставропольской от ул. Советской до ул. Садовой	631 501,20
Квартал 149, 150, тротуар по ул. Толстого (нечетная сторона)	1 105 321,20
Микрорайон 3, тротуар по ул. Толстого (четная сторона)	1 986 134,40
Портпоселок, ул. Нагорная, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Морская, проезд к ФАБ	7 867 808,40
Тротуар к Детской многопрофильной больнице, ул. Лесная д.1	734 967,60
Ул. Мира 164	1 391 835,60
Ул. Баныкина 26	2 018 248,80
Въезд к д.40,42 по ул. Комсомольской	681 277,20
127 квартал тротуар вдоль ул. Ларина от ул. Ленина до проезда Жилина	269 695,20
95 квартал, тротуар вдоль ТГУ до ул. Ушакова 53	468 054,00
Итого	31 109 902,80
Комсомольский район	
Ул.Зеленая, от ул. Макарова до лесопарковой зоны	10 390 418,40
Тротуар по ул. Плотинная (западная сторона), проезд от ул. Лизы Чайкиной до ул. Лизы Чайкиной д.81	4 808 994,00
Тротуар по ул. Олимпийская (четная сторона)	2 006 228,40
Тротуар по ул. Механизаторов (нечетная сторона) от ул. Лизы Чайкиной до ул. Механизаторов д.21 корпус2	2 155 596,00
Тротуар между детскими садами по ул. Лизы Чайкиной д.64 и ул. Ярославская д.19	374 168,40
Бульвар Островского	5 817 291,60

Перечень объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по контракту с ООО «Макантон».

Таблица 6

Наименование объектов	Стоимость работ, руб. с НДС
Автозаводский район	
19 квартал, проезд и тротуар по ул. Тополиная д.12,14,16	2 166 551,00
6 квартал, тротуар от бульвара Королева д. 8 к бульвару Королева д.12	1 528 663,50
16 квартал въезды с ул. Автостроителей	1 591 402,41
2 квартал, бульвар Кулибина от бульвара Кулибина ба до ул. Дзержинского	5 999 590,34
5 квартал, тротуар по ул. Свердлова от ул. Юбилейная до бульвара Орджоникидзе	2 415 456,80

Информация администрации, представленная по пункту 5.6 по проведению мероприятий по безопасности дорожного движения и осуществляемых в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021 - 2025 гг.» к существу вопроса отношения не имеет.

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

1. о выполнении работ в разрезе всех контрактов по состоянию на 1 сентября 2021 года в соответствии с наименованием вопроса;
2. о дополнительных претензиях, выставленных подрядчикам по незавершенным работам по состоянию на 01.09.2021;
3. о размещении аукциона и заключении контракта на реконструкцию магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти при отсутствии проекта планировки и межевания территории (отсутствии основания для проектирования)? О качестве подготовки аукционной документации по данному объекту. В какой срок планируется разработка проекта планировки и межевания территории, какой объем средств необходим?
4. о необходимости разработки проектов планировки и межевания территорий для производства аналогичных работ по планируемым к реконструкции магистральным улицам;
5. о перспективах производства работ по объектам:
 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская;
 - выполнение проектно-изыскательских работ капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе, в связи с отказом ООО «Газпром трансгаз Самара» в выдаче технических;
6. о выполнении работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в срок до 01.09.2021 (подрядчики: ООО «Строительно-Производственная Компания «ДорСтрой», ООО «МАКАНТОН»), претензиях к качеству выполненных работ.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2021 год по состоянию на 01.09.2021 г. может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела



Д.В.Замчевский