

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти
о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий
в городском округе Тольятти в 2021 году
(Д-247 от 18.08.2021)

Информация администрации городского округа Тольятти (далее – администрации) о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2021 году представлена в Думу городского округа Тольятти (далее - Дума) администрацией в соответствии с планом текущей деятельности Думы на III квартал 2021 года утвержденным решением Думы от 23.06.2021 № 1000, для рассмотрения вопроса на заседании Думы **22.09.2021 года**.

Постановлением администрации от 10.07.2018 № 2025–п/1 утверждена муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» (в ред. от 15.07.2021 № 2515-п/1, далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрены средства в объеме **20 106,00 тыс. руб.**, в том числе:

- средства областного бюджета - **6 326,00 тыс. руб.**;
- средства бюджета городского округа Тольятти - **13 780,00 тыс. руб.**

- Информация администрацией представлена по состоянию на **10.08.2021 года**.

Анализ исполнения Программы по объемам финансирования в 2021 году представлен в таблице:

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование мероприятий	План в редакции постановления администрации от 15.07.2021 №2515-п/1 (тыс. руб.)	По информации администрации
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах			
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности, всего, в том	221,0	(показатели: 40км/400км) Услуги оказываются в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» в два этапа. Услуги по первому этапу оказаны

Дума городского округа Тольятти
Вх. № Д-247
от 13 " 09 " 2021 г.

	числе		100 %. Кассовое исполнение 134,3 тыс.руб.
	Местный б-т	221,0	
Требуется представление дополнительной информации о фактическом исполнении работ (услуг) на 22.09.2021 года (по исполнению второго этапа), % исполнения.			
1.4	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, всего, в том числе	1 384,0	(показатель: 69 шт.) Распоряжением заместителя главы г.о. Тольятти от 22.07.2021 № 5474-р/5 аншлаги закреплены за МКУ «Тольяттинское лесничество» на праве оперативного управления. Аукцион по изготовлению и установке аншлагов в количестве 16 шт. состоялся 06.08.2021. Цена контракта составляет 292,2 тыс. руб. Экономия - 348,00 тыс. руб. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта 18.08.2021 с ООО «Свобода». Срок окончания работ - 03.09.2021. Заявка на ремонт аншлагов в количестве 33 шт. по состоянию на 10.08.2021 находится на согласовании в департаменте финансов администрации г.о. Тольятти. Муниципальный контракт на изготовление и установку шлагбаумов в количестве 20 шт. по состоянию на 10.08.2021 находится на стадии заключения с ИП «Долгов». Цена контракта составляет 148,00 тыс.руб. Экономия - 2,00 тыс. руб. Срок окончания работ - 16.08.2021.
	Местный б-т	1 384,0	
Требуется представление дополнительной информации о фактическом исполнении работ (услуг) на 22.09.2021 года, % исполнения.			
1.6	Содержание противопожарных ж/бетонных резервуаров (эксплуатация и ремонт пожарных водоемов) всего, в том числе	52,0	(показатели: 3 шт. объемом по 105 м3) - противопожарный ж/бетонный резервуар, расположенный в лесном квартале № 36 Васильевского участкового лесничества Тольяттинского лесничества; - противопожарный ж/бетонный резервуар, расположенный в лесном квартале № 53 Тольяттинского участкового лесничества Тольяттинского лесничества; - противопожарный ж/бетонный резервуар, расположенный в лесном квартале № 14 Тольяттинского
	Местный б-т Обл. б-т	52,0 0,0	

			участкового лесничества Тольяттинского лесничества. Выполнены работы по пополнению запаса воды и покосу травы с вывозом кратностью 1 раз. По информации администрации, все (три противопожарные железобетонные резервуары) находятся в технически исправном состоянии и заполнены водой. Кассовое исполнение - 47,8 тыс. руб. Срок окончания работ - 29.10.2021.
Требуются пояснения администрации (дополнительная информация): - <u>о фактическом исполнении</u> работ (услуг) <i>на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года);</i> - о положении дел с противопожарным железобетонным резервуаром на 1500 м ³ , расположенным в лесном квартале № 5 Тольяттинского участкового лесничества, не принятом в муниципальную собственность г.о. Тольятти в связи с тем, что он находился в технически неисправном состоянии и является объектом незавершённого строительства (предпринятые действия администрации, результаты предпринятых действий администрации).			
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней			
2.2.	Санитарное содержание городских лесов, всего, в том числе:	672,0	(показатели: площадь 350 га) МКУ «Тольяттинское лесничество» заключен муниципальный контракт по санитарному содержанию городских лесов на площади 350 га от 21.04.2021 №1 с подрядной организацией ООО «Свобода» на сумму 672,00 тыс.руб. Срок окончания оказания услуг - 29.10.2021. По состоянию на 10.08.2021 администрация информирует, что работы выполнены на площади 229,4 га. Кассовое исполнение - 409,26 тыс. руб. Работы ведутся.
	<i>Местный б-т</i>	672,0	
Требуетя представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (23.09.2020 года), % исполнения.			
2.3.	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов, всего, в том числе:	704,0	(показатели: объем убранных и утилизированных отходов 600 м³) МКУ «Тольяттинское лесничество» заключен муниципальный контракт по ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов в объеме 600м ³ от 20.04.2021 № 2 с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 704,00 тыс.руб. Срок окончания оказания услуг - 30.06.2021. Работы
	<i>Местный б-т</i>	704,0	

			выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение 704,00 тыс. руб.
2.5.	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, всего, в том числе:	795,0	(показатели: площадь 14,4 га) Срок выполнения работ - IV квартал 2021 года. Кассовое исполнение 0,00 тыс. руб.
	<i>Местный б-т</i>	795,0	
	<i>Обл. б-т</i>	0,0	
Требуется представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года) по выполнению работ (% исполнения).			
Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти			
3.1.	Лесовосстановление, всего (2 839), в том числе:		(показатели: на площади 91,7 га) Администрация информирует, что работы выполнены на площади 66,8 га. Кассовое исполнение 2 155,31 тыс.руб., в том числе:
	<i>Местный б-т</i> (324,0)		323,60 тыс.руб. - местный бюджет;
	<i>Областной б-т</i> (2 515,0)		1 831,71 тыс.руб. - областной бюджет. В соответствии с агротехническими сроками оставшийся объем работ 24,9 га запланирован на осень текущего года.
Требуется представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года) по выполнению работ (% исполнения).			
3.2.	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами всего (3 720,0), в том числе:		(показатели: на площади 766,99 га) Администрация информирует, что выполнены работы на площади 97 га. Кассовое исполнение 315,00 тыс руб., в том числе:
	<i>Местный б-т</i> (1 626,0)		254,00 тыс. руб. - местный бюджет;
	<i>Областной б-т</i> (2 094,0)		61,00 тыс.руб. - областной бюджет. Работы ведутся. Срок окончания работ - 01.10.2021
Требуется представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года) по выполнению работ (% исполнения).			
3.3.	Дополнение лесных культур всего 1 685,0, в том числе:		(показатели: на площади 81,7 га) Работы выполнены на площади 2,2 га. Кассовое исполнение составляет 241,2 тыс.руб., в том числе:
	<i>Местный б-т</i> (198,0)		198,1 тыс.руб. - местный бюджет;
	<i>Областной б-т</i> (1 487,0)		43,1 тыс.руб. - областной бюджет. В соответствии с агротехническими сроками оставшийся объем работ 79,5 га запланирован на осень текущего года.
Требуется представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года) по выполнению работ (% исполнения).			
3.4.	Обработка почвы под лесные культуры всего (492,0), в том числе:		(показатели: на площади 98 га) Администрация информирует, что работы выполнены на площади 15 га. Кассовое исполнение 75,0 тыс.руб., в том числе:
	<i>Местный б-т</i> (456,0)		39,0 тыс.руб. - местный бюджет;
	<i>Областной б-т</i> (36,0)		36,0 тыс.руб. - областной бюджет. Оставшийся объем работ запланирован на осень


		текущего года в целях подготовки почвы под посадку 2022 года.
Требуется представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года) по выполнению работ (% исполнения).		
3.5	Реализация общественного проекта «Возродим наш лес» - восстановление участка лесного квартала № 17, участка лесного квартала № 48, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы всего, в том числе:	259,0
	<i>Местный б-т</i>	65,0
	<i>Областной б-т</i>	194,0
Администрация информирует, что документы для заключения соглашения направлены в Правительство Самарской области 11.06.2021. В связи с лесным пожаром, произошедшим 10.07.2021 в лесном квартале № 17 Тольяттинского участкового лесничества Тольяттинского лесничества, в адрес департамента внутренней политики Самарской области 20.07.2021 направлено письмо о замене в общественном проекте «Возродим наш лес» данного лесного участка на другой лесной участок. Согласно ответу, для замены лесного участка требуется проведение собрания граждан, подтверждающее данное решение. В соответствии с постановлением администрации г.о. Тольятти от 09.08.2021 № 2726-п/1 «О проведении собрания граждан» срок проведения собрания граждан по вопросу замены вышеуказанного лесного участка - 18.08.2021.		
Требуется представление дополнительной информации (пояснений) на дату рассмотрения вопроса (22.09.2021 года) в части замены в общественном проекте «Возродим наш лес» лесного участка.		
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами		
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти всего, в том числе:	5 951,0
	<i>Местный б-т</i>	5 951,0
Администрация информирует, что в данном мероприятии учтены затраты на содержание учреждения, включающие оплату труда и закупку необходимых товаров, работ, услуг для нужд учреждения. По состоянию на 10.08.2021 кассовое исполнение -3 698,21 тыс. руб.		
Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды		
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке всего, в том числе:	1 332,0
	<i>Местный б-т</i>	1 332,0
Администрация информирует, что по состоянию на 10.08.2021 на территории дендропарка выполнены работы по устройству приствольных лунок, поливу декоративных деревьев в		

			количестве 290 штук и кустарников в количестве 10 штук кратностью 7 раз , покос газона с вывозом травы на площади 5,5 га . Кассовое исполнение - 470,00 тыс.руб. Работы ведутся. Срок окончания работ - 29.10.2021.
Требуется представление дополнительной информации о фактическом исполнении работ (услуг) на 22.09.2021 года, % исполнения.			
Итого по Программе всего, в том числе:			20 106,0
Местный б-т			13 780,0
Областной б-т			6 326,0

Предлагаем администрации представить пояснения (уточненную, актуализированную информацию, включая % исполнения) в разрезе всех мероприятий Программы на дату рассмотрения вопроса на заседании Думы (22.09.2021 года).

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2021 году может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом заключения.

Начальник отдела



Д.В. Замчевский

Тихонова Л.В.
28-05-67 (1142)