

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год
(Д-110 от 05.04.2020 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) за 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.02.2021г. № 755-п/1.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

Размер финансирования мероприятий Программы корректировался в течение отчетного периода постановлениями администрации городского округа Тольятти от 12.02.2020 № 428-п/1, от 30.03.2020 № 914-п/1, от 30.04.2020 № 1275-п/1, от 23.07.2020 № 2214-п/1, от 30.07.2020 № 2300-п/1, от 02.12.2020 № 3664-п/1.

Финансирование за счет бюджетных источников соответствует финансированию, определенному решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решения Думы от 09.12.2020 № 774) на выполнение мероприятий Программы в 2020 году в сумме 178 803,0 тыс. руб.

В отчетном периоде было запланировано и подлежало финансированию 2 мероприятия 1 Задачи «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования».

Фактическое исполнение по итогам отчетного периода, в том числе в разрезе мероприятий Программы составило:

Таблица 1

Мероприятие	Объем финансирования, тыс.руб.			Отклонения		
	План	Факт	Касса	факт-план	% исполнения	касса-факт
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	55 653,00	55 653,00	55 653,00	0,00	100,00	0,00
Федеральный бюджет	45 468,00	45 468,00	45 468,00	0,00	100,00	0,00

Д-110
16.04.21

	61, 61 а, 63	ремонт тротуаров		
10	б-р Гая, 1, 7, 9, 11	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров	ООО УК «Уютный Дом»	5 000
11	ул. Мира, 48	обеспечение освещением, оборудование детской площадкой	ООО «ТЭМ»	1 500
12	ул. Баныкина, 10, ул. Жилина, 62	установка скамеек, оборудование детской площадкой	ООО «ТЭМ»	2 250
13	ул. Советская, 74, 74А, ул. Мира, 64, 66, 68	ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещением	ООО «ТЭМ»	8 500

По благоустройству общественных территорий городского округа Тольятти отмечаем следующее.

В 2020 году работы выполнены на следующих объектах:

Таблица 3

Наименование объекта	Подрядная организация	Сумма, руб.
устройство уличного освещения на Центральной площади	ООО «ЕВРОСТРОЙ»	6 834 216,17
монтаж кабельных линий на Центральной площади	ООО «ЛИДЕР СТРОЙ»	465 530,21
Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (1 и 2 этап)	ООО ИК «Траст»	83 421 842,94
устройство системы автополива газонов	ООО «КСК»	3 171 963,64
Набережная Комсомольского района (2 этап)	ООО «АТРИКС»	1 050 682,00
Сквер по ул. Жилина (от ул. Мира до пл. Свободы) (1 этап)	ООО «ПЛЮС»	9 369 356,77
Велопешеходная дорожка по ул. Матросова, ул. Громовой (в том числе территория возле памятника У. Громовой) (1 этап)	ООО «ПРОФИ С»	12 823 418,97
Территория стадиона в мкр. Федоровка (2 этап)	ООО «СПЕЦ»	299 986,81
ИТОГО		118 149 231,58

Обращаем внимание, что муниципальный контракт на «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти: Центральная площадь» (Демонтажные работы, прокладка кабельных линий, монтаж закладных деталей, монтаж шкафов, монтаж фонарей, светильников, видеокамер) с НМЦК 8 128 526,40 рублей заключен на сумму 7 264 862,48 рублей. Фактически выполненный и оплаченный объем работ 6 834 216,17 рублей.

Согласно информации администрации «контракт не исполнен подрядчиком на сумму 430 646,31 руб. в связи с непредвиденными обстоятельствами при выполнении работ по устройству уличного освещения на Центральной площади, а именно наличием бетона при выполнении земляных

работ, не предусмотренного сметой и техническим заданием. Контракт был расторгнут и заключен на сумму фактически выполненных работ».

На портале госзакупок содержится соглашение о расторжении контракта от 23.12.2020. Заключен новый контракт с ООО «Лидер строй» на сумму, сопоставимую с суммой неисполнения контракта.

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

- по сложившейся ситуации (причинах) при выполнении работ по устройству уличного освещения на Центральной площади, повлекшей фактическое неисполнение контракта и заключение контракта с новым исполнителем работ;
- по оплате ООО «ПЛЮС» и ООО «Факел» неустойки и предпринятых действиях для истребования неустойки;
- о причинах невключения УФАС в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ФАКЕЛ».


Достижение показателей конечного результата:

Таблица 4

№	Наименование показателей конечного результата	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения показателя, (%)
1	Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	Ед.	190	190	100
2	Доля проинвентаризированных территорий	%	-	-	-
3	Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично	Ед.	19	19	100

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела



Замчевский Д.В.