



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл.Свободы, 4, г.Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

29.10.2021, № 8621/1
На № 01-25/322 от 24.09.2021

Председателю Думы
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!


В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г., информацию Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 на 01.09.2021г.

Докладчик: Павлова Юлия Геннадьевна – и.о. руководителя департамента городского хозяйства.

Приложение: Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 на 01.11.2021г. – на 10 л.

Глава городского округа

Н.А. Ренц



Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 на 01.11.2021г.

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2021 году запланировано выполнение следующих задач:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»;
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;
- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы».

По Задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено 200 934 тыс. руб., в том числе 199 100 тыс.руб. средства бюджета г.о.Тольятти, 1 834 тыс.руб. – внебюджетные средства.

В целях реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе



предпроектные работы и изыскания» разрабатывается проектная документация на благоустройство территорий г.о. Тольятти на сумму 2 100 тыс.руб.:

1) заключен договор с ООО СК "НСК" № 479-дг/2.1 от 11.03.2021 на сумму 250,00 тыс.руб. на подготовку проектной документации (б-р Татищева, 1; ул. Баныкина от жилого дома №68 до южной стороны дома №16 по ул. Карбышева).

2) заключен договор с ООО "ЛАвр" № 0842300004021000122_259977 от 19.04.2021 на сумму 866,20 тыс.руб. на подготовку проектной документации (площадь Денисова; Центральная площадь; сквер ул. Носова).

Нераспределенный остаток 983,80 тыс.руб. планируется использовать для размещения муниципального заказа на разработку проектной документации в 4 квартале 2021 года.

Также по для реализации мероприятий 1.2 – 1.7 по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий предусмотрено 198 834 тыс. руб. по ГРБС - ДГХ для благоустройства дворовых и общественных территорий.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту, восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров, проездов по Ул. Родины, 40, работы завершаются.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и устройству детских, спортивных площадок, установке МАФ. работы завершаются.

работы завершаются на выполнение работ по валке и обрезке аварийно опасных и сухостойных деревьев. Дата выполнения работ – 31.11.2021 г.

По предоставлению субсидий на выполнение работ по благоустройству по состоянию на 01.11.2021 г. заключены (в том числе в стадии заключения) 92 договора из 117 (на 100 придомовых территорий из 119). По состоянию на 01.11.2021 г. работы выполнены на 61 территории. На 20 территориях работы ведутся. (Приложение). Оплачено 30 договоров на сумму 52,8 млн.руб.

- по Задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»;

Мероприятие 4.1.5. Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой

План финансирования – 4,00 тыс.руб.



По мероприятию оплачена госпошлина в размере 3,5 тыс.руб. на получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС.

Мероприятие 4.1.6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений (далее ГТС).

План финансирования – 196,00 тыс.руб.

Заключены следующие муниципальные контракты с АО «МАКС»:

□ от 18.03.2021 № 492-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление набережной Комсомольского района» на сумму 23,2 тыс.руб. Период страхования с 31.03.2021 г. по 30.03.2022 г. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

□ от 18.03.2021 № 37/136-4923009/491-дг/2.1 по добровольному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление набережной Комсомольского района» на сумму 38,3 тыс.руб. Период страхования с 31.03.2021 г. по 30.03.2022 г. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

□ от 24.09.2021 № 871-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление набережной Центрального района» на сумму 23,2 тыс.руб. Период страхования с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

□ от 24.09.2021 № 872-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Пирс в Автозаводском районе» на сумму 23,2 тыс.руб. Период страхования с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

□ от 24.09.2021 № 870-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово» на сумму 23,2 тыс.руб. Период страхования с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

□ от 24.09.2021 № 37/136-4923047/869-дг/2.1 по добровольному страхованию объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово» на сумму 53,92 тыс.руб. Период страхования с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %.



Неиспользуемый остаток средств по мероприятию в размере 10,98 тыс. руб. сложился в связи с перерасчетом стоимости добровольного страхования ГТС. Заключение МК по мероприятию более не планируется.

Мероприятие 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 1 179 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ИП Чернов Андрей Федорович от 19.04.2021 № 586031/551-дг/2.1 на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений (прочистка лотков лестничного спуска на ГТС «Берегоукрепление Комсомольского района») на сумму 73,85 тыс. руб. Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %;

Заключен муниципальный контракт от 06.07.2021 № 0842300004021000242_259977 с ООО «ЭКО ТЕХНОЛОДЖИ» на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений на сумму 1 105,00 тыс. руб. Срок выполнения работ – 29.10.2021 г. Освоение средств фактическое 837,08 тыс. руб (75,8 %). На отчетную дату планируется освоение средств 100%.

По Задаче 5 муниципальной программы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»:

в бюджета на 2021 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 5 838 тыс. руб. на спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях 12-ти общеобразовательных учреждений и 10-ти дошкольных учреждений, а также на благоустройство (ремонт спортивных площадок и ограждения) территорий 4-х общеобразовательных учреждений, в т.ч. 4 438 тыс. руб. по мероприятию 5.2 (Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей), 1 400 тыс. руб. по мероприятию 5.3 (Благоустройство территорий детских садов).

Данные субсидии утверждены Решением Думы от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».



К середине августа работы по спилу и обрезке деревьев выполнены в полном объеме во всех образовательных учреждениях. В результате спилено и обрезано более 700 деревьев.

Работы по ремонту спортивных площадок и ограждения территорий завершены в полном объеме во всех 4-х школах к середине сентября текущего года.

- По Задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы"»

Мероприятие 12.3 Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти

План финансирования – 19 162 тыс. руб., из них:

- 11 880 тыс.руб. – ГРБС – ДГХ;
- 7 282 тыс.руб. – ГРБС - МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО).

В настоящее время реализован общественный проект "Веселое детство", направленный на восстановление детской и спортивной площадок на дворовой территории МКД №48 по пр. Степана Разина на сумму 3 411 888,09 руб. (Исполнитель- ООО "ТЛТ-ДОРСТРОЙ").

В целях выполнения в 2021 году мероприятий по реализации общественных проектов по отрасли ЖКХ:

- «Безопасные дороги» – организация парковочных мест по ул. Есенина, д. 2, в рамках которого планируется выполнить работы по валке деревьев и выкорчевке пней, расширению 2-х участков и восстановлению твердого покрытия дворового проезда, устройству тротуара из сборных железобетонных плит, переносу 2-х столбов наружного освещения на общую сумму 1 983 316,80 руб., готовится аукционная документация на проведения торгов в октябре месяце. Исполнение запланировано на ноябрь 2021 г.

- «Обсерватория» – восстановление детской площадки по ул. Лизы Чайкиной, 23, в рамках которого планируется выполнить работы по устройству детской площадки на полимерном покрытии из полиуретановой пигментированной



композиции, восстановлению твердого покрытия пешеходной дорожки и подхода к площадке, установке 4 единиц игрового оборудования, 1-й информационной стойки, 10-и лавочек и 10-и урн, металлического секционного ограждения, на общую сумму 6 466 640,40 рублей, направлена документация в Правительство Самарской области для заключения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета для софинансирования данного проекта. Исполнение запланировано на ноябрь 2021 г.

В целях реализации в 2021 году мероприятий по общественному проекту - "Спорт - наша формула успеха" - устройство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 9».

13.04.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области № 52-и.

При проведении аукциона Главным управлением организации торгов Самарской области 26.07.2021 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от участников. Повторный аукцион, проведенный 24.08.2021, также признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Основной причиной отсутствия заявок является значительное увеличение стоимости строительных материалов и материалов, применяемых при изготовлении спортивного оборудования (металл, щебень, асфальт и проч.).

Проведены расчеты по уменьшению объемов работ, решается вопрос о проведении повторного аукциона при условии согласования в Правительстве Самарской области.

По мероприятию 13.1 «Устройство и ремонт контейнерных площадок» утвержден план финансирования в сумме 1 361 тыс. руб. В настоящее время актуализируется перечень территорий для устройства контейнерных площадок. Размещение муниципального заказа запланировано на 4 квартал 2021 года.

И.о. руководителя
департамента
городского хозяйства



Ю.Г. Павлова

Субсидии			
1.7. Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>			
Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания			
Автозаводский район			Примечание
2	1	Ул. Свердлова, 19	Договор заключен/заключение
5	2	Пр-т Степана Разина, 49	Договор заключен/заключение
Центральный район			
14	3	Б-р Ленина, 10	Договор заключен/заключение
	4	Ул. Ленинградская, 40	
Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>			
Автозаводский район			
2	1	Пр-т Московский, 27	Договор заключен/заключение
	2	Пр-т Московский, 33	Договор заключен/заключение
3	3	Ул. Фрунзе, 41, 43 Московский, 47	Договор заключен/заключение
4	4	Б-р Гая, 14	
5	5	Б-р Туполева, 8	Договор заключен/заключение
6	6	Пр-т Степана Разина, 50	Договор заключен/заключение
8	7	Б-р Гая, 5	Договор заключен/заключение
9	8	Ул. Тополиная, 2	Договор заключен/заключение
	9	Ул. Тополиная, 4	Договор заключен/заключение
	10	Ул. Тополиная, 6	Договор заключен/заключение
1	11	Ул. Свердлова, 48	Договор заключен/заключение
	12	Ул. Свердлова, 52	Договор заключен/заключение
	13	Ул. Юбилейная, 7	Договор заключен/заключение
	14	Б-р Курчатова, 4, ул. Юбилейная, 1	Договор заключен/заключение
2	15	Ул. Свердлова, 47	Договор заключен/заключение
3	16	Б-р Буденного, 10	Договор заключен/заключение
	17	Б-р Королева, 24	Договор заключен/заключение
	18	Б-р Приморский, 34	Договор заключен/заключение
4	19	Б-р Курчатова, 13	Договор заключен/заключение
	20	Б-р Луначарского, 21	Договор заключен/заключение
	21	Ул. Дзержинского, 31	Договор заключен/заключение
5	22	Пр-т Ленинский, 14	
	23	Б-р Туполева, 11	Договор заключен/заключение
		Б-р Туполева, 13	Договор заключен/заключение
6	24	Пр-т Степана Разина, 48	Договор заключен/заключение
	25	Пр-т Степана Разина, 91	Договор заключен/заключение
7	26	Ул. Офицерская, 6Б	Договор заключен/заключение

	27	Ул. Автостроителей, 50	Договор заключен/заключение
		Б-р Космонавтов, 32	Договор заключен/заключение
	28	ул. Дзержинского, 44	Договор заключен/заключение
8	29	Ул. Автостроителей, 84А	Договор заключен/заключение
	30	Ул. 40 лет Победы, 104	Договор заключен/заключение
	31	Ул. 40 лет Победы, 47	Договор заключен/заключение
9	32	Ул. 70 лет Октября, 22А,	Договор заключен/заключение
		Ул. 70 лет Октября, 26	Договор заключен/заключение
	33	Ул. 70 лет Октября, 41	Договор заключен/заключение
	34	Б-р Татищева, 20	Договор заключен/заключение
10	35	Ул. Тополиная, 42	
	36	Ул. 40 лет Победы, 34	Договор заключен/заключение
	37	Ул. 40 лет Победы, 24	Договор заключен/заключение
1	38	Пр-т Московский, 1	Договор заключен/заключение
	39	Ул. Дзержинского, 79	Договор заключен/заключение
	40	Ул. Революционная, 4	Договор заключен/заключение
2	41	Ул. Революционная, 24	Договор заключен/заключение
5	42	Пр-т Ленинский, 36	Договор заключен/заключение
	43	Ул. Фрунзе, 4	Договор заключен/заключение
	44	Б-р Орджоникидзе, 13, 7	
6	45	Пр-т Ст. Разина, 80	
9	46	Б-р Татищева, 1	
	47	Ул. Тополиная, 23	Договор заключен/заключение
10	48	Ул. Тополиная, 41	Договор заключен/заключение
	49	Ул. Тополиная, 33	
Центральный район			
15	50	Ул. Мира, 111	Договор заключен/заключение
16	51	Ул. Лесная, 62	Договор заключен/заключение
17	52	Ул. Горького, 92	Договор заключен/заключение
	53	Ул. Ленина, 56	Договор заключен/заключение
14	54	Ул. Гидростроевская, 5, 7	
	55	Ул. Жилина, 60	
	56	Ул. Жилина, 62	Договор заключен/заключение
	57	Ул. Ушакова, 64	Договор заключен/заключение
	58	Ул. Карла Маркса, 82	Договор заключен/заключение
	59	Ул. Карла Маркса, 86	Договор заключен/заключение
	60	Ул. Советская, 89	Договор заключен/заключение
	61	Ул. Победы, 58А	Договор заключен/заключение
15	62	Ул. Мира, 125	Договор заключен/заключение
	63	Ул. Мира, 137	Договор заключен/заключение
16	64	Ул. Карла Маркса, 60	Договор заключен/заключение
	65	Ул. Карла Маркса, 64	Договор заключен/заключение
	66	Б-р Молодежный, 7	Договор заключен/заключение
	67	Б-р Молодежный, 13	Договор заключен/заключение

	68	Ул. Мира, 70	Договор заключен/заключение
	69	Ул. Мира, 76	
17	70	Ул. Ленина, 52	
	71	Ул. Горького, 45	
	72	Ул. Горького, 51	Договор заключен/заключение
	73	Ул. Горького, 53	Договор заключен/заключение
	74	Ул. Ленина, 78	Договор заключен/заключение
	75	Ул. Новопромышленная, 13	
	76	Ул. Толстого, 17	Договор заключен/заключение
	77	Ул. Толстого, 20Б	Договор заключен/заключение
Комсомольский район			
11	78	Ул. Есенина, 12	Договор заключен/заключение
	79	Ул. Механизаторов, 17	
12	80	Ул. Куйбышева, 18	Договор заключен/заключение
13	81	Ул. Гидротехническая, 7	Договор заключен/заключение
Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>			
Автозаводский район			
1	1	Б-р Кулибина, 5	Договор заключен/заключение
	2	Ул. Революционная, 2	Договор заключен/заключение
3	3	Б-р Приморский, 32	Договор заключен/заключение
4	4	Ул. Дзержинского, 31	Договор заключен/заключение
		ул. Юбилейная, 5	Договор заключен/заключение
5	5	Ул. Ворошилова, 26	Договор заключен/заключение
6	6	Б-р Приморский, 9	Договор заключен/заключение
	7	Пр-т Ст. Разина, 67	Договор заключен/заключение
7	8	Ул. Офицерская, 4Г	Договор заключен/заключение
10	9	Ул. 70 лет Октября, 5	Договор заключен/заключение
	10	Ул. Тополиная, 27	Договор заключен/заключение
	11	Ул. 40 лет Победы, 30	Договор заключен/заключение
Центральный район			
14	12	ул. Белорусская, 2, 4	
	13	ул. Гидростроевская, 5	
	14	ул. Ушакова, 51	
15	15	ул. Мира, 111	Договор заключен/заключение
16	16	ул. Тимирязева, 74	Договор заключен/заключение
Комсомольский район			
12	17	ул. Матросова, 12	Договор заключен/заключение
	18	ул. Матросова, 24	Договор заключен/заключение
	19	ул. Ярославская, 43, 45, 39	Договор заключен/заключение
	20	пр-д Майский, 66	Договор заключен/заключение
	21	пр-д Майский, 68	Договор заключен/заключение
	22	пр-д Майский, 5	Договор заключен/заключение

Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>

Автозаводский район			
9	1	Ул. Автостроителей, 11	Договор заключен/заключение
Центральный район			
17	2	Ул. Ленина, 64	Договор заключен/заключение
Комсомольский район			
12	3	ул. Вавилова, 19, 21, 23, 25	Договор заключен/заключение
	4	ул. Новосадовая, 6, 8	Договор заключен/заключение
	5	ул. Новосадовая, 10, 12, 14, 16	Договор заключен/заключение
	6	ул. Новосадовая, 11, 13, 15	Договор заключен/заключение
	7	ул. Куйбышева, 18	Договор заключен/заключение

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства



Ю.Г. Павлова