



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, д. 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

14.11.2023 № 83-77/1

На №

Председателю Думы
городского округа Тольятти

Рузанову С.Ю.

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 27.09.2023 г. № 33 «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2023 года» направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы городского округа Тольятти информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.11.2023 год.

Докладчик: Толстенко Евгений Станиславович – и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение: информация на 12 л.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

14.11.23

**Информация о выполнении муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024
годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.11. 2023 год.**

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году реализуются следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»;
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;
- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы».

На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 363 341 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 1 646 тыс.руб.



– внебюджетные средства (Решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы от 18.10.2023 № 38).

По **Задаче 1** «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий».

Плановый объем финансирования 214 833 тыс.руб., из них 213 187 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти, 1 646 тыс.руб. – внебюджетные средства.

В отчетном периоде по мероприятиям 1.1 -1.4 заключены следующие муниципальные контракты на общую сумму 128 404 тыс.руб., в том числе:

- подготовку проектной документации на общую сумму 1 995 тыс.руб., кассовое исполнение 1 663 тыс.руб.;

- на устройство площадки для выгула собак с ООО «ПрофиСервисТольятти» на сумму 7 719 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 0 тыс.руб.;

- на устройство площадки для временной парковки на общую сумму 1 744 тыс.руб., кассовое исполнение 1 744 тыс.руб.;

- на устройство детских площадок, ремонт спортивных площадок, установка ограждений и реализация общественных инициатив с ООО «ПрофиСервисТольятти» по благоустройству территорий на сумму 21 364 тыс.руб., кассовое исполнение 100%;

- на устройство экстрим-парка с ООО «ФЕДЕРАЛЬ» на сумму 22 437 тыс.руб., кассовое исполнение 22 437 тыс.руб.;

- на ремонт пешеходных дорожек с «ИП Алешин» на сумму 250 тыс.руб., кассовое исполнение 250 тыс.руб.;

- на ремонт внутриквартального освещения на сумму 1 795 тыс.руб., кассовое исполнение 1 729 тыс.руб.;

- на валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев с «ИП Кабилов» на сумму 1 100 тыс.руб., кассовое исполнение 1 100,00 тыс.руб.;



- на ремонт твердых покрытий проездов, тротуаров ООО «ПДС-СТРОЙ», на сумму 70 000 тыс.руб., кассовое исполнение 100%.

По мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланировано финансирование в объеме 80 638 тыс.руб.,

По состоянию на 13.11.2023 заключено 32 соглашений с управляющими компаниями на сумму 72 347,6 тыс.руб. ведется приемка работ.

По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях».

Плановый объем финансирования - 10 000 тыс.руб.

Реализуется мероприятие благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях - создание карманного парка на территории западнее дома № 46 по ул. Лесная.

20.10.2023 объявлен запрос котировок в электронной форме на сумму 8 128 557,12 рублей. 02.11.2023 заключен договор с ООО "СТРОЙСЕРВИС" на сумму 7 990 000 руб.

По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов».

Плановый объем финансирования - 5 582 тыс.руб.

Мероприятие 4.1.4. Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 1 414,00 тыс.руб.

Заключен МК с ООО «Альянс» от 27.03.2023 №0842300004023000048 на сумму 1 413,75 тыс. руб. на преддекларационное обследование объекта «ГТС дамбы на п/острове Копылово Комсомольского р-на».

Работы выполнены в срок, в полном объеме.

Освоение средств – 100,00 %



Мероприятие 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений.

План финансирования – 186 тыс.руб.

Освоение средств – 95 %.

– По мероприятию заключен МК с ПАО «Ингосстрах» от 17.04.2023 № 279-дг/2.1 на сумму 65,25 тыс. руб по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти». Работы выполнены в срок, в полном объеме. Освоение средств – 100 %.

Освоение средств – 100 %;

По мероприятию заключены следующие МК с АО «Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС»):

– МК от 20.10.2023 № 637-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 26,1 тыс. руб; Освоение средств – 100 %;

– МК от 20.10.2023 № 635-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта ГТС «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти» на сумму 34,8 тыс. руб; Освоение средств – 100 %;

– МК от 20.10.2023 № 636-дг/2.1 по обязательному страхованию объекта «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 26,1 тыс. руб; Освоение средств – 100 %;

по добровольному страхованию объекта ГТС «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 23,36 тыс. руб. Освоение средств – 69 %;

В результате уточнения стоимости услуг сложилась экономия денежных средств в размере 10,390 тыс. руб. Остаток средств по мероприятию не планируется к использованию.



Мероприятие 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 2 194,00 тыс. руб.

Заключению МК планируется до конца ноября 2023 года на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений на полную сумму по мероприятию.

Освоение средств – 0 %;

Мероприятие 4.1.8. Ремонт объектов гидротехнических сооружений

План финансирования – 1 788 тыс. руб.

Размещена аукционная документация на сумму в размере 1 788 тыс. руб. для заключения заключению МК на ремонт ГТС Берегоукрепление Комсомольского, и Центрального районов и Дамбы на полуострове Копылово.

Подведение итогов торгов назначено на 10.11.2023 года.

Освоение средств – 0 %;

По Задаче 5 вышеуказанной муниципальной программы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» в бюджете на 2023 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере **25 231 тыс. руб.** на следующие мероприятия :

мероприятие 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» **20 585 тыс.руб.,** в т.ч.

- спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях 10-ти образовательных учреждений (МБУ №№ 3, 13, 19, 21, 56, 67, 71, 86, МБОУ ДО ДТДМ, МБОУ ДО ДМЦ),

- ремонт твердых покрытий на территориях 11-ти общеобразовательных учреждений (МБУ №№ 13, 20, 26, 34, 48, 55, 60, 61, 66, 76, 79),

- ремонт ограждения территории 2-х школ (МБУ №№ 66, 71),
- приобретение и установка спортивного оборудования на территории 1 школы (МБУ «Школа № 72»);

мероприятие 5.3. «Благоустройство территорий детских садов» 4 646 тыс.руб., в т.ч.

- спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях 10-ти дошкольных учреждений (МБУ №№ 2, 41, 45, 46, 54, 76, 84, 138, 199, МАОУ № 27),
- ремонт твердых покрытий (МАОУ № 200), ремонт твердых покрытий и приобретение, установка МАФ на территориях 2-х детских садов (МБУ №№ 34, 50).

По состоянию на 01.11.2023 все планируемые мероприятия выполнены в образовательных учреждениях в полном объеме за исключением мероприятия по приобретению и установке МАФ на территории МБУ детский сад № 50 «Синяя птица». В настоящее время подрядной организацией игровое оборудование доставлено в дошкольное учреждение, с 24.10.2023 выполняются работы по его установке. В срок до 31.10.2023 МАФ будут установлены.

По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовалось одно мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест».

Благоустройство знаковых и социально-значимых мест уточненный бюджет составил сумму 64 451 тыс.руб. В отчетном периоде заключены следующие муниципальные контракты:

- №0842300004023000190 от 29.05.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на общую сумму 1 638 006 руб. на выполнение работ по устройству художественной подсветки стелы Ладья» на кольцевой развязке ул. Борковская и Южного шоссе, работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- № 417-дг/2.1 от 15.06.2023 с ООО "ФЕДЕРАЦИЯ-Т" на общую сумму



583,14 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству территории Парка Победы в Автозаводском районе (подготовительные работы по демонтажу асфальтобетона и валке деревьев), работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- № 416-дг/2.1 от 15.06.2023 с ООО "ФЕДЕРАЦИЯ-Т" на общую сумму 599 632,31 руб., на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к стеле «Радость труда», юго-восточнее здания, имеющего адрес б-р Приморский, 37, работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- № 0142300010023000023 от 10.08.2023 с ООО "ФЕДЕРАЦИЯ-Т" на общую сумму 3 400 000,00 руб., на выполнение работ по благоустройству Парка Победы в Автозаводском районе работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- № 0842300004023000351 от 31.08.2023 с ООО "СТРОЙ СИТИ" на общую сумму 6 073 800,96 руб., на выполнение работ по благоустройству территории, расположенной западнее ул.Мира, д.88А, работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- № 0142300001023000022 от 10.08.2023 с ООО " ФЕДЕРАЦИЯ-Т " на общую сумму 9 200 000,00 руб., на выполнение работ по благоустройству площадки боевой техники в парке Победы, работы выполнены, оплачены 100%;

- № 0842300004023000327 от 04.09.2023 с ООО " ФЕДЕРАЦИЯ-Т " на общую сумму 37 117 581,14 руб., на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к стеле "Радость труда" работы выполнены, кассовое исполнение 0%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству знаковых и социально значимых мест: Скульптурная стела "Ладья"

По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения



муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти».

Плановый объем финансирования - 37 038 тыс.руб.

По департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 14 556,92640 тыс. руб. на реализацию общественного проекта «Спорт, здоровье, жизнь!» – создание спортивной площадки и велороликового трека по ул. Комсомольской, д. 78 (МБОУ ДО ДТДМ).

13.02.2023 подписано постановление Правительства Самарской области № 100 «Об утверждении распределения в 2023 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов».

20.06.2023 заключено Соглашение между администрацией г. о. Тольятти и правительством Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области.

27.07.2023 по итогам проведения закупочных процедур заключен контракт с ООО «СТРОЙСНАБСЕРВИС». К настоящему времени выполнены работы по устройству искусственного покрытия (резиновая крошка) на спортивных площадках, завершаются работы по устройству тротуаров, закупается стационарное оборудование, ведутся работы по укладке брусчатки на центральной площадке и велороликовом треке. В связи с неисполнением условий контракта (завершение работ в срок до 30.09.2023) образовательным учреждением ведется претензионная работа.

- По мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы») в



2023 году реализовано 17 общественных проектов (100% от общего числа запланированных к реализации), в том числе:

Наименование общественного проекта	Стоимость, руб.	Финансирование (руб.)		
		Область	Город	Инициативные платежи
«Маленькая страна» - устройство детской площадки в сквере 20 квартала по ул. 70 лет Октября между д.24 и д.34	1 881 655,66	1 016 470,39	432 736,92	432 448,35
«Спорт для всех» - восстановление спортивной площадки по ул. Мира, д. 58, д.60А	1 982 669,84	1 046 453,14	456 060,86	480 155,84
«Место встречи» - благоустройство сквера в границах д.49 по проспекту Степана Разина, д. 3а, д.3б, д.9 по Ленинскому проспекту	747 739,00	425 687,81	171 991,19	150 060,00
«Беззаботное детство» - восстановление детской площадки по ул. Революционной, д.11	1 086 064,91	636 200,00	249 794,00	200 070,91
Воркаут в каждом дворе» – устройство спортивной площадки по Московскому проспекту, д.11, д.13	1 091 051,34	641 100,00	250 941,00	199 010,34
«Восстановим сквер» - благоустройство сквера 11 квартала севернее проспекта Степана Разина, д.71	883 369,39	530 100,00	203 174,00	150 095,39
«Лучшее детям» - устройство детской площадки по Цветному бульвару между д.8 и д.14	1 866 167,66	862 915,93	429 302,07	573 949,66

«Мир детства» - восстановление детской площадки по бульвару Королева, д.13	3 666 301,16	2 077 692,87	843 378,33	745 229,96
«Спорт и я – лучшие друзья» - восстановление спортивной площадки по ул. Лесной, д.54, д.56, д.58	2 320 988,44	1 387 000,00	533 827,00	400 161,44
«Со спортом – к новым рекордам!» - обустройство спортивной площадки по ул. Офицерской, д. 6, д.6 а, д.6 б, д.6 в, д.6г	2 256 986,27	1 337 900,00	519 106,00	399 980,27
«Малышок» - восстановление детской площадки по ул. Ленинградской, д.52, д.56	721 804,69	435 681,31	166 033,69	120 089,69
«Спорт для всех» - устройство спортивной площадки по ул. Спортивной между д.57 и д.59	2 382 758,28	1 357 933,94	548 216,06	476 608,28
«Иградом» - восстановление детской площадки по ул. Калмыцкая, д.44, д.46, д.48 в сумме 1 539,5 тыс.руб.;	2 421 439,45	1 539 500,00	556 982,28	324 957,17
«Благоустроим 5 квартал» - благоустройство дворовой территории по ул. Юбилейной, д.19, д.23, бульвару Орджоникидзе, д.12	633 120,48	392 400,00	145 602,41	95 118,07
«Островок детства» - восстановление детской площадки по ул.40 лет Победы, д.30	1 300 568,90	826 251,48	299 217,42	175 100,00



«Мир детства» - восстановление детской площадки по улице Офицерской, д.7, д.9	3 238 354,42	2 093 272,30	744 949,68	400 132,44
«Союз сильных» - устройство площадки для панна футбола по бульвару Буденного, д.20	1 373 773,62	892 900,00	315 967,00	164 906,62
	29 854 813,51	17 499 459,17	6 867 279,91	5 488 074,43

В целях реализации общественных проектов администрацией городского округа Тольятти был заключен муниципальный контракт от 21.08.2023 № 0142200001323016129_259977 с ООО «Профи Сервис Тольятти», срок исполнения контракта 11.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение контракта 100%.

- По мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» в 2023 году запланирована реализация 3 инициативных проекта, ответственным исполнителем по которым является ДГХ, из которых реализованы 2 инициативных проекта:

- «МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЛОЩАДКА» стоимостью 1 508 771,00 руб., инициативные платежи не предусмотрены;

- «Устройство площадки семейного отдыха «Выше радуги!» стоимостью 3 800 296,63 руб. (в том числе инициативные платежи в размере 60 000,00 руб.).

Инициативные проекты реализованы в рамках муниципального контракта от 18.08.2023 года № 0842300004023000310_259977, заключенного администрацией городского округа Тольятти с ООО «Профи Сервис Тольятти», срок исполнения контракта 03.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%.

В целях реализации инициативного проекта «Долгожданная парковка на территории дома № 63 по ул. Юбилейной» стоимостью 1 873 403,53 руб.



(в том числе инициативные платежи в размере 188 000,00 руб.) открытый конкурс в электронной форме на сумму 1 720 399,69 рублей объявлен 17.10.2023.

Муниципальный контракт с победителем (ИП Прокофьев А.С.) на сумму 1 650 000 рублей в стадии подписания.

По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» запланировано одно мероприятие 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы)» по ответственному исполнителю ДГХ с финансированием в сумме 2 100,0 тыс. руб., в том числе:

- 500,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 600,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства областного бюджета на реализацию мероприятия предоставлены в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 №522 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2024 годы», на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области №31-522-2022 от 27.06.2022, заключенного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт на 828,9 тыс.руб. с «ИП Алешин». Работы выполнены в полном объеме, кассовое исполнение 100%.

В работе находится мероприятие по ремонту контейнерных площадок на территории 26 квартала Центрального района на сумму 1 100 тыс.руб.

