



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

03.04.2013

№ 1179

Об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год (Приложение №1).

2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

2.1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107.

Срок – I квартал 2014 года.

2.2. Предоставлять в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы информацию о работе, проводимой мэрией, по внесению изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Мэр

С.И.Андреев

Председатель Думы

А.В.Денисов

000789

Отчёт
о выполнении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период
до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти
от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (далее - Программа).

1) По разделу «Демографическое развитие городского округа Тольятти». В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти в 2012 году:

Численность населения	В Программе (до 2015 года)	Фактические данные	%
Всего, человек	721 664	719 397	99,7%
в том числе:			
Автозаводский район	438 846	441 620	100,6%
Центральный район	159 058	158 887	99,9%
Комсомольский район (с учётом пос.Поволжский)	123 761	118 890	96,1%
Самарская область	3 119 000	3 213 700	103,0%

Фактическая численность населения городского округа Тольятти по итогам 2012 года практически соответствует данным, учтённым при подготовке Программы.

2) По разделу «Доходы населения городского округа Тольятти».

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2012 год в Программе не предусмотрен, что, соответственно, не позволяет осуществить анализ поставленных целей и задач, отражённых в Программе.

Данный недостаток Программы будет устранён при последующей корректировке.

3) По разделу «Жилищное строительство».

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

Площадь жилья	В Программе (до 2015 года)	Фактические данные 2012 года	%
Всего (общая площадь), тыс.м ²	1 818,02	130,867	7,2

Отдельно учёт по показателю «Жилые помещения» не ведётся.

Объём ввода жилья отдельно по годам реализации в Программе не предусмотрен.

Низкий уровень ввода жилья в 2012 году по отношению к объёмам, отражённым в Программе, соответствует о завышенных данных, учтённых при разработке Программы.

В связи с отсутствием застройки земельных участков, учтённых при разработке Программы, требуется актуализация Программы в части корректировки уровня объёма ввода жилья и мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4) По разделу «Состояние коммунальной инфраструктуры».

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2012 год в Программе не предусмотрен.

Данный недостаток Программы будет устранён при последующей корректировке.

5) По разделу «Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

В связи с предоставлением организациями коммунального комплекса фактических данных по реализации услуг за 2012 год в апреле 2013 года, предоставить информацию об оценке потребления товаров и услуг по состоянию на 02.04.2013 не представляется возможным.

6) По разделу «Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов».

Представлен анализ выполнения мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов (Приложения №1, 2, 3, 4 к отчёту).

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со следующим объёмом финансирования в 2012 году:

Система коммунальной инфраструктуры	Объём финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2012 году (тыс.руб.)	Фактическая реализация в 2012 году (тыс.руб.)
Водоснабжение (Приложение №1)	41 434,7	3 786
Водоотведение и очистка сточных вод (Приложение №2)	36 737,1	0
Теплоснабжение (Приложение №3)	86 803,7	0
Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов (Приложение №4)	0	0

В таблице указан объём финансирования только тех мероприятий, финансирование которых (полностью или частично) было запланировано в 2012 году.

В связи с отсутствием реализации мероприятий, включённых в Программу, требуется их актуализация в части сроков реализации, стоимости и источника финансирования.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» выполнение Программы осуществляется путём реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

По состоянию на 01.01.2013 в городском округе Тольятти реализуются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса:

- ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2010 год - первое полугодие 2013 года, утверждённая решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №303.

Поступление средств (без учёта налога на прибыль и резервного фонда) за счёт тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 30 807 тыс.руб., что составляет 58% от утверждённого объёма финансирования инвестиционной программы, в том числе:

- по водоснабжению - 16 490 тыс.руб. (56,1%);
- по водоотведению - 14 317 тыс.руб. (61,9%).

В 2012 году были выполнены проектно-изыскательские работы магистральных сетей водопровода до м/р «Набережная» на сумму 3 786 тыс.руб., что составляет 12,9% от объёма финансирования инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению.

- ОАО «ТЕВИС» по теплоснабжению на 2012-2014 годы (утверждённая приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.04.2012 №92);

Поступление средств (без учёта налога на прибыль и резервного фонда) за счёт тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 7 256 тыс.руб., что составляет 5,0% от утверждённого объёма финансирования инвестиционной программы.

Мероприятия, включённые в инвестиционную программу, не реализовывались в связи с недостаточным объёмом финансирования.

- ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы (утверждённая решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2012 №932).

Мероприятия, включённые в инвестиционную программу, не реализовывались, в связи с отсутствием средств за счёт платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Также в конце 2012 года приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 13.12.2012 №424 утверждена инвестиционная программа ОАО «Волжская ТГК» на 2012-2014 годы.

У других организаций, отражённых в Программе, инвестиционные программы отсутствуют.

В связи с изменением федерального законодательства для утверждения инвестиционных программ требуется разработка и утверждение

соответствующих схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Деятельность по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод вместо энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ» с апреля 2012 года осуществляет ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Деятельность по водоснабжению и очистке сточных вод вместо ООО «Тольяттикаучук» с 2013 года осуществляет ЗАО «Тольяттисинтез».

3. В сфере утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО).

Единственным источником финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) ТБО является надбавка к тарифу.

Полигоны ТБО «Узюково» и «Тимофеевский» не осуществляют деятельность по приёму ТБО, и рекультивация данных полигонов возможна только за счёт бюджетных средств и участия в целевых экологических программах.

Деятельность по утилизации (захоронению) ТБО вместо МУП «ПО КХ г.Тольятти» осуществляет МУПП «Экология».

Программа будет корректироваться в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно на основании схем и программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Председатель Думы
городского округа

А.В.Денисов



Приложение №1
к отчёту о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

**Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти за 2012 год**

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2012 году		Фактическая реализация в 2012 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Водоснабжение							
ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»							
Модернизация вращающихся водоприёмных сеток на водозаборных сооружениях	ед.	3	40 000	0,5	отдельно не выделено	0	0
Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений	ед.	24	60 000	4	отдельно не выделено	0	0
ОАО «ТЕВИС»							
Модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-101	ед.	1	7 220,1	1	7 220,1	0	0
Строительство участка водопроводной сети от Ут19А до Ут13-3 в по ул. 40 лет Победы, Ду 300 мм	п.м	1 500	4 919,6	500	отдельно не выделено	0	0
Строительство станции подкачки на участке водопровода, проложенного от ВНС-02	ед.	1	24 864,2	1	24 864,2	0	0
Строительство водовода от ОСВ ОАО «АВТОВАЗ» до ВНС-03	п.м	5 168	11 846,2	1 300	отдельно не выделено	0	0

Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до пр.Степана Разина, Ду 600 мм	п.м	3 300	18 368,1	1 100	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей водоснабжения	п.м	1 600	7 908,7	400	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной, Ду 800	п.м	2 200	16 979,3	1 100	отдельно не выделено	ПИР	3 786
Строительство ВНС-03	ед.	1	158 000	0,5	отдельно не выделено	0	0
Строительство подземного водозабора Ягодный	ед.	1	1 600 369,2	0,2	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей водоснабжения	п.м	4 150	21 041,7	830	отдельно не выделено	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация существующих сетей водоснабжения	п.м	91 000	489 442,2	13 000	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Соцгородской	ед.	5	41 151,1	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный	ед.	5	42 792,3	2	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское Море-1	ед.	3	15 455,7	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский	ед.	2	17 068,5	1	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду 300 мм по б-ру Ленина от ул.Банькина до ул.Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм	п.м	620	1 684,6	620	1 684,6	0	0
Модернизация насосной станции 2-го подъёма на водозаборе Комсомольский	ед.	1	2 244,1	1	2 244,1	0	0

Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское Море-1	ед.	3	15 455,7	1	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода ДУ 300 мм по бул.Ленина от ул.Банькина до ул.Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм	п.м	620	3 177,6	620	3 177,6	0	0
Модернизация насосной станции 2-го подъёма на водозаборе Комсомольский	ед.	1	2 244,1	1	2 244,1	0	0
Строительство водоводов Д=500 мм от проектируемого водовода Д=500 мм на пересечении ул.Интернациональной и ул.Л.Толстого до мкрн. 2, 10 планировочного района Северный с закольцовкой внутриквартальных сетей	п.м	3 000	32 630,8	1 000	отдельно не выделено	0	0
ЗАО «СВ-Поволжское»							
Модернизация сетей	п.м	10 500	36 102	1 500	отдельно не выделено	0	0
Эрлифтование скважин	ед.	5	6 609	1	отдельно не выделено	0	0
Всего:					41 434,7		3 786

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году. Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

Приложение №2
к отчёту о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

**Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти за 2012 год**

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2012 году		Фактическая реализация в 2012 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Водоотведение и очистка сточных вод							
ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»							
Модернизация подводящих сетей очистных сооружений канализации	п.м	10 000	200 000,00	4 000	отдельно не выделено	0	0
Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации	ед.	1	2 710 370,40	0,15	отдельно не выделено	0	0
ОАО «ТЕВИС»							
Строительство автоматизированных станций мониторинга сточных вод	ед.	6	60 938,30	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации	п.м	720	7 633,70	180	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации вдоль ул.40 лет Победы в районе ул.Дзержинского и ул.Тополиной	п.м	1 740	6 525,30	240	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации	п.м	1 850	20 120,10	370	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации от ул.70 лет Октября	п.м	490	2 006,9	490	2 006,9	0	0

Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе ул.Ворошилова	п.м	420	1 720,2	420	1 720,2	0	0
Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе ул.Ботаническая	п.м	210	860,1	210	860,1	0	0
Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе Ботанического сада	п.м	210	860,1	210	860,1	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1 000 мм	п.м	8 900	207 950,40	1 270	отдельно не выделено	0	0
Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 1 000 мм от КНС-125 до очистных сооружений ООО «Тольяттикаучук» с увеличением диаметра до 1 200 мм	п.м	3 607	49 066,70	1 207	отдельно не выделено	0	0
Модернизация КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности	ед.	1	8 264,5	1	8 264,5	0	0
Замена насосного оборудования на КНС-6 п.Поволжский	ед.	2	1 695,1	2	1 695,1	0	0
Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1 000 мм	п.м	8 900	149 346,70	1 270	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральной сети канализации до КНС-7	п.м	3 000	11 705,10	1 000	отдельно не выделено	0	0

Строительство канализационной насосной станции в районе Северный	ед.	1	19 264,1	1	19 264,1	0	0
Модернизация КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности	ед.	1	2 066,1	1	2 066,1	0	0
ЗАО «СВ-Поволжское»							
Модернизация существующих канализационных сетей	п.м	7 000	28 632,60	1 000	отдельно не выделено	0	0
ООО «Тольяттикаучук»							
Модернизация очистных сооружений канализации	ед.	1	919 291,20	0,15	отдельно не выделено	0	0
Всего:					36 737,1		

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году. Целевые индикаторы системы водоотведения и очистки сточных вод отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

Приложение №3
к отчёту о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

**Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти за 2012 год**

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2012 году		Фактическая реализация в 2012 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Теплоснабжение							
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»							
Модернизация 12 т/магистралей от ТК-45 до ТК-7 МШ т/магистралей с увеличением диаметра с Ду-200-250 до Ду 400 мм	пог. м в двухтрубном исчислении	651	64 467,0	216,9	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 4 магистралей от ТК-12А до ТК 12/16 с увеличением диаметра с Ду 400 до Ду 700 мм <11>	пог. м в двухтрубном исчислении	786	20 928,5	785,5	20 928,5	0	0
Модернизация изоляции от ТК-37 Ш т/магистралей до ТК-37/7 V т/магистралей Ду 300 мм	пог. м в двухтрубном исчислении	760	56 191,0	380,0	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 1 000 мм <12>	пог. м в двухтрубном исчислении	984	44 777,2	331,4	отдельно не выделено	0	0
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой расходомеров	ед.	33,00	98 438,0	11,0	отдельно не выделено	0	0
Тольяттинская ТЭЦ							
Модернизация 4 магистралей от ТК-12А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 700 мм	пог. м в двухтрубном исчислении	786	62 785,5	785,5	62 785,5	0	0

Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду 400 до Ду 700 мм	пог. м в двухтрубном исчислении	984	134 331,8	331,4	отдельно не выделено	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350	пог. м в двухтрубном исчислении	2 500	158 855,3	500	отдельно не выделено	0	0
Строительство тепловой камеры и врезка разводящей теплосети, Ду 100 мм	ед.	3	840,3	2	840,3	0	0
ОАО «ТЕВИС»							
Модернизация ЦТП-31, 52, 92, 101, 111, 131, 142 (установка насосов с ЧРП, систем автоматизации, учёта энергоресурсов, диспетчеризации, автоматизированной арматуры)	ед.	7	34 962,4	2	отдельно не выделено		
Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350	пог. м в двухтрубном исчислении	3 000	228 856,8	1 500	отдельно не выделено	0	0
Строительство тепловых камер и межплощадочных и магистральных сетей	пог. м в двухтрубном исчислении	3 300	216 292,6	1 100	отдельно не выделено		
Строительство тепловых камер и врезка разводящей теплосети, Ду 150 мм	ед.	1	444,6	1	444,6	0	0
Строительство тепловых камер и врезка разводящей теплосети, Ду 250 мм	ед.	1	504,8	1	504,8	0	0
Строительство тепловых камер и межплощадочных магистральных сетей	пог. м в двухтрубном исчислении	9 100	625 282,9	отдельно не выделено	1 300	0	0
Всего:					86 803,7		

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году. Целевые индикаторы системы теплоснабжения отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

Приложение №4
к отчёту о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

**Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти за 2012 год**

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2012 году		Фактическая реализация в 2012 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов							
МУПП «Экология»							
Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона «Узюково»	комплекс		209 548,99		отдельно не выделено	0	0
Всего:						0	0

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.
Целевые индикаторы системы сферы утилизации (захоронения) ТБО отдельно на 2012 год в Программе не выделены.