



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

23.09.2015

№ 813

**Об информации мэрии о выполнении подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.09.2015**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.09.2015, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по состоянию на 01.09.2015:

1) с учетом подписанных мэрией с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области дополнительных соглашений на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1 (далее - Подпрограмма), в 2015 году планируются денежные средства в размере 1 116 347,49 тыс.руб., в том числе 934 600,49 тыс.руб. - средства областного бюджета, 181 747,0 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти;

001939

2) на выполнение работ по строительству дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в соответствии с Подпрограммой запланированы денежные средства в размере 288 896,62 тыс.руб. (257 811,25 тыс.руб. - средства областного бюджета, 31 085,37 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти):

- заключены муниципальные контракты на сумму 285 193,36 тыс.руб. (257 811,25 тыс.руб. - средства областного бюджета, 27 382,11 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти);

- работы по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского выполнены на 62% от общего объема работ по контракту, в том числе на 33% от планового объема 2015 года, при сроке завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 30.11.2015;

- мероприятие по строительству автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной на сумму 3 502,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти планируется к исключению из перечня мероприятий Подпрограммы на 2015 год в связи с отсутствием субсидий из областного бюджета;

3) на выполнение работ по реконструкции дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в соответствии с Подпрограммой запланированы денежные средства в размере 1 206,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти на подготовку документации по планировке территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе:

- подготовлено техническое задание и заявка для проведения открытого конкурса в электронной форме;

4) на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в 2015 году в соответствии с Подпрограммой запланированы денежные средства в размере 17 201,0 тыс.руб., в 2016 году – 16 347,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти:

- заключен муниципальный контракт на проектирование капитального ремонта 4 автомобильных дорог на сумму 17 201,0 тыс.руб. и муниципальный контракт на проектирование ремонта 32 автомобильных дорог на сумму 16 345,93 тыс.руб. (с оплатой в 2016 году), срок завершения работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами – 31.08.2015;

5) на выполнение работ по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в соответствии с Подпрограммой запланированы денежные средства в размере 131 939,65 тыс.руб. (117 953,19 тыс.руб. - средства областного бюджета, 13 986,46 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти):

- работы выполнены на 79,7%, в том числе на объектах: ул.Жилина (от ул.Мира до ул.Баныкина) – 99%; ул.Шлюзовая (от ул.Железнодорожная

до ул.Никонова) – 96%; ул.Льва Яшина (от Южного шоссе до ул.70 лет Октября) – 44%, при сроке завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 30.10.2015;

б) на выполнение работ по ремонту автодорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в соответствии с Подпрограммой запланированы денежные средства в размере 327 296,59 тыс.руб. (294 200,42 тыс.руб. - средства областного бюджета, 33 096,17 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти):

- работы по ремонту 9 объектов на сумму 315 189,7 тыс.руб. выполнены на 65%, при сроке завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом – 30.10.2015, полностью завершены работы по ремонту автомобильной дороги через лесной массив (Лесопарковое шоссе, участок ул.Комзина от ул.Инженерная до пересечения с Комсомольским шоссе);

- полностью завершены работы по ремонту автомобильной дороги по ул.Инженерная на сумму 75,37 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- направлена заявка для проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту кольцевой транспортной развязки ул.Тополиная – ул.Дзержинского – ул.40 лет Победы на сумму 7 101,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

7) на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти с учетом подписанного 17.08.2015 мэрией с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области дополнительного соглашения запланированы денежные средства в размере 351 953,0 тыс.руб. (266 780,37 тыс.руб. - средства областного бюджета, 85 172,63 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти):

- заключен муниципальный контракт с ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» на сумму 350 193,24 тыс.руб.;

- в Автозаводском районе из 42 объектов работы ведутся на 9 объектах, полностью завершены работы на 4;

- в Комсомольском районе из 22 объектов работы ведутся на 7 объектах, полностью завершены работы на 2;

- в Центральном районе из 32 объектов работы ведутся на 6;

- срок завершения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 31.10.2015;

8) неисполнение мэрией рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 761 «Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.06.2015» в части:

- представления в Думу графиков выполнения в 2015 году подрядными организациями работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти;

- ежемесячного представления в постоянную комиссию по городскому хозяйству в электронном виде информации о ходе выполнения Подпрограммы.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

1) представить в Думу информацию:

- об исполнении муниципального контракта, заключенного с ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» на сумму 17 201,0 тыс.руб. на проектирование капитального ремонта автомобильных дорог, и муниципального контракта, заключенного с ООО «М-Строй» на сумму 16 345,93 тыс.руб. на проектирование ремонта автомобильных дорог;

- об итогах проведения конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь»;

- о причинах длительного срока подготовки документов для проведения открытого конкурса в электронной форме для проведения работ по планировке территории ул.Тополиная от ул.70 лет Октября до Южного шоссе;

2) принять исчерпывающие меры по своевременному и качественному выполнению подрядными организациями в 2015 году работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

4. Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу графики выполнения в 2015 году подрядными организациями работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).



Д.Б.Микель