



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

12.10.2016

№ 1207

Об отчете мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год

Рассмотрев представленный мэрией отчет о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Отметить:

1) цели и задачи, отраженные в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107 (далее - Программа), в 2015 году достигнуты не в полном объеме;

2) из запланированных на 2015 год в Программе мероприятий в рамках развития системы водоснабжения не осуществлялись мероприятия:

- ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»: «Модернизация вращающихся водоприемных сеток на водозаборных сооружениях»; «Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений»; «Увеличение производительности очистных сооружений»;

- ООО «Волжские коммунальные системы»: «Замена существующей насосной установки на установку насосов с частотным регулированием на ВНС-1 мкр Поволжский»;

- ЗАО «СВ-Поволжское»: «Модернизация сетей»; «Эрлифтование скважин»; «Замена насосного оборудования»;

3) из запланированных на 2015 год в Программе мероприятий в рамках развития системы водоотведения не осуществлялись мероприятия:

002390

- ООО «Волжские коммунальные системы»: «Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «ТольяттиАзот» с увеличением диаметра до 1000 мм»;

- ЗАО «СВ-Поволжское»: «Модернизация существующих канализационных сетей»; «Замена насосного оборудования»;

- ЗАО «Тольяттисинтез»: «Модернизация очистных сооружений канализации»;

4) из запланированных на 2015 год в Программе мероприятий в рамках развития системы теплоснабжения не осуществлялись мероприятия:

- ОАО «Волжская ТГК»: «Модернизация 3 магистрали (ул.Лесная) от ТК-18 до ТК-46 с увеличением диаметра с Ду 400 мм до Ду 500 мм, от ТК-46 до ТК-48 с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм»;

- ООО «Волжские коммунальные системы»: «Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350»;

- ОАО «ТЕВИС»: «Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Д 250-350», «Строительство тепловых камер и межплощадочных магистральных сетей»;

5) из запланированных на 2015 год в Программе мероприятий в рамках утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов не выполнен биологический этап рекультивации полигона «Тимофеевский № 2» МУП «Экология».

2. Утвердить отчет мэрии о выполнении Программы за 2015 год согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).



Д.Б.Микель

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА,
УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ОТ 17.06.2009 № 107, ЗА 2015 ГОД**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107 (далее - Программа).

I. По разделу «Демографическое развитие городского округа Тольятти».

В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти на декабрь 2015 года:

Численность населения	Прогноз 2015 год	Факт 2015 год	Темп роста (%)
Всего, человек	723 832	712 619	98,5
в том числе: Автозаводский район	440 164	436 103	99,1
Центральный район	159 536	158 838	99,6
Комсомольский район (с учетом микрорайона Поволжский)	124 132	117 678	94,8

Фактическая численность населения городского округа Тольятти на декабрь 2015 года ниже планового показателя на 1,5%. Причиной отклонения послужила миграционная убыль населения, которая в 2015 году составила 8,2 тыс.чел.

Численность населения	Прогноз факт 2009 год	Прогноз факт 2015 год	Темп роста (%)
Всего, человек	719 504/721 752	723 832/712 619	100,6/98,7
в том числе: Автозаводский район	437 532/441 553	440 164/436 103	100,6/98,8
Центральный район	158 582/157 298	159 536/158 838	100,6/101,0
Комсомольский район (с учетом микрорайона Поволжский)	123 389/122 901	124 132/117 678	100,6/95,8

Фактическая численность населения городского округа Тольятти на конец 2015 года ниже показателя 2009 года на 1,3%.

Убыль населения отмечена в Комсомольском (-4,2%) и Автозаводском (-1,2%) районах, в Центральном районе прирост составил 1,0%.

II. По разделу «Доходы населения городского округа Тольятти».

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2015 год в Программе не предусмотрен.

Последним периодом, в котором отражен показатель изменения денежных доходов населения, является 2010 год. Анализ данных 2015 года по отношению к данным 2010 года отражен в таблице:

Наименование показателя	Прогноз факт 2010 год (руб.)	Факт 2015 год (руб.)	Темп роста (%) (факт 2015 к прогнозу 2010 / факт 2015 к факту 2010)
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в городском округе Тольятти	23 283/ 17 417,3	29 708,6*	127,6/ 170,6
Среднемесячная номинальная заработная плата по Российской Федерации	25 232/ 20 952	33 981	134,7/ 162,2
Средний размер назначенных пенсий по Российской Федерации	6 145/ 6 177,4	10 888,7	177,2/ 176,3
Прожиточный минимум в среднем по Российской Федерации	5 460/5 902**	9 452**	173,1/160,1
для трудоспособного населения	5 899/6 367**	10 187**	172,7/160,0
для пенсионеров	4 343/4 683**	7 781**	179,2/166,2

Индекс потребительских цен по Самарской области	106/ 107,8	112,7	106,3/ 104,5
Индекс потребительских цен по Российской Федерации	107/ 108,8	112,9	105,5/ 103,8

* по крупным и средним предприятиям (данные предварительные)

** за IV квартал 2015 года

Фактические данные за отчетный 2015 год, по сравнению с плановым 2010 годом, показывают, что рост прожиточного минимума превышает рост средней заработной платы, как по Российской Федерации, так и по городскому округу Тольятти.

III. По разделу «Жилищное строительство».

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

Площадь жилья	В Программе (до 2015 года)	Планируемая площадь вводимого жилья в 2015 году	Фактические данные 2015 года	%, фактической к планируемой площади в 2015 году
Всего (общая площадь) (тыс.кв.м)	1 818,02	260,00	278,799	7,23%

В 2015 году на территории городского округа Тольятти общая площадь введенного жилья составила - 278,799 тыс.кв.м, что на 44,4% больше, чем в 2014 году – 193,018 тыс.кв.м.

IV. По разделу «Состояние коммунальной инфраструктуры».

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2015 год в Программе не предусмотрен.

1. Существующее положение.

Функционирование систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти характеризуется следующими аспектами.

1) Система теплоснабжения.

Коммунальное теплоснабжение в городском округе Тольятти осуществляется двумя крупными теплоснабжающими организациями - ОАО «Волжская ТГК» (с 15.06.2015 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») и ОАО «ТЕВИС», в микрорайоне Поволжский - ЗАО «Поволжская ТЭК» снабжает теплом коммунальных потребителей микрорайона от котельной БМК-34.

До января 2014 года поставку тепловой энергии Комсомольского района осуществляло ООО «Волжские коммунальные системы».

Единой теплоснабжающей организацией по городскому округу Тольятти с августа 2014 года является ОАО «Волжская ТГК» (в настоящее время филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»).

При общей протяженности 670,6 км, в 2-х трубном исчислении процент ветхих сетей составляет 41% (275,8 км).

Средний процент износа оборудования на объектах теплоснабжения составляет: на котельных – 73%, на тепловых сетях – 77%.

Около 25% тепловых сетей эксплуатируются свыше 25 лет, 50% сетей – от 20 до 25 лет и 25% сетей – до 20 лет.

Потери тепловой энергии (в горячей воде, далее - ГВС) при передаче по тепловым сетям от Тольяттинской ТЭЦ – 15,7%, от ТЭЦ ВАЗа – 9,0%; котельная БМК-34 – 10,3%.

2) Система газоснабжения.

Газоснабжение городского округа Тольятти осуществляется по газопроводу высокого давления Самара - Тольятти от ГРС-19 и ГРС-10.

Эксплуатирующей организацией единого газораспределительного комплекса является ООО «Средневолжская газовая компания» (далее - ООО «СВГК»).

На обслуживании предприятия находятся:

- 715,549 км наружных газовых сетей;
- 54 газораспределительных пункта;
- 162 шкафных газораспределительных пункта.

Существующие мощности городских газораспределительных станций и газопроводов соответствуют заявленным потребителями нагрузкам по газоснабжению и обеспечивают существующую потребность в газоснабжении.

Примерно 60 км, или 9%, тольяттинских газопроводов уже превысили нормативный срок эксплуатации. В результате проведенной независимыми экспертными организациями диагностики данные сети признаны работоспособными, выявленные наиболее проблемные участки (около 20 км), требующие первоочередного вмешательства, включены в планы реконструкции ООО «СВГК».

Уровень газификации существующего жилищного фонда города на 01.01.2016 составляет 98,8%.

Не газифицированными на 01.01.2016 остаются четыре жилых массива города:

- в Центральном районе - 43 индивидуальных жилых дома в микрорайоне Загородный и 150 индивидуальных жилых домов в микрорайоне Тимофеевка-2;
- в Комсомольском районе - 40 индивидуальных жилых домов в микрорайоне Федоровка, Станция Канал, 312 индивидуальных жилых домов в микрорайоне Новоматюшкино.

3) Система водоснабжения.

Общая протяженность городских водопроводных сетей составляет 1 106,8 км. Около 33% водопроводных сетей эксплуатируются свыше 30 лет и требуют замены. Доля сетей, нуждающихся в замене, не снижена, что связано с недостаточностью финансирования организациями коммунального комплекса программных мероприятий. Финансирование предусматривалось

исключительно за счет тарифа на подключение либо собственных средств организаций коммунального комплекса.

Средний физический износ насосных станций I и II подъемов составляет 69,6%.

Для поддержания проектной мощности подземных водозаборов необходимо строительство 4-5 артезианских скважин в год взамен вышедших из строя, а также модернизация насосного оборудования артезианских скважин.

Уровень износа водозабора из поверхностного источника составляет 70%, станции очистки воды (ОСВ) – 60%.

Гарантирующими организациями определены ОАО «ТЕВИС» и ООО «Волжские коммунальные системы» (далее - ООО «ВоКС») в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.04.2014 № 1081-п/1 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территориях городского округа Тольятти». Основные показатели отчетных данных базируются на результатах деятельности вышеуказанных организаций.

Анализ удельного расхода электроэнергии на водоснабжение и аварийных отключений потребителей (статистика отказов) приведен в таблице:

Показатели	ООО «ВоКС»		ОАО «ТЕВИС»	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
Удельный расход электроэнергии на водоснабжение (кВт.ч./м ³)	0,82	0,81	0,251	0,201
Потери воды	18,02%	15,87%	9,9%	12,0%
Количество аварий/отказов в системе водоснабжения	0/564	0/459	0/335	0/214

Таким образом по сравнению с 2014 годом:

- в сфере холодного водоснабжения ООО «ВоКС» за 2015 год потери воды в сетях снизились на 2,15%, удельный расход электроэнергии на подачу воды снизился на 1,2%, что обусловлено реализацией в отчетном году ООО «ВоКС» мероприятий по энергосбережению;

- в сфере холодного водоснабжения ОАО «ТЕВИС» за 2015 год потери воды в сетях превысили прошлогодний показатель на 2,1% при уменьшении количества отказов, одной из причин чего является присоединение участков нового строительства к магистральным сетям большого диаметра, удельный расход электроэнергии на подачу воды снизился на 19,9%, что обусловлено реализацией в отчетном году ОАО «ТЕВИС» мероприятий по энергосбережению.

Анализ по выполняемым перекидкам в 2014 и 2015 годах приведен в таблице:

Объемы перекидок водопроводных сетей	2014 год	2015 год
Центральный район ООО «ВоКС»	1 282 м	0 м
Комсомольский район ООО «ВоКС»	425 м	942 м
Автозаводский район ОАО «ТЕВИС»	4 016 м	1 500 м
Всего по городу:	5 723 м	2 442 м

Контроль качества воды источников водоснабжения и питьевой воды, подаваемой в централизованные системы водоснабжения, осуществляется Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Тольятти в рамках обеспечения государственного социально-гигиенического мониторинга и водоснабжающими организациями в рамках производственных программ.

В 2015 году качество подземных вод действующих водозаборов и прошедшей очистку воды из поверхностного источника в основном отвечало требованиям стандартов, предъявляемым к питьевой воде. Отклонение по химическим показателям составляло 0,02%, что существенно меньше нормативно-допустимых 5%. Отклонения в части бактериальной безопасности в централизованных системах водоснабжения не выявлены.

Результаты мониторинга свидетельствуют о санитарно-эпидемиологической безопасности воды в централизованных системах водоснабжения городского округа Тольятти в 2015 году, качество питьевой воды оставалось стабильным и оценивается как вода доброкачественная, безопасная в эпидемическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу.

4) Система водоотведения.

При общей протяженности канализационных сетей 1 176,4 км ветхие сети составляют 44%. Средний процент износа канализационных сетей составляет 79%. Средний физический износ оборудования насосных канализационных станций составляет ОАО «ТЕВИС» - 50%, ООО «ВоКС» - 35%.

Гарантирующими организациями определены ОАО «ТЕВИС» и ООО «ВоКС» в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.04.2014 № 1081-п/1 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территориях городского округа Тольятти». Основные показатели отчетных данных базируются на результатах деятельности вышеуказанных организаций.

Показатели удельного расхода электроэнергии на водоотведение и количества засоров (статистика) приведены в таблице:

Показатели	ООО «ВоКС»		ОАО «ТЕВИС»	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
Удельный расход электроэнергии на водоотведение (кВт.ч./м ³)	0,41	0,37	0,018	0,02
Количество засоров в системе водоотведения	5 204	4 978	1 844	1 550

Анализ по выполняемым перекладкам канализационных сетей в 2014 и 2015 годах приведен в таблице:

Объемы перекладок канализационных сетей	2014 год	2015 год
Центральный район ООО «ВоКС»	68 м	282 м
Комсомольский район ООО «ВоКС»	767 м	478 м
Автозаводский район ОАО «ТЕВИС»	1 647 м	1 100 м
Всего по городу:	2 482 м	1 860 м

Общая протяженность сетей дождевой канализации Автозаводского района составляет 326,94 км, ветхие сети составляют более 50%, эксплуатацию осуществляет ОАО «ТЕВИС».

Общая протяженность сетей дождевой канализации селитебной зоны Центрального района диаметром от 200 мм до 2 000 мм составляет 50,10 км. Процент физического износа сетей порядка 90%.

Общая протяженность сетей дождевой канализации Комсомольского района диаметром от 200 мм до 1 500 мм составляет 24,393 км. Процент физического износа сетей порядка 90%.

Обслуживание сетей и сооружений дождевой канализации селитебной зоны Центрального и Комсомольского районов ведется по муниципальным контрактам организациями, выигравшими тендер.

2. Высокий уровень износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения обусловлен:

- 1) длительным сроком эксплуатации сетей;
- 2) принятием в муниципальную собственность бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры в ветхом и аварийном состоянии;
- 3) отсутствием источников финансирования для необходимого капитального ремонта инженерных сетей.

3. Анализ по объемам перекладок инженерных сетей.

Проведенный анализ данных по показателям выполняемых ежегодных перекладок инженерных сетей за период 2010-2015 годов, приведенный ниже в таблице, показал, что объем ремонтных работ в 2015 году по отношению к 2010 году сократился:

- 1) на тепловых сетях в 2,3 раза;
- 2) на водопроводных сетях в 1,9 раза;
- 3) на канализационных сетях в 1,15 раза.

Объемы по выполняемым перекидкам на инженерных сетях за период 2010-2015 годы

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Центральный район Тепловые сети (в одноконтурном иссл.) ОАО «ВотГК» (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»)	4 692 м	3 366 м в т.ч. 1 528 м тех.переворуж.	2 006 м	886 м в т.ч. 280 м тех.переворуж.	740 м в т.ч. 560 м тех.переворуж.	3 458 м в т.ч. 1 758 м тех.переворуж.
Водопроводные сети ООО «ВоКС»	641 м	443 м	192,5 м	572 м	1 282 м	0
Канализационные сети ООО «ВоКС»	-	210 м	0	948 м	68 м	282 м
Комсомольский район Тепловые сети (в одноконтурном иссл.) ООО «Волжские коммунальные системы», с 2014 года ОАО «ВотГК» (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»	1 460 м	5 427 м	1 606 м в т.ч. 604 м тех.переворуж.	1 516 м	1 098 м	894 м
Водопроводные сети ООО «ВоКС»	464 м	507 м	227 м	450 м	425 м	942 м
Канализационные сети ООО «ВоКС»	492 м	429 м	897 м	40 м	767 м	478 м
Автозаводский район Тепловые сети (в одноконтурном иссл.) ОАО «ТЕВИС»	13 982 м	20 612 м в т.ч. 7 977 м реконструкция	8 070 м в т.ч. 6 492 м реконструкция	10 916 м в т.ч. 8 796 м реконструкция	3 624 м в т.ч. 546 м реконструкция	4 287 м в т.ч. 2 925 м реконструкция
Водопроводные сети ОАО «ТЕВИС»	3 592 м	11 868 м, в т.ч. 8 736 м реконстр.	3 654 м в т.ч. 3 384 м реконстр.	2 850 м в т.ч. 2 780 м реконстр.	4 016 м	1 500 м в т.ч. 1 342 м реконстр.
Канализационные сети ОАО «ТЕВИС»	1 649 м	1 282 м в т.ч. 1 039 м реконстр.	1 828 м в т.ч. 1 690 м реконстр.	1 635 м в т.ч. 1 522 м реконстр.	1 647 м в т.ч. 680 м реконстр.	1 100 м реконстр.
Всего по городу:						
Тепловые сети	20 134 м	29 405 м	11 682 м	13 318 м	5 462 м	8 639 м
Водопроводные сети	4 697 м	12 818 м	4 073,5 м	6 495 м	5 723 м	2 442 м
Канализационные сети	2 141 м	1 921 м	2 725 м	2 623 м	2 482 м	1 860 м

V. По разделу «Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

Анализ потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса городского округа Тольятти за 2015 год представлен в приложении 1 к Отчету.

Наблюдается снижение фактического объема реализации коммунальных услуг в Центральном и Комсомольском районах, в том числе микрорайоне Поволжский за счет внедрения в городском округе Тольятти мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов потребителями.

Также необходимо отметить, что плановые показатели на 2015 год, указанные в Программе, были завышены.

VI. По разделу «Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов».

Фактическая реализация выполнения мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 2015 году отражена в приложениях 2, 3, 4, 5 к Отчету.

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со следующим объемом финансирования в 2015 году:

Система коммунальной инфраструктуры	Объем финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2015 году (тыс.руб.)	Фактическая реализация в 2015 году (тыс.руб.)
Водоснабжение (приложение 2 к Отчету)	124 994,21	123 433,96
Водоотведение и очистка сточных вод (приложение 3 к Отчету)	79 598,21	149 401,80
Теплоснабжение (приложение 4 к Отчету)	285 206,91	0
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (приложение 5 к Отчету)	6 389,48	1 144,29
Итого:	496 188,81	273 980,05

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2015 году.

Реализация сформированных в Программе мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В 2015 году действовали следующие инвестиционные программы:

№ п/п	Наименование показателя	Дата и № нормативного правового акта	Объем финансирования всего, без НДС (млн руб.)
1.	Теплоснабжение (реализация инвестиционных проектов осуществляется с целью реализации схемы теплоснабжения городского округа Тольятти)		
1)	ОАО «ТЕВИС»	Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее – МЭ и ЖКХ Самарской области) от 16.12.2014 № 481 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на 2015-2017 годы»	978,98
2)	ЗАО «Энергетика и связь строительства»	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 17.12.2013 № 408 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Энергетика и связь строительства» на 2014-2016 годы»	8,95
3)	ОАО «Волжская ТГК» (с 15.06.2015 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»)	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 13.09.2013 № 149/2 «Об утверждении инвестиционной программы Самарский филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» на период 2014-2018 годы»	2 530,99
2.	Водоснабжение (реализация инвестиционных проектов осуществляется с целью реализации схемы водоснабжения городского округа Тольятти)		
1)	ЗАО «Тольяттисинтез»	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 11.12.2013 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Тольяттисинтез» на 2014-2018 годы»	475,6
2)	ОАО «ТЕВИС»	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 01.12.2014 № 425 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на 2014-2016 годы»	331,41
3)	ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 19.12.2013 № 428 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на 2014-2016 годы»	310,54
4)	ООО «ВоКС»	Решение Думы городского округа Тольятти от 20.06.2012 № 932 «Об инвестиционной программе ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы»	302,17
3.	Водоотведение (реализация инвестиционных проектов осуществляется с целью реализации схемы водоотведения городского округа Тольятти)		
1)	ОАО «ТЕВИС»	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 01.12.2014 № 425 «О корректировке инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на 2014-2016 годы»	204,97

2)	ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»	Приказ МЭ и ЖКХ Самарской области от 19.12.2013 № 428 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на 2014-2016 годы»	755,62
3)	ООО «ВоКС»	Решение Думы городского округа Тольятти от 20.06.2012 № 932 «Об инвестиционной программе ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы»	141,92

По теплоснабжению.

В 2015 году в связи с недостаточным объемом целевых инвестиций на финансирование мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (плата за технологическое подключение) запланированные программные мероприятия не выполнены.

По водоснабжению.

В связи с утверждением в 2013 году инвестиционной программы ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на 2014-2016 годы внесены изменения в запланированные программные мероприятия.

В 2015 году выполнены следующие мероприятия ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» с целью повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации:

- модернизация запорной арматуры на насосной станции 1-го подъема, с заменой обратных клапанов в количестве 4 ед. в КГТУ станции ВДЗ цеха ОС, стоимость строительства - 6 656,62 тыс.руб.;

- реконструкция хлораторной ОСВ. Выполнение ПИР и внедрение технологии хлораммонизации воды и ухода от жидкого хлора, стоимость строительства - 3 495,51 тыс.руб.;

- внедрение АСУТП насосной станции 2-го подъема с частотным регулированием двигателей в составе АПК, стоимость строительства 67 005,17 тыс.руб.;

- реконструкция горизонтальных отстойников 1, 2, 3, 4, 5, 6 секций 2-го горизонтального отстойника цеха ОСВ, стоимость строительства - 14 855,07 тыс.руб.;

- модернизация запорной арматуры на сетях с заменой запорной арматуры в количестве 5 ед. на кольцевых водоводах ХППВ цеха ОСВ, стоимость строительства - 9 340,69 тыс.руб.

О мероприятиях, направленных на увеличение производительности очистных сооружений водоснабжения, информация в представленном отчете ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» отсутствует.

В 2015 году ОАО «ТЕВИС» выполнены следующие запланированные программные мероприятия с целью повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг):

- модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-132, стоимость строительства - 12 599,30 тыс.руб.

В 2015 году ООО «ВоКС» выполнены следующие мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:

- строительство сети водопровода к жилому дому по адресу: ул.Л.Толстого, 30 м, стоимость строительства - 368,82 тыс.руб.;

- строительство участка внутриквартальной сети водопровода Ду 200 мм от камеры № 2 в районе жилого дома № 118 по ул.Кудашева до камеры ПГ2а микрорайона 3 «Северный» для обеспечения возможности подключения жилого дома в микрорайоне 3 «Северный», 143 п.м, стоимость строительства – 2 236,54 тыс.руб.;

- строительство сети водопровода Ду 100 мм от ВК/ПГ-111 на пересечении ул.Пархоменко и ул.Улесова микрорайона Жигулевское море до ВК-1 для обеспечения возможности подключения жилого дома по ул.Пархоменко, уч. 32,70 м, стоимость строительства - 365,84 тыс.руб.;

- строительство сети водопровода от ВК-1 до границы земельного участка подключаемого объекта для обеспечения возможности подключения аптечного пункта, расположенного севернее жилого дома по ул.Мира, 133, стоимость строительства - 156,69 тыс.руб.;

- строительство сети водопровода от ВК-1 до границы земельного участка подключаемого объекта для обеспечения возможности подключения жилого дома по пр.Енисейский, 59, ул.Кирова, 140, стоимость строительства - 219,85 тыс.руб.;

- строительство сети водопровода от камеры № 1 до ПГ-1 на границе земельного участка подключаемого объекта для обеспечения возможности подключения жилого дома № 70а по ул.Лизы Чайкиной, стоимость строительства - 961,91 тыс.руб.;

- завершение работ на сети водопровода к зданию по адресу: ул.Новозаводская, 7а, для обеспечения возможности подключения объекта, стоимость строительства - 54,71 тыс.руб.

По водоотведению.

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» в 2015 году выполнены следующие мероприятия с целью повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации:

- модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации - 17 641,43 тыс.руб.;

- модернизация насосного оборудования РНС 1 (№№ 3, 4, 7), стоимость модернизации - 10 586,11 тыс.руб.;

- внедрение АСУТП насосов ЦНС с частотным регулированием двигателей в составе АПК, выполнен комплекс работ по созданию системы частотного регулирования группы насосных агрегатов №№ 1-7 ЦНС ОСК, стоимость - 17 164,93 тыс.руб.;

- модернизация 2 ед. насосного оборудования ЦНС, стоимость модернизации - 8 450,06 тыс.руб.;

- модернизация первичных отстойников (4 ед.), стоимость - 13 853,77 тыс.руб.;

- модернизация аэрационной системы аэротенков (7 ед.), стоимость - 19 793,33 тыс.руб.;

- модернизация запорной арматуры на сетях, произведена замена поворотного-дисковых затворов в количестве 6 ед., межфланцевого поворотного затвора с центральным диском Belgicast Wafer в количестве 1 ед., двухстворчатых обратных клапанов в количестве 4 ед., стоимость - 7 572,71 тыс.руб.;

- реконструкция обводного трубопровода № 17 от камеры № 23 до камеры № 25, стоимость - 10 260,36 тыс.руб.

ОАО «ТЕВИС» в 2015 году в рамках запланированных программных мероприятий с целью повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации выполнено:

- капитальное строительство станции мониторинга сточных вод на главном коллекторе ХБК, Д-1200 мм, ПИР, СМР, стоимость строительства 452,91 тыс.руб.;

- капитальное строительство станции мониторинга сточных вод на дублере главного коллектора ХБК, Д-1500, СМР, стоимость строительства - 1 712,10 тыс.руб.

В связи с утверждением в 2012 году инвестиционной программы ООО «ВоКС» на 2012-2015 годы внесены изменения в запланированные программные мероприятия.

ООО «ВоКС» в 2015 году выполнены следующие мероприятия с целью повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации:

- реконструкция участка (от КК-12' до КК-14, L=100,0 м) самотечного канализационного коллектора Ду 200-250 мм по ул.К.Маркса от КК-8 на пересечении с ул.Шлютова до КК-84 восточнее здания по ул.К.Маркса, 25б, Центральный район городского округа Тольятти, стоимость - 908,45 тыс.руб.;

- завершение работ на сети канализации Ду 160 мм от жилого дома, расположенного южнее здания по ул.Л.Толстого, 23 (от колодца № 2а до существующей сети канализации Ду 200 мм), стоимость строительства - 63,84 тыс.руб.;

- строительство сети канализации Ду 200 мм от границы земельного участка подключаемого объекта для обеспечения водоотведения жилого дома, расположенного в микрорайоне 3 «Северный» и реконструкция внутриквартальной сети канализации Ду 150-300 мм в районе жилых домов по ул.Кудашева, 118, 120, ул.Л.Толстого, стоимость строительства - 4 194,87 тыс.руб.;

- строительство сети канализации от КК-1 до границы земельного участка, для обеспечения водоотведения объекта южнее квартала 143

по Автозаводскому шоссе, северо-западнее дома № 47, стоимость строительства - 137,92 тыс.руб.;

- строительство сети канализации от КК-1 до границы земельного участка, для обеспечения водоотведения здания аптечного пункта севернее жилого дома по ул.Мира, 133, стоимость строительства - 123,33 тыс.руб.;

- модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «ТольяттиАзот» с увеличением диаметра до 1 000 мм – 149 346,7 тыс.руб. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования, в инвестиционную программу предприятия на 2012-2015 годы не предусмотрено;

- модернизация РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования и установкой плавного пуска – 17 638,93 тыс.руб.;

- замена насосного оборудования на КНС-9 в микрорайоне Поволжский – 66,10 тыс.руб.

Реализация мероприятий Программы в 2015 году за счет платы за технологическое присоединение к сетям осуществлялась следующим образом:

1. В рамках реализации инвестиционной программы ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» «Развитие головных сооружений водоснабжения и водоотведения на период 2014-2016 годы», утвержденной приказом МЭ и ЖКХ Самарской области от 19.12.2013 № 428, объем финансирования мероприятий за счет платы технологического присоединения к сетям составил 29 485,23 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 18 116,82 тыс.руб.;

- по водоотведению – 11 368,41 тыс.руб.

2. В рамках инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2014-2016 годы, утвержденной приказом МЭ и ЖКХ Самарской области от 19.12.2013 № 427 (в редакции от 01.12.2014 № 425), объем финансирования мероприятий за счет платы за технологическое присоединение к сетям составил 36 614,00 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 28 888,00 тыс.руб.;

- по водоотведению – 7 726 тыс.руб.

3. В рамках инвестиционной программы ООО «ВоКС» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2012 № 932, объем финансирования мероприятий за счет платы за технологическое присоединение к сетям составил 30 986,49 тыс.руб. (без учета НДС и налога на прибыль 20%), в том числе:

- по водоснабжению – 26 491,21 тыс.руб.;

- по водоотведению – 4 495,28 тыс.руб.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой по другим организациям коммунального комплекса (ОАО «Волжская территориальная

генерирующая компания», ЗАО «Тольяттисинтез», ЗАО «СВ-Поволжское», ЗАО «Энергетика и связь строительства»), в 2015 году не осуществлялась.

В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в 2015 году были реализованы мероприятия по рекультивации полигона «Тимофеевский № 2» на сумму 1 144, 29 тыс.руб., за счет средств МУП г.Тольятти «Экология».

В 2015 году для целей рекультивации полигона ТБО «Узюково» была продолжена реализация мероприятия «Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе рекультивация их элементов» (далее – Мероприятие).

Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы и в соответствии с требованиями государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы».

Осуществлялась работа, направленная на получение положительных заключений государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации, разработанной в 2014 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом между мэрией и НЦПЭ ФГБОУ ВПО «СамГТУ». Ввиду незавершенной процедуры оформления земельных участков, на которых расположен полигон ТБО «Узюково», заключения не получены, средства в 2015 году по мероприятию не осваивались. Работы будут продолжены.

В соответствии с Программой в 2015 году реализовывались инвестиционные программы ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», Самарский филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» (с 15.06.2015 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»), ОАО «ТЕВИС» и ООО «ВоКС», что позволило выполнить цели и задачи Программы в части обеспечения оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, а также потребности жилищного и промышленного строительства.

Учитывая сложившуюся тенденцию снижения полезного отпуска коммунальных услуг, а также проведенный анализ уровня потерь и удельного потребления электрической энергии на обеспечение поставки коммунальных услуг можно сделать вывод о том, что цель Программы в части внедрения энергосберегающих технологий реализуется.

В 2015 году рост тарифов на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения соответствовал предельному индексу роста тарифов, утверждаемому Федеральной службой России по тарифам, что свидетельствует о реализации цели Программы по сдерживанию стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Приказом Федеральной службы России по тарифам от 11.10.2014 № 228-э/4 был утвержден максимальный рост тарифа на услугу

водоснабжения и водоотведения с 01.07.2015 в размере 11%. При этом фактический рост услуг ОАО «ТЕВИС» и ООО «ВоКС» составил 11%.

Приказом Федеральной службы России по тарифам от 11.10.2014 № 227-э/3 был утвержден максимальный рост тарифа на услугу теплоснабжения с 01.07.2015 в размере 8,8%. Фактический рост услуг филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» и ОАО «ТЕВИС» составил 8%.

Реализация мероприятий по рекультивации полигона в с.Узюково не осуществлялась, что свидетельствует о невыполнении цели Программы в части улучшения экологической ситуации.

Таким образом, цели и задачи, отраженные в Программе достигнуты не в полном объеме.

Приложение 1
к отчету о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2015 ГОД

№ п/п	Объем реализации, с учетом территориального деления	Водоснабжение (тыс.куб.м)			Водоотведение (тыс.куб.м)			Тепловая энергия (тыс.Гкал)		
		план по Программе	факт	откл. (%)	план по Программе	факт	откл. (%)	план по Программе	факт	откл. (%)
1.	Объем реализации всего	72 066,32	88 903,12	23,36	88 786,01	99 758,16	12,36	14 105,04	10 219,401	-27,55
1)	в том числе по районам: Автозаводский	40 089,45*	65 806,93	64,15	53 130,33*	77 457,51	45,79	6 856,64	5 344,66	-22,05
2)	Центральный	17 798,00	14 917,95	-16,18	20 026,07	12 525,66	-37,45	6 223,15	4 101,60	-34,09
3)	Комсомольский	13 309,60	7 820,95	-41,24	14 545,16	9 096,4	-37,46	949,61	706	-25,65
4)	микрорайон Поволжский	869,27	357,29	-58,9	1 084,45	678,59	-37,42	75,64	67,141	-11,24

* В Программе по системам водоснабжения и водоотведения представлены показатели ОАО «ТЭВИС», без учета других организаций (ООО «АВК»)

**Анализ потребления услуг в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 2015 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План по Программе	Факт	Отклонение (%)
1.	Объем образования отходов от населения в городском округе Тольятти	тыс.куб.м	1 308,96	1 010,57	- 22,80
2.	Объемы образования отходов от административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения городского округа Тольятти	тыс.куб.м	369,30	194,50*	- 47,33
3.	Всего объем утилизации (захоронения) ТБО в городском округе Тольятти	тыс.куб.м	1 875,7	1 205,07	- 35,75

* Сведения об объемах отходов, образовавшихся от административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения городского округа Тольятти, согласно законодательству Российской Федерации не выделены в отдельную группу. В соответствии с приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 09.01.2013 № 1 «О региональном кадастре отходов производства и потребления Самарской области» сведения об образовании и движении ТБО от жилого фонда и организаций социально-культурной сферы представляются в ГБУ СО «Природоохранный центр». Организации социально-культурной сферы, как правило, размещаются в административных зданиях, учреждениях.

Высокое отклонение фактического образования ТБО объясняется тем, что не учтены ТБО, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности работников промышленных предприятий.

Приложение 2
к отчету о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2015 ГОД
(водоснабжение)**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Водоснабжение							
ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»*							
* откорректированы в соответствии с инвестиционной программой на период 2014-2016гг.							
Модернизация запорной арматуры на насосной станции 1-го подъема		-			3 611,95		6 656,62
Внедрение контрольно-измерительного модуля «Анализатор мутности промывных вод фильтров»		-			1 258,88		0,00
Реконструкция хлораторной ОСВ. Выполнение ПИР и внедрение технологии хлораммонизации воды и ухода от жидкого хлора		-			0,00		3 495,51
Внедрение АСУТП насосной станции 2-го подъема с частотным регулированием двигателей в составе АПК		-			65 310,26		67 005,17

[illegible]

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Модернизация сетей	п.м	10 500	36 102	1 500		0	0
Эрлифтование скважин	ед.	5	6 609	1		0	0
Замена насосного оборудования	ед.	8	8 955,3	4		0	0
Итого:							0
ВСЕГО:					124 994,21		123 433,96

Приложение 3
к отчету о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2015 ГОД
(водоотведение и очистка сточных вод)**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Водоотведение и очистка сточных вод							
ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»							
Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации	ед.	1	2 710 370,40	0,2	542 074,08		17 641,43
Модернизация насосного оборудования РНС 1 (№№ 3, 4, 7)		-			10 100,01		10 586,11
Внедрение АСУТП ЛНС с частотным регулированием двигателей в составе АПК		-			44 422,07		-
Внедрение АСУТП насосов ЦНС с частотным регулированием двигателей в составе АПК		-			14 712,74		17 164,93
Модернизация насосного оборудования ЦНС		-			8 450,06		8 450,06

[illegible]

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «ТольяттиАзот» с увеличением диаметра до 1 000 мм	п.м	8 900	149 346,70	1 280		0	0
Модернизация РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования и установкой плавного пуска	ед.	1	24 590,00	-	-		17 638,93
Замена насосного оборудования на КНС-9 мкр Поволжский	ед.	4	4 377,00	-	-		66,10
Реконструкция участка (от КК-12' до КК-14, L=100,0 м) самотечного канализационного коллектора Ду 200-250 мм по ул.К.Маркса от КК-8 на пересечении с ул.Шлютова до КК-84 восточнее здания по ул.К.Маркса, 256, Центральный район городского округа Тольятти		-	-	-	908,45		908,45
Завершение работ на сети канализации Ду 160 мм от жилого дома, расположенного южнее здания по ул.Л.Толстого, 23 (от колодца № 2а до существующей сети канализации Ду 200 мм)		-	-	-	63,84	1,0	63,84
Строительство сети канализации Ду 200 мм от границы земельного участка подключаемого объекта для обеспечения водоотведения жилого дома,		-	-	-	4 194,87	187,46	4 194,87

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
расположенного в мкр 3 «Северный», и реконструкция внутриквартальной сети канализации Ду 150-300 мм в районе жилых домов по ул.Кудашева, 118, 120, ул.Л.Толстого							
Строительство сети канализации от КК-1 до границы земельного участка, для обеспечения водоотведения объекта южнее квартала 143 по Автозаводскому шоссе, северо-западнее дома № 47		-	-	-	137,92	24,00	137,92
Строительство сети канализации от КК-1 до границы земельного участка для обеспечения водоотведения здания аптечного пункта севернее жилого дома по ул.Мира, 133		-	-	-	123,33	12,00	123,33
Итого:			178 313,70		5 428,41		23 133,44
ЗАО «СВ-Поволжское»							
Модернизация существующих канализационных сетей	п.м	7 000	28 632,60	1 000		0	0
Замена насосного оборудования	ед.	4	3 794,60	2		0	0
Итого:			32 427,20				0
ЗАО «Тольяттисинтез»							
Модернизация очистных сооружений канализации	ед.	1	919 291,20	0,1		0	0
Итого:			919 291,20				0
ВСЕГО:			3 901 340,80		747 696,00		149 401,8

Приложение 4
к отчету о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2015 ГОД (теплоснабжение)

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Теплоснабжение							
ОАО «Волжская ТГК»							
Модернизация 3 магистрали (ул.Лесная) от ТК-18 до ТК-46 с увеличением диаметра с Ду 400 мм до Ду 500 мм, от ТК-46 до ТК-48 с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм	м в 2-трубном исчислении	3 327,30	172 771,80	1 109,10	57 590,60	0	0
Итого:			172 771,80		57 590,60		0
ООО «ВоКС»							
Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350	м в 2-трубном исчислении	2 500	158 855,30	500	31 771,06	0	0

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Итого:			158 855,30		31 771,06		0
ОАО «ТЕВИС»							
Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350	м в 2-трубном исчислении	3 000	213 038,50	1 500	106 519,25	0	0
Строительство тепловых камер и межплощадочных магистральных сетей	м в 2-трубном исчислении	9 100	625 282,90	1 300	89 326,00	0	0
Итого:			838 321,40		195 845,25		0
ВСЕГО:			1 169 948,50		285 206,91		0

Приложение 5
к отчету о выполнении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы
городского округа Тольятти от 17.06.2009 № 107, за 2015 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2015 ГОД
(утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов							
Внесение органических удобрений (подкормка)	га	7,2	8,32	7,2	8,32	0	0
Боронование почвы в один след	га	7,2	0,77	7,2	0,77	0	0
Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период)	га	64,8	6 292,83	64,8	6 292,83	0	0
Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год)	га	43,2	58,78	43,2	58,78	0	0
Внесение минеральных удобрений	га	7,2	28,78	7,2	28,78	0	0
Итого:			6 389,48		6 389,48		
Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель							

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2015 году		Фактическая реализация в 2015 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
(рекультивация) полигона «Тимофеевский № 2» МУПП «Экология»							
Технический этап рекультивации			0	0	0	0	1 144, 29
ВСЕГО:			6 389,48		6 389,48		1 144, 29

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2015 году.

Целевые индикаторы по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов отдельно на 2015 год в Программе не выделены.