



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

23.09.2026

№ 966

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1, по состоянию на 01.09.2026

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1, по состоянию на 01.09.2026, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить, что на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1 (далее – Программа), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 № 738 «О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» на 2026 год предусмотрено плановое финансирование в размере 2 278 599 тыс.руб.

3. На выполнение мероприятий задачи 1. «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» предусмотрено плановое финансирование в размере 455 930 тыс.руб., в рамках муниципальных контрактов фактически исполняются следующие мероприятия:

1) по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания, разработка заявки на участие концепции

развития общественной территории в границах исторического поселения г.о.Тольятти во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» предусмотрено финансирование в размере 3 800 тыс.руб.:

- заявки на осуществление муниципальных закупок на выполнение работ по подготовке проектной документации не согласованы рабочей группой администрации городского округа Тольятти по бюджету;

- заключен муниципальный контракт с ИП Побежимовым А.В. на сумму 742 тыс.руб. на подготовку проектной документации по объекту «Многофункциональная спортивная площадка» в мкр Федоровка;

2) по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков» в рамках заключенных муниципальных контрактов работы выполнялись ООО «Макантон», ООО «АРАКС» ПЛЮС (адресный перечень не представлен);

3) по мероприятию 1.3. «Обеспечение внутриквартальным освещением» заключены муниципальные контракты на сумму 27 843,83 тыс.руб.;

4) по мероприятию 1.4. «Восстановление и устройство детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак» заключен муниципальный контракт с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 177 000 тыс.руб., выполнено и оплачено работ на сумму 80 568,47 тыс.руб.;

5) по мероприятию 1.5. «Ремонт и установка МАФ» в рамках заключенного муниципального контракта на сумму 1 013,89 тыс.руб. ООО «Профи Сервис Тольятти» выполнены работы по ремонту и установке МАФ в сквере им.Островского и в Эко-парке Шлюзовой;

6) по мероприятию 1.6. «Восстановление и устройство хоккейных кортов и катков» заключен муниципальный контракт с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 64 511 тыс.руб. на выполнение работ на 9 объектах, выполнено и оплачено работ на сумму 24 210,89 тыс.руб.;

7) по мероприятию 1.7. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в сумме 214 600 тыс.руб. на выполнение работ на 173 объектах, заключено 120 соглашений, информация о ходе выполнения работ отсутствует.

4. На выполнение мероприятий задачи 2. «Сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик общественных пространств» предусмотрено плановое финансирование в размере 476 170 тыс.руб., в рамках муниципальных контрактов фактически исполняются следующие мероприятия:

1) по мероприятию 2.1. «Благоустройство территорий общего пользования, в т.ч. осуществление строительного контроля (государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области»)» предусмотрено финансирование в размере 393 810 тыс.руб. на благоустройство 4 объектов, из них:

- 23 457,7 тыс.руб. на ремонт и обустройство пляжа «Волжский замок», выполненные ИП Даниловым А.П. работы не приняты;

- 4 499,83 тыс.руб. на благоустройство территории сквера 4 кв. западнее б-ра Курчатова, 7А, ведется приемка работ, выполненных ООО «ДСК-СТРОЙ»;

- 349 810,02 тыс.руб. на благоустройство Центральной площади городского округа Тольятти, срок выполнения работ – 31.10.2026, подрядной организации ООО «БЕРСО» оплачено 76 224,89 тыс.руб.;

- 9 474,74 тыс.руб. на благоустройство объекта «Сад Защитников Отечества по ул.Родины», работы выполняются подрядной организацией ООО «Атриум»;

2) по мероприятию 2.2. «Ремонт, восстановление и содержание памятных мест, объектов, направленных на сохранение исторической памяти» заключен муниципальный контракт с ООО «Данкат» на сумму 2 479 тыс.руб., контракт исполнен, оплачено 2 446,88 тыс.руб.;

3) по мероприятию 2.3. «Праздничное оформление городских территорий» заключен муниципальный контракт с ИП Бахбахашвили Г.Д. на сумму 3 959 тыс.руб., контракт исполнен и оплачен;

4) по мероприятию 2.4. «Озеленение, цветочное оформление территорий» заключен муниципальный контракт с ИП Алешиным А.В. на сумму 5 334 тыс.руб., срок окончания работ – 31.10.2026, оплачено 4 069 тыс.руб.

5. На выполнение мероприятий задачи 3. «Создание условий для массового отдыха на береговых зонах водных объектов» предусмотрено финансирование в размере 190 372 тыс.руб., по решению суда по делу № 2а-638/2025 требуется дополнительно 41 000 тыс.руб. для ремонта ГТС Набережной Центрального района (решением Думы от 08.07.2026 № 938 расходы в сумме 21 646 тыс.руб. предусмотрены в 2027 году для частичного исполнения решения суда на ремонтно-восстановительные работы).

6. На выполнение мероприятий задачи 4. «Вовлечение населения в благоустройство городской среды» предусмотрено финансирование в размере 137 354 тыс.руб., заключены муниципальные контракты на реализацию общественных проектов, направленных на благоустройство городских территорий (государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области»), на 26 объектах с ООО «Стройцентр» на сумму 24 274 960,74 руб., с ООО «Профи Сервис Тольятти» на сумму 38 577 856,10 руб., с ООО «Айкон» на сумму 35 490 000,00 руб., с ООО «Веселые ребята» на сумму 11 628 634,13 руб., срок окончания работ – 31.08.2026.

7. На выполнение мероприятий задачи 5. «Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий» предусмотрено плановое финансирование в размере 919 735 тыс.руб., в рамках муниципальных контрактов исполняются следующие мероприятия:

1) по мероприятию 5.1. «Комплексное содержание территорий жилых кварталов» работы выполняются в рамках двухлетних муниципальных

контрактов (2025-2026гг.) АО «ЭКОСФЕРА» на общую сумму 971 954 тыс.руб. и ООО «УК МЖРЭП-16» на общую сумму 12 293 тыс.руб., в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой»;

2) по мероприятию 5.5. «Транспортные услуги по вывозу смета, отходов» заключен муниципальный контракт с ООО «ПРОМСЕРВИС» на сумму 3 008 тыс.руб., контракт исполнен;

3) по мероприятию 5.7. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» заключен муниципальный контракт с ИП Беловой А.С. на сумму 18 906 тыс.руб.;

4) по мероприятию 5.8. «Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования» заключен муниципальный контракт с ИП Заступенко И.Е. на сумму 1 000 тыс.руб. и ООО «НИЛЬС-АЛЬЯНС» на сумму 700 тыс.руб., контракты исполнены;

5) по мероприятию 5.9. «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений), в том числе от незаконно размещенных нестационарных сооружений» заключен муниципальный контракт с ООО «СБИС» на сумму 5 000 тыс.руб., срок выполнения работ – 11.12.2026;

6) по мероприятиям 5.3, 5.4, 5.10 информация не представлена.

8. На выполнение мероприятий задачи 6. «Содержание мест погребения (мест захоронения) и оказание ритуальных услуг на территории городского округа Тольятти» предусмотрено плановое финансирование в размере 104 596 тыс.руб., информация по мероприятиям и исполнению не представлена.

9. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти повторно представить в Думу городского округа Тольятти:

1) информацию о планах по разработке проектной документации по благоустройству территории исторического поселения «Шлюзовой»;

2) адресный перечень мест проведения работ по муниципальному контракту № 0142200001326008422 с ООО «Макантон» на ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов, площадок для временной парковки автомашин, лестничных спусков;

3) сведения о поступивших, прошедших отбор заявках, заключенных соглашениях на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий, причинах отказа от заключения соглашений, ходе выполнения и оплате выполненных работ по мероприятию 1.7. «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов»;

4) информацию о ходе выполнения работ ООО «Берсо» и их соответствии заключенному контракту, результатах претензионной работы в рамках исполнения контракта от 22.06.2026 № 0142200001326011905;

5) информацию о финансировании и исполнении мероприятий 5.3, 5.4, 5.9 (в части МБУ «Зеленстрой»), 5.10, 5.11 задачи 5. «Эксплуатация объектов благоустройства городских территорий»;

6) информацию о финансировании и исполнении мероприятий 6.1-6.5 задачи 6. «Содержание мест погребения (мест захоронения) и оказание ритуальных услуг на территории городского округа Тольятти»;

7) адресный перечень освобождаемых земельных участков после сноса и демонтажа сооружений и дальнейшего благоустройства территории в рамках исполнения муниципального контракта № 0142200001326010799 от 25.05.2026 с ООО «СБИС».

Срок - до 23.10.2026.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы



С.Ю.Рузанов