



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

21.03.2012

№ 817

**Об отчёте мэрии о выполнении Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти на период до 2015 года,
утверждённой решением Думы городского округа Тольятти
от 17.06.2009 №107, за 2011 год**

Рассмотрев отчёт мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Анташев С.А.).

Первый заместитель мэра

В.М.Кирпичников

Председатель Думы

А.И.Зверев

000500

Отчёт

о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (далее - Программа).

В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти в 2011 году:

Численность населения	В Программе	Фактические данные	%
Всего, человек	720 944	719 544	99,8
в том числе:			
Автозаводский район	438 408	443 084	101,0
Центральный район	158 899	157 008	98,8
Комсомольский район (с учётом пос.Поволжский)	123 636	119 482	96,6
Самарская область	3 126 800	3 213 600	102,8

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2011 год в Программе не предусмотрен.

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

Площадь жилья	В Программе (до 2015 года)	Фактические данные 2011 года	%
Всего (общая площадь), тыс.м ²	1 818,02	159,7	8,78
в т.ч. жилые помещения		117,1	

Объём ввода жилья отдельно по годам реализации в Программе не предусмотрен.

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2011 год в Программе не предусмотрен.

В связи с предоставлением организациями коммунального комплекса фактических данных по реализации услуг за 2011 год в апреле 2012 года, предоставить информацию об оценке потребления товаров и услуг по состоянию на 12.03.2012 года не представляется возможным.

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со следующим объёмом финансирования в 2011 году:

Система коммунальной инфраструктуры	Объём финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2011 году (тыс.руб.)	Фактическая реализация в 2011 году
Водоснабжение (Приложение №1)	32 307,0	0
Водоотведение и очистка сточных вод (Приложение №2)	27 345,7	0
Теплоснабжение (Приложение №3)	197 105,6	0
Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов (Приложение №4)	49 316,17	0

В таблице указан объём финансирования только тех мероприятий, финансирование которых (полностью или частично) было запланировано в 2011 году.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» выполнение Программы осуществляется путём реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

По состоянию на 01.03.2012 года в городском округе Тольятти реализуется единственная инвестиционная программа ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2010 год - первое полугодие 2013 года, утверждённая решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №303 (в редакции от 18.05.2011 №542).

Поступление средств (без учёта налога на прибыль и резервного фонда) за счёт тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 5 400 тыс.руб., что составляет 10,2% от утверждённого объёма финансирования инвестиционной Программы, в том числе:

- по водоснабжению - 3 053 тыс.руб. (10,4%);
- по водоотведению - 2 347 тыс.руб. (10,0%).

Мероприятия, включённые в инвестиционную Программу, не реализовывались в связи с недостаточным объёмом финансирования.

Причинами отсутствия фактической реализации Программы являются:

1. В сфере теплоснабжения.

Изменение федерального законодательства, реализация инвестиционных программ в сфере теплоснабжения осуществляется в рамках Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». С целью утверждения инвестиционных программ необходимо утвердить схему теплоснабжения.

2. В сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Отсутствие утверждённых технических заданий на разработку инвестиционных программ и текущее состояние организаций коммунального комплекса.

Деятельность по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод вместо энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ» с апреля 2012 года будет осуществлять ООО «АВТОВГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Деятельность по водоснабжению и очистке сточных вод вместо ООО «Тольяттикаучук» будет осуществлять ЗАО «Тольяттисинтез».

Для утверждения технического задания ООО «Волжские коммунальные системы» необходимо было внести изменения в Программу.

3. В сфере утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО).

Единственным источником финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) ТБО является надбавка к тарифу.

Полигоны ТБО «Узюково» и «Тимофеевский» не осуществляют деятельность по приёму ТБО, и рекультивация данных полигонов возможна только за счёт бюджетных средств и участия в целевых экологических программах.

Приложение №1
к отчёту о выполнении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти на период до 2015 года,
утверждённой решением Думы городского округа
Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

**Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Тольятти за 2011 год**

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2011 году		Фактическая реализация в 2011 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Водоснабжение							
ОАО «АВТОВАЗ»							
Модернизация вращающихся водоприемных сеток на водозаборных сооружениях	ед.	3	40 000	0,5	отдельно не выделено	0	0
Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений	ед.	24	60 000	4	отдельно не выделено	0	0
Увеличение производительности водозаборных сооружений	ед.	1	946 338	0,5	отдельно не выделено	0	0
Увеличение производительности очистных сооружений	ед.	1	1 867 701	0,34	отдельно не выделено	0	0
ОАО «ТЕВИС»							
Модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-92	ед.	1	6 902,6	1	6 902,6	0	0
Строительство участка водопроводной сети от Ут19А до Ут13-3 в по ул. 40 лет Победы, Ду300 мм	п. м.	1 500	4 919,6	500	отдельно не выделено	0	0
Строительство водовода от ОСВ ОАО "АВТОВАЗ" до ВНС-03	п. м.	5 168	11 846,2	1 300	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до пр. Степана Разина Ду600 мм	п. м.	3 300	18 368,1	1 100	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей водоснабжения	п. м	1 600	7 908,7	400	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной Ду800	п. м	2 200	16 974,3	1 100	отдельно не выделено	0	0
Строительство ВНС-03	ед.	1	158 000	0,5	отдельно не выделено	0	0
Строительство подземного водозабора Ягодный	ед.	1	1 600 369,2	0,2	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей водоснабжения	п. м.	4 150	21 041,7	830	отдельно не выделено	0	0
Строительство подземного водозабора Лесной	ед.	1	644 061,3	0,5	отдельно не выделено	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация существующих сетей водоснабжения	п. м.	91 000	489 442,2	13 000	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду350 мм по ул. Новозаводской, ул. Комсомольской от ул. Мира до ул. Победы с увеличением диаметра до 500 мм	п. м.	1 010	3 452,9	500	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду250 мм по ул. Победы от ул. Комсомольской до ул. Шлютова с увеличением диаметра до 500 мм	п. м.	900	1 465,6	450	отдельно не выделено	0	0
Строительство водопровода Ду400 мм от водозабора Комсомольский до ул.Громовой	п. м.	2 000	13 960	1 000	отдельно не выделено	0	0

Строительство артезианских скважин на водозаборе Сошгородской	ед.	5	41 151,1	2	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный	ед.	5	42 792,3	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское море-1	ед.	3	15 455,7	1	отдельно не выделено	0	0
Вынос магистрального водовода Д=600мм из зоны застройки на участке юго-восточнее мкр. Жигулёвское море в районе железной дороги	п.м.	700	5 347,4	700	5 347,4	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский	ед.	2	17 068,5	1	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду300 мм по ул. Победы от ул. Шлютова до ул. 50 лет Октября с увеличением диаметра до 500 мм	п. м.	490	1 272,8	490	1 272,8	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду350 мм по ул. Новозаводской, ул. Комсомольской от ул. Мира до ул.Победы с увеличением диаметра до 500 мм	п. м.	1 010	4 040,9	500	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду250 мм по ул. Победы от ул. Комсомольской до ул. Шлютова с увеличением диаметра до 500 мм	п. м.	900	4 968,1	450	отдельно не выделено	0	0
Модернизация существующего водопровода Ду300 мм по ул.Победы от ул. Шлютова до ул.50 лет Октября с увеличением диаметра до 500 мм	п. м.	490	2 400,9	490	2 400,9	0	0
Строительство водопровода Ду500 мм по ул. 50 лет Октября, ул. Герцена от ул. Победы до ул.Толстого	п. м.	2 200	10 902,2	1 100	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское море-1	ед.	3	15 455,7	1	отдельно не выделено	0	0
Вынос магистрального водовода Д=600 мм из зоны застройки на участке юго-восточнее мкр. Жигулёвское море в район железной дороги	п. м.	700	5 347,4	700	5 347,4	0	0
Строительство накопительно-регулирующего резервуара V=500 кубм южнее существующего резервуара с прокладкой кабеля связи от резервуара до насосной 2-го подъёма водозабора Жигулёвское море-1	ед.	1	4 612,5	1	4 612,5	0	0
Строительство водовода 2Д=250мм от насосной станции 2-го подъёма водозабора Жигулёвское море-1 до проектируемого и существующего	п.м.	885	6 423,4	885	6 423,4	0	0
ЗАО «СВ - Поволжское»							
Модернизация сетей	п. м.	10 500	36 102	1 500	отдельно не выделено	0	0
Эрлифтование скважин	ед.	5	6 609	1	отдельно не выделено	0	0
ВСЕГО:					32 307		

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2011 год в Программе не выделены.

Приложение №2
к отчёту о выполнении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти на период до 2015 года,
утверждённой решением Думы городского округа
Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Тольятти за 2011 год

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2011 году		Фактическая реализация в 2011 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Водоотведение и очистка сточных вод							
ОАО «АВТОВАЗ»							
Модернизация подводящих сетей очистных сооружений канализации	п. м.	10 000	200 000,00	3 000	отдельно не выделено	0	0
Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации	ед.	1	2 710 370,40	0,15	отдельно не выделено	0	0
ОАО «ТЕВИС»							
Строительство автоматизированных станций мониторинга сточных вод	ед.	6	60 938,30	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации	п. м.	720	7 633,70	180	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации вдоль ул. 40 лет Победы в районе ул. Дзержинского и ул.Тополиной	п. м.	1 740	6 525,30	500	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральных сетей канализации	п. м.	1 850	20 120,10	370	отдельно не выделено	0	0
Строительство канализационной насосной станции	ед.	1	2 755,70	1	2 755,70	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация напорного коллектора Ду800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1000 мм	п. м.	8 900	207 950,40	1 270	отдельно не выделено	0	0
Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 1000 мм от КНС-125 до очистных сооружений ООО «Тольяттикаучук» с увеличением диаметра до 1200 мм	п. м.	3 607	49 066,70	1 200	отдельно не выделено	0	0
Модернизация РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования и установкой плавного пуска	ед.	1	24 590,00	1	24 590,00	0	0
Модернизация напорного коллектора Ду800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1000 мм	п. м.	8 900	149 346,70	1 270	отдельно не выделено	0	0
Строительство магистральной сети канализации до КНС 7	п. м.	3 000	11 705,10	1 000	отдельно не выделено	0	0
ЗАО «СВ - Поволжское»							
Модернизация существующих канализационных сетей	п. м	7 000	28 632,60	1 000	отдельно не выделено	0	0
ООО «Тольяттикаучук»							
Модернизация очистных сооружений канализации	ед.	1	919 291,20	0,15	отдельно не выделено	0	0
ВСЕГО:					27 345,70		

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы водоотведения и очистки сточных вод отдельно на 2011 год в Программе не выделены.

Приложение №3
к отчёту о выполнении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти на период до 2015 года,
утверждённой решением Думы городского округа
Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

**Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти за 2011 год**

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2011 году		Фактическая реализация в 2011 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Теплоснабжение							
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»							
Модернизация 1 магистрали от ТoТЭЦ ст.126 до ст. 36 (626 м), от ст. 45 до ст. 65 (306 м) с увеличением диаметра с Ду1000 до Ду1200мм	пог. м в однострубнои исчислении	932	35 010,4	466	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 1 магистрали от камеры воздушников ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с ДУ500 до Ду700 мм	пог.м. в 2х трубном исчислении	580	26 030,5	290	отдельно не выделено	0	0
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой расходомеров	ед.	33	98 438	11	отдельно не выделено	0	0
Окончание строительства 4-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район, Ду1200 мм	пог.м. в 2х трубном исчислении	3 131	324 827,7	1 000	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 1 магистрали от ТoТЭЦ ст.126 до ст.36 (626 м), от ст. 45 до ст.65 (306 м) с увеличением диаметра с Ду1000 до Ду1200 мм	пог.м. в однострубнои исчислении	932	146 015,6	466	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 1 магистрали от камеры воздушников ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с ДУ500 до Ду700 мм	пог.м. в 2х трубном исчислении	580	78 091,5	290	отдельно не выделено	0	0
Окончание строительства 4-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район, Ду1200 мм	пог.м. в 2х трубном исчислении	4 703	505 721,3	1 000	отдельно не выделено	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
На котельной № 14 пос. Портовый замена котлов МГ-2 с увеличением мощности до 2 Гкал/ч каждый	ед.	2	4 200,9	2	4 200,9	0	0
ОАО «ТЕВИС»							
Строительство подкачивающих насосных станций в квартале № 8 (установка насосов с ЧРП, автоматизированной арматуры, системы автоматизации)	ед.	3	3 149,8	1	отдельно не выделено	0	0
Модернизация ПНС-1 (установка насосов с ЧРП, системы автоматизации, учёта, диспетчеризации телемеханики)	ед.	1	192 904,7	1	192 904,7	0	0
Строительство тепловых камер и межплощадочных и магистральных сетей	пог. м. в 2х трубном исчислении	3 300	216 292,6	1 100	отдельно не выделено	0	0
Строительство тепловых камер и межплощадочных и магистральных сетей	пог. м. в 2х трубном исчислении	9 100	625 282,90	1 300	отдельно не выделено	0	0
ВСЕГО:					197 105,60		

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы теплоснабжения отдельно на 2011 год в Программе не выделены.

Приложение №4
к отчёту о выполнении Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти на период до 2015 года,
утверждённой решением Думы городского округа
Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Тольятти за 2011 год

Наименование мероприятия	ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2011 году		Фактическая реализация в 2011 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс.руб.)
Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов							
ОАО «ЗПБО»							
Установка оборудования по доведению компоста до кондиционного состояния	комплекс	1	49 316,17	1	49 316,17	0	0
Полигон «Узюково»							
Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона	комплекс		209 548,99		отдельно не выделено	0	0
ВСЕГО:					49 316,17		

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы сферы утилизации (захоронения) ТБО отдельно на 2011 год в Программе не выделены.