

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2021
(Д-326 от 01.11.2021)

Рассмотрев представленные материалы о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.11.2021, отмечаем следующее.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесено, в том числе, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

В соответствии с действующей редакцией Программы (постановление администрации городского округа Тольятти от 08.07.2021 №2432-п/1) в целях повышения качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти реализуются следующие Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;
- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы от 22.09.2021 №1030) на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 189 714 тыс.руб., из них:

Дума городского округа Тольятти
Вх. № Д-326
от 02 11 21

- 9 487 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
- 180 227 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

Средства определены на благоустройство 33 дворовых территорий многоквартирных домов (из них 27 предусмотрено ранее, дополнительно 6 территорий определено в связи с выделением дополнительного финансирования) в сумме 97 560 тыс.руб. и 4 общественных территорий городского округа Тольятти в сумме 92 154 тыс.руб.

Согласно представленной информации по состоянию на 01.11.2021 Программа профинансирована в размере 82 779 тыс.руб. или 43,63%.

Перечень дворовых территорий МКД.

Ок руг	№	Адрес дворовой территории	Виды работ	План финансир ования,ты с.руб.	Управляющая организация	Выполнен ие работ
14	1	ул. Ленинградская, 15	Ремонт дворовых проездов	3 000	ТСЖ «Соцгородской»	выполнены
14	2	ул. Ленинградская, 35 ул. Ленинградская, 37	Ремонт дворовых проездов	2 100	ТСЖ ЖК 16	выполнены
16	3	б-р 50 лет Октября, 7 б-р 50 лет Октября, 19	Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн	900	ООО "ТЭМ"	выполнены
15	4	ул. Мира, 117 ул. Мира, 123	Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн	3 200	ООО "ДЖКХ" ООО "УК "МОЙ ГОРОД"	выполнены выполнены
16	5	Б-р 50 лет Октября, 5	Установка скамеек, урн, детская площадка	661,61	ООО "ДЖКХ"	выполнены
15	6	ул.Победы, 43	Ремонт дворовых проездов	1 100	ООО "ДЖКХ"	выполнены
14	7	ул. Ушакова, 40а ул. Ушакова, 46	Ремонт дворовых проездов	839	ООО «ТЭМ»	выполнены
16	8	ул. Лесная, 46 ул. Лесная, 48 ул. Лесная, 50 ул. Лесная, 52	Ремонт дворовых проездов	3 000	ООО "ТЭМ" ООО "ДЖКХ"	выполнены выполнены
11	9	ул. Лизы Чайкиной, 73 ул. Лизы Чайкиной, 75 ул. Лизы Чайкиной, 77 ул. Лизы Чайкиной, 81	Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, обеспечение освещения	2 500	МП г.Тольятти "Управляющая компания №4" ООО "ДЖКХ"	выполнены выполнены
11	10	ул. Чайкиной, 29	Ремонт дворовых проездов	563,99	ООО "ДЖКХ"	выполнены
11	11	ул. Мурысева, 71	Ремонт дворовых проездов	2 535,36	МП г.Тольятти "Управляющая компания №4"	ведутся
12	12	ул. Ярославская, 21 ул. Ярославская, 25	Ремонт дворовых проездов	1 300	ООО "ДЖКХ"	выполнены
12	13	ул. Матросова, 8 ул. Матросова, 10 ул. Мурысева, 77	Ремонт дворовых проездов	2 770	ООО "ДЖКХ" ТСЖ "ДОМ"	выполнены выполнены
12	14	Матросова, 6	Ремонт дворовых проездов	330	ООО "ВЕЛЕС"	выполнены
13	15	ул. Железнодорожная, 31	Установка скамеек, урн	149,21	МП г.Тольятти "Управляющая компания №4"	выполнены

					компания №4"	
13	16	ул. Крылова, 5а	Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн	1 674,99	ООО "ДЖКХ"	выполнены
		ул. Крылова, 7				
		ул. Севастопольская, 4				
13	17	ул. Никонова, 7	Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн	1 675	ООО "ДЖКХ"	выполнены
		ул. Крылова, 5				
		ул. Крылова, 3а				
13	18	ул. Макарова, 14	Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн	1 598,04	МП г.Тольятти "Управляющая компания №4"	ведутся
		шл. Макарова, 16				
3	19	пр-кт Московский, 57	Установка скамеек, урн	630	ООО "УК № 2 ЖКХ"	выполнены
6	20	пр-т Ст.Разина, 71	Установка скамеек, урн	630	ООО "УК № 2 ЖКХ"	выполнены
9	21	б-р Татищева, 9	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуара, установка скамеек, урн	2 200	ООО УК "ФОРТУНА"	выполнены
10	22	ул. 40 лет Победы, 54	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуара, установка скамеек, урн	2 200	АО "Взаимное доверие"	выполнены
4	23	б-р Гая, 12	Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка скамеек, урн	5 000	АО "Взаимное доверие"	выполнены
4	24	ул. Ворошилова, 39	Установка скамеек, урн	320	АО "Взаимное доверие"	выполнены
9	25	ул. Тополиная, 10	Ремонт дворовых проездов	1 700	АО УК "Жилстройэксплуатация"	выполнены
8	26	ул. Автостроителей, 78	Установка скамеек, урн	350	АО "Взаимное доверие"	выполнены
9	27	Южное шоссе, 27	Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн	2 000	ООО "ДЖКХ"	выполнены
		Южное шоссе, 27 А			ООО "ВЕЛЕС"	выполнены
		Южное шоссе, 29			ООО "ДЖКХ"	выполнены
	28	пр-т Степана Разина, 27	Не указаны	17 729,46	ООО "УК № 1 ЖКХ"	выполнены
	29	ул.Революционная, 12	Не указаны	5 620,77	ООО "УК № 1 ЖКХ"	выполнены
	30	ул.Матросова,49	Не указаны	4 270,21	ООО УК "СОДРУЖЕСТВО"	
	31	ул.Победы,20	Не указаны	3 208,81	ООО "УК "СТРЕЛА"	
	32	ул.Юбилейная, 51, 53	Не указаны	16 196,92	ООО "УК № 2 ЖКХ"	ведутся
	33	ул.Автостроителей, 11А	Не указаны	5 605,40	АО УК "Жилстройэксплуатация"	ведутся
		Итого		97 558,79		

Информация о сроках заключения договоров субсидий по 6 дополнительным территориям (поз 28-33) отсутствует.

Работы по благоустройству общественных территорий.

1. Бульвар Буденного (1 этап).

Первоначально размещенный аукцион 16.12.2020 был отменен по решению УФАС.

Повторно электронный аукцион размещен 17.02.2021. НМЦК 10 720 055,04 рублей.

Победитель - ООО «Профи Сервис Тольятти». Цена контракта 10 130 451,96 рублей. Падение цены 5,5%.

Окончание выполнения работ – 01.09.2021г. Срок окончания контракта 06.10.2021г. Работы выполнены.

2. Бульвар Островского.

Первоначально размещенный аукцион отменен.

Повторно электронный аукцион размещен 28.01.2021. НМЦК 41 429 998,53 рублей.

Победитель ООО "АЙКОН". Цена контракта 36 458 398,53 рублей. Падение цены 12,0%.

Окончание выполнения работ – 01.09.2021г. Срок окончания контракта 15 октября 2021 г.

Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, подписаны акты выполненных работ на сумму 10 516 234,86 руб. Оплачено 10 516 234,85 руб. Сведения о претензиях отсутствуют.

По информации администрации ведется претензионная работа.

3. Аллея Молодежного бульвара (1 этап)

Электронный аукцион размещен 30.12.2020. НМЦК 28 200 610,98 рублей. Аукцион состоялся 25.02.2021.

Победитель ООО "ПРОМСТРОЙМАРКЕТ". Цена контракта 18 894 409,12 рублей. Падение цены 33,0%.

Окончание выполнения работ – 01.09.2021г. Срок окончания контракта 15 октября 2021 г. Работы выполнены.

4. Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап)

Электронный аукцион размещен 19.02.2021. НМЦК 3 147 383,12 рублей.

Победитель ООО «ОСТО». Цена контракта 1 752 789,24 рублей. Падение цены 44,3%.

Окончание выполнения работ – 12.06.2021 г. Срок окончания контракта 19.07.2021 г. Работы выполнены.

5. Сквер 14 квартала.

Электронный аукцион размещен 09.04.2021. НМЦК 11 881 148,68 рублей.

Победитель ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ». Цена контракта 11 821 742,93 рублей. Падение цены 0,5%.

Окончание выполнения работ – 01.09.2021г. Срок окончания контракта 06 октября 2021 г. Работы выполнены.

6. Стадион мкр Портовый (площадка мкр. Портовый).

Электронный аукцион размещен 29.05.2021. НМЦК 11 966 436,29 рублей.


Победитель ООО «Строй Сити». Цена контракта 11 906 604,10 рублей. Падение цены 0,5%.

Окончание выполнения работ – 01.09.2021г. Срок окончания контракта 29 сентября 2021 г.

Сумма контракта увеличена до 11 966 436,29 доп соглашением №3 от 15.07.2021. Работы выполнены.

Вывод: представленная информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2021 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела



Д.В.Замчевский