



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл.Свободы, 4, г.Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

29.10.2021 № *8620/1*
На № _____

Председателю Думы
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!


В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г., информацию Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 на 01.09.2021г.

Докладчик: Павлова Юлия Геннадьевна – и.о. руководителя департамента городского хозяйства.

Приложение: Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г. – на 5 л.

Глава городского округа

Н.А. Ренц



Н.А. Ренц

Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти.

В рамках Программы в 2021 году предусмотрено финансирование на общую сумму 189 713,21 тыс. руб., из них:

- бюджет г.о. Тольятти – 9 485,66 тыс. руб.;
- вышестоящие бюджеты – 180 227,55 тыс. руб.

Для достижения цели Программы для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выделено финансирование в размере 97 558,78 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 4 877,94 тыс. руб.;
- вышестоящие бюджеты – 92 680,84 тыс. руб.

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, заключено 27 договоров на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение), в связи с выделением дополнительного финансирования запланировано заключение 6 договоров. По состоянию на 01.11.2021 работы завершены на 27 территориях (4 территории в работе), оплачено 33 635,6 тыс.руб.

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства



Ю.Г. Павлова

Приложение 1

№	Адрес дворовой территории	Наименование мероприятия	Стоимость работ, тыс. руб.	Примечание
1	ул. Ленинградская, 15	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров	3000,00	Работы выполнены
2	ул. Ленинградская, 35 ул. Ленинградская, 37	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещением, оборудование детской площадки	2 100,00	Работы выполнены
3	б-р 50 лет Октября, 7 б-р 50 лет Октября, 19	Ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн	900,00	Работы выполнены
4	ул. Мира, 117 ул. Мира, 123	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров	3 200,00	Работы выполнены
5	б-р 50 лет Октября, 5	Оборудование детской площадки, установка урн, установка скамеек	661,61	Работы выполнены
6	ул. Победы, 43	Ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов	1 100,00	Работы выполнены
7	ул. Ушакова, 40а ул. Ушакова, 46	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров	839,00	Работы выполнены
8	ул. Лесная, 46 ул. Лесная, 48 ул. Лесная, 50 ул. Лесная, 52	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, устройство ограждений	3 000,00	Работы выполнены
9	ул. Лизы Чайкиной, 73 ул. Лизы Чайкиной, 75 ул. Лизы Чайкиной, 77 ул. Лизы Чайкиной, 81	Обеспечение освещением, установка урн	2 500,00	Работы выполнены
10	ул. Лизы Чайкиной, 29	Ремонт дворовых проездов Ремонт тротуаров	563,99	Работы выполнены
11	ул. Мурысева, 71	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров	2 535,36	Работы ведутся
12	ул. Ярославская, 21 ул. Ярославская, 25	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка урн, установка скамеек	1 300,00	Работы выполнены
13	ул. Матросова, 8 ул. Матросова, 10 ул. Мурысева, 77	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка	2 770,00	Работы выполнены

		скамеек, оборудование спортивной площадки, установка урн		
14	ул. Матросова, 6	Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки	330,00	Работы выполнены
15	ул. Железнодорожная, 31	Установка урн, установка скамеек	149,21	Работы выполнены
16	ул. Крылова, 5а ул. Крылова, 7 ул. Севастопольская, 4	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн	1 674,99	Работы выполнены
17	ул. Никонова, 7 ул. Крылова, 5 ул. Крылова, 3а	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка урн	1 675,00	Работы выполнены
18	ул. Макарова, 14 ул. Макарова, 16	Установка урн, установка скамеек, ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов	1 598,04	Работы ведутся
19	пр-т Московский, 57	Установка скамеек, установка урн	630,00	Работы выполнены
20	пр-т Степана Разина, 71	Установка урн, устройство ограждений	630,00	Работы выполнены
21	б-р Татищева, 9	Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров	2 200,00	Работы выполнены
22	ул. 40 лет Победы, 54	Оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадкой, установка урн, установка скамеек	2 200,00	Работы выполнены
23	б-р Гая, 12	Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка урн, установка скамеек	5 000,00	Работы выполнены
24	ул. Ворошилова, 39	Установка урн, установка скамеек	320,00	Работы выполнены
25	ул. Тополиная, 10	Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн	1 700,00	Работы выполнены
26	ул. Автостроителей, 78	Установка урн, установка скамеек	350,00	Работы выполнены
27	шоссе Южное, 27 шоссе Южное, 27 А шоссе Южное, 29	Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки	2 000,00	Работы выполнены
28	пр-т Степана Разина, 27		17 729,46	Работы выполнены

29	ул.Революционная, 12		5 620,77	Работы выполнены
30	ул.Матросова,49		4 270,21	
31	ул.Победы,20		3 208,81	
32	ул.Юбилейная, 51, 53		16 196,92	Работы ведутся
33	ул.Автостроителей, 11А		5 605,40	Работы ведутся
Итого			97 558,79	

Так же для достижения цели Программы для благоустройства общественных территорий выделено финансирование в размере 92 154,43 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 4 607,72 тыс. руб.;
- вышестоящие бюджеты – 87 546,71 тыс. руб.

В целях реализации Программы запланировано благоустройство общественных территорий по следующим адресам:

По состоянию на 01.11.2021 г. оплачено 49 144,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Сумма контракта, тыс. руб.	Примечание
1	Бульвар Буденного (1 этап)	Установка МАФ, ремонт пешеходной зоны, восстановление детской и спортивной площадки	10 130,45	Работы выполнены
2	Бульвар Островского (1 этап)	Благоустройство пешеходной зоны, озеленение, установка МАФ, устройство автополива, освещение	36 458,40	В связи с невыполнением работ по благоустройству территории в срок, ведется претензионная работа.
3	Аллея Молодежного бульвара (1 этап)	Восстановление пешеходной зоны, устройство освещения, озеленение	18 894,41	Работы выполнены
4	Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап)	Озеленение	1 752,79	Работы выполнены
5	Сквер 14 квартала	Восстановление детской и спортивной площадок, благоустройство пешеходной зоны, устройство освещения,	11 821,74	Работы выполнены



		устройство сценической площадки, озеленение		
6	Площадка в мкр.Портовый	замена ограждений, устройство спортивной площадки	11 906,60	Работы выполнены

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства



Ю.Г. Павлова