



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
(НО «ФКР»)**

Юридический адрес: 443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Почтовый адрес: 443079, г. Самара,
проезд Г. Митирева, д. 11

Тел. (846) 212-02-27

E-mail: info@fkrso.ru

ОГРН 1136300002365, ОКПО 20637981

ИНН 6315990666, КПП 631501001

10.12.2021 № 33967

Председателю
Думы г. о. Тольятти

Н.И. Остудину


445021, Самарская область,
г. Тольятти,
Центральная площадь, д. 4

Уважаемый Николай Иванович!

В ответ на Ваше письмо исх. №01-26/395 от 29.09.2021г. по вопросу подготовки информации для планируемого заседания Думы г. о. Тольятти 22.12.2021г. о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. о. Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории г. о. Тольятти, в 2021г. и планах на 2022г., некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (НО «ФКР», Фонд) сообщает следующее.

В 2022г. у Фонда останутся обязательства выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (КП), для реализации региональной программы 2019-2021гг. независимо от того, начаты работы на МКД или находятся в ожидании.

В случае отсутствия у подрядной организации обосновывающих документов для заключения дополнительного соглашения на перенос сроков выполнения работ, в адрес этой подрядной организации будут инициированы претензионные работы с возможным последующим расторжением договора в одностороннем порядке либо с выставлением неустойки и принудительным завершением работ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.06.2016г. №615 (далее – Постановление).



Кроме того, в рамках Постановления сообщаем, что предмет договора о проведении капитального ремонта, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (далее – Положение). Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия следующего обстоятельства при наличии подтверждающих документов: приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

Также направляем в Ваш адрес запрашиваемую информацию о выполнении гарантийных обязательств по устранению замечаний после выполненного капитального ремонта общего имущества в табличном формате.

Кроме того, предоставляем в Ваш адрес справку-информацию о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории г. о. Тольятти по состоянию на 10.12.2021г.

Приложение: таблица – на 4 л.;
справка – на 2 л.

Руководитель службы заказчика



А.А. Панков

**Информация
о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории г.о. Тольятти
по состоянию на 10.12.2021**

В рамках реализации региональной программы в период 2014-2020 годов выполнен капитальный ремонт общего имущества в 854 МКД (924 вида работ), расположенных на территории г.о. Тольятти на сумму **7 501,79** млн. руб.

год	Количество отремонтированных МКД (видов)
2014 - 2015	293 (295 видов)
2016	204 (205 видов)
2017	147 (147 видов)
2018	64 (64 вида)
2019	67 (67 видов)
2020	126 (146 видов)

В 2021 году на территории г.о. Тольятти запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 273 многоквартирных домах (312 видов работ) на сумму **1 418,79** млн.руб.

В настоящее время Фондом:

- заключены договоры в отношении **252 МКД (282 видов работ)** на общую сумму **1 331,02** млн. руб., из них выполнены работы в **117 МКД (122 видов работ)** на сумму **598,16** млн.руб.

- по **5 МКД (5 видов работ)** – проводятся повторные конкурсные процедуры.

В отношении оставшихся **22 МКД (25 видов работ)** сообщаем следующее:

- по **1 МКД** - предложение регоператора о проведении капитального ремонта находится на повторном согласовании у собственников после уточнения объемов работ.

- по **21 МКД (24 вида работ)** – проведение работ не представляется возможным (собственники приняли решение о переходе на спецсчет; о переносе срока ремонта на более поздний; о замене запланированного вида работ и комиссия приняла решение об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта).

Кроме того, у Фонда существует обязательство выполнить капитальный ремонт в **46 многоквартирных домах** на сумму **535,23** млн.руб., переходящих из периода 2017-2019 гг.

Заключены договора в отношении **43 МКД** на сумму **506,40** млн.руб., из них: выполнены работы в 21 МКД на сумму **338,61** млн.руб.

По **3 МКД** договоры расторгнуты на основании актов о недопуске подрядной организации для проведения работ по капитальному ремонту. Информация направлена в Минэнерго и ЖКХ Самарской области для учета при актуализации КП.

ИТОГО в 2021 году запланирован ремонт в **319 МКД (358 видов работ)**, расположенных на территории г.о. Тольятти.

В период 2021-2023 гг запланировано проведение капитального ремонта в 386 МКД (411 видов работ) на сумму 1 625,0 млн.руб.

Собираемость взносов на капитальный ремонт

С 2014 года нарастающим итогом общий объем начисленных взносов на капитальный ремонт по г.о. Тольятти составляет 6 113,56 млн. рублей, собранных взносов на капитальный ремонт – 5 534,04 млн. рублей (90,6 % от начисленных).

За 10 месяцев 2021 года начислено взносов на сумму 689,61 млн. руб., собрано – 645,54 млн. руб., что составляет 93,6%.

Ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о. Тольятти

В рамках реализации региональной программы в период 2019-2021 гг выполнен капитальный ремонт лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах (10 кабин), расположенных на территории г.о. Тольятти.

В период 2021-2023 гг запланировано проведение капитального ремонта лифтового оборудования в 1 многоквартирном доме (2 кабины), расположенном на территории г.о. Тольятти.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669 Фонд дополнительно проводит капитальный ремонт и (или) замену признанного непригодным для эксплуатации лифтового оборудования за счет средств областного бюджета:

- в 2019 и в 2020 годах выполнен капитальный ремонт лифтового оборудования в 18 многоквартирных домах (45 кабин), расположенных на территории г. Тольятти, на сумму 95,59 млн. руб.;

- в 2021 году запланировано проведение капитального ремонта лифтов в 25 многоквартирных домах (58 кабин), расположенных на территории г. Тольятти. Завершены работы в 20 МКД (51 кабина), на сумму 109,83 млн. руб. Работы в остальных МКД будут выполнены до конца 2021 года;

- в 2022 году запланировано проведение капитального ремонта лифтов в 22 многоквартирных домах (102 кабины), расположенных на территории г. Тольятти, на сумму 207,73 млн. руб.

№	Адрес	Вид работ	На какой стадии (ИТО или Торги)	В работе	%	Срок окончания	Исполнено/Не исполнено	Примечания
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	г. Тольятти, ул. Матросова, д. 9	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	29.04.2021	Исполнено	
2	г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 75	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	15.02.2021	Исполнено	
3	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 42	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
4	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 65 А	Крыша	В ожидании работ от "Велеса", на 07.12 к работам не приступали!	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. "Велес" обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет.
5	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 71	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
6	г.о. Тольятти, б-р Молодежный, д. 11	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	31.05.2021	Исполнено	
7	г.о. Тольятти, б-р Молодежный, д. 3	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	31.05.2021	Исполнено	
8	г.о. Тольятти, б-р Молодежный, д. 37	Инженерные системы	На оспаривании	На оспаривании	-	-	Не исполнено	Оспаривается законность предписания
9	г.о. Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 8	Инженерные системы	На оспаривании	На оспаривании	-	-	Не исполнено	Оспаривается законность предписания
10	г.о. Тольятти, Ленинский пр-кт, д. 29	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
11	г.о. Тольятти, Московский пр-кт, д. 13	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	-	Исполнено	
12	г.о. Тольятти, Московский пр-кт, д. 23	Инженерные системы	Поиск решения устранения проблемы	-	-	-	Не исполнено	Требуется привлечение экспертов НО "ФКР" по решению вопроса о шуме от ИТП
13	г.о. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 56	Инженерные системы	На оспаривании	На оспаривании	-	-	Не исполнено	Оспаривается законность предписания
14	г.о. Тольятти, ул. Голосова, д. 24	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 1 раз)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
15	г.о. Тольятти, ул. Горького, д. 45	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
16	г.о. Тольятти, ул. Горького, д. 68	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
17	г.о. Тольятти, ул. Карбышева, д. 9	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
18	г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 31	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
19	г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 33	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
20	г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 35	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
21	г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 59	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.

№	Адрес	Вид работ	На какой стадии (ИТО или Торги)	В работе	%	Срок окончания	Исполнено/Не исполнено	Примечания
1	2	3	6	7	8	9	10	11
22	г.о. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 137	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. Велес обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет.
23	г.о. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 143	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
24	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 106	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	16.04.2021	Исполнено	
25	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 110	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. Велес обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет
26	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 47	Крыша	В ожидании работ	нет	0%	январь-февраль 2022г.	Не исполнено	К работам не приступили
27	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 51	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	03.08.2021	Исполнено	
28	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 64	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	29.09.2021	Исполнено	Работы выполнены и приняты
29	г.о. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 23	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	работы приняты 28.12.2020	Исполнено	
30	г.о. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 27	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	работы приняты 30.12.2020	Исполнено	
31	г.о. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 9	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Договор не заключен, поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение замечаний
32	г.о. Тольятти, ул. Матросова, д. 1	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	Предписание ГЖИ исполнено
33	г.о. Тольятти, ул. Матросова, д. 7	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
34	г.о. Тольятти, ул. Мира, д. 162	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
35	г.о. Тольятти, ул. Мира, д. 92	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
36	г.о. Тольятти, ул. Мухоморова, д. 85 А	Крыша	Ведутся СМР	да	5%	20.12.2021	Не исполнено	Завезен материал, ведутся СМР
37	г.о. Тольятти, ул. Никонова, д. 1	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Работы приняты 30.12.2020	Исполнено	
38	г.о. Тольятти, ул. Никонова, д. 12	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
39	г.о. Тольятти, ул. Никонова, д. 16	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
40	г.о. Тольятти, ул. Никонова, д. 4	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
41	г.о. Тольятти, ул. Никонова, д. 6	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	20.02.2021	Исполнено	
42	г.о. Тольятти, ул. Никонова, д. 7	Крыша	Ведутся СМР	да	60%	20.12.2021	Не исполнено	

№	Адрес	Вид работ	На какой стадии (ШО или Торги)	В работе	%	Срок окончания	Исполнено/Не исполнено	Примечания
1	2	3	6	7	8	9	10	11
43	г.о. Тольятти, ул. Никитова, д. 8	Крыша	Ведется разработка НПД	нет	0%	30.09.2022	Не исполнено	Ведется разработка НПД согласно договора (графика)
44	г.о. Тольятти, ул. Никитова, д. 9	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	-	-	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	По решению комиссии Администрации Тольятти ремонт крыши не требуется. Предписание ГЖИ закрыто
45	г.о. Тольятти, ул. Носова, д. 13	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
46	г.о. Тольятти, ул. Носова, д. 3	Крыша	Ведутся СМР	да	5%	30.09.2022	Не исполнено	
47	г.о. Тольятти, ул. Носова, д. 5	Крыша	Ведутся СМР	да	90%	20.12.2021	Не исполнено	
48	г.о. Тольятти, ул. Победы, д. 33	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
49	г.о. Тольятти, ул. Революционная, д. 24	Инженерные системы	ведутся СМР	да	55%	30.09.2022	Не исполнено	два договора на устранение недостатков после кап.ремонта. 1й закрыт 22.10.2021, 2й - продолжение работ после окончания отопительного сезона 2021/2022
50	г.о. Тольятти, ул. Революционная, д. 56	Инженерные системы, фасад	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза) по фасаду	нет	0%	по фасаду - 2022	Не исполнено	Оспаривается законность предписания по коррозии труб. По фасаду - поиск подрядчика на устранение замечаний
51	г.о. Тольятти, ул. Советская, д. 71	Инженерные системы	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза) по ЭС	нет	0%	2022	Не исполнено	Оспаривается законность предписания по температуре ГВС (акты недопуска по 5 эт. Были предоставлены)
52	г.о. Тольятти, ул. Чапаева, д. 141	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	22 апреля 2021	исполнено	Предписание ГЖИ закрыто.
53	г.о. Тольятти, ул. Гидростроевская, д. 9	Крыша	ОТН	нет	0%	2022	Не исполнено	ПО ГЖИ предписаний с 2019 не было, обращений от жителей также не поступало.
54	г.о. Тольятти, ул. Ушакова, д. 40 А	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
55	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 30	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. Велес обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет.
56	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 34	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. Велес обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет.
57	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 65	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	
58	г.о. Тольятти, б-р Молодежный, д. 7	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	20.02.2021	Исполнено	
59	г.о. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 47	Крыша	ОТН. Велес ничего не делает для устранения. будет разработана в кратчайшие сроки ДВ с осмечиванием и выставлением на торги	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. Велес обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет.
60	г.о. Тольятти, ул. Советская, д. 81	Инженерные системы	-	нет	100%	авг.21	Исполнено	МКД находится на контроле в части поступления жалоб по отоплению от кв. 15. В настоящее время жалоб нет.

№	Адрес	Вид работ	На какой стадии (ИТО или Торги)	В работе	%	Срок окончания	Исполнено/Не исполнено	Примечания
1	2	3	6	7	8	9	10	11
61	г.о. Тольятти, ул. Комзина, д. 29	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
62	г.о. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 135	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 2 раза)	нет	0%	2022	Не исполнено	Поиск подрядчика для заключения прямого договора на устранение выявленных замечаний.
63	г.о. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 50	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	Предписание ГЖИ закрыто	Исполнено	Предписание ГЖИ закрыто (акт составлен)
64	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 41	Крыша	В ожидании работ	нет	0%	20.12.2021	Не исполнено	К работам не приступали, ведется закупка материалов
65	г.о. Тольятти, ул. Ленина, д. 57	Крыша	Ведутся СМР	да	60%	20.12.2021	Не исполнено	
66	г.о. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 46	Крыша	в ожидании работ	нет	0%	дек.21	Не исполнено	К работам не приступали
67	г.о. Тольятти, ул. Строителей, д. 14	Крыша	в ожидании работ	нет	0%	дек.21	Не исполнено	К работам не приступали
68	г.о. Тольятти, ул. Советская, д. 82	Крыша	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	24.05.2021	Исполнено	
69	г.о. Тольятти, ул. Чапаева, д. 129	Фасад	На оспаривании	-	-	2022	Не исполнено	Рассматривается вопрос об оспаривании предписания.
70	г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 32	Крыша	Торги (несостоявшийся аукцион 1 раз)	нет	0%	2022	Не исполнено	Не в работе. Велес обязался сам устранить, в т.ч. на городских совещаниях, + писали им письма - ответа и действий нет.
71	г.о. Тольятти, ул. Мира, д. 94	инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	10.11.2021	Исполнено	Проведена приемка выполненных работ
72	г.о. Тольятти, ул. Советская, д. 58	Крыша	ОТН (будет разработана в кратчайшие сроки ДВ с осмечиванием и выставлением на торги)	нет	0%	2022	Не исполнено	
73	г.о. Тольятти, ул. Октябрьская, д. 59	Инженерные системы	ВОПРОС ЗАКРЫТ	Работы выполнены	100%	авг.21	Исполнено	Замечания устранены, осталось закрыть предписание ГЖИ
74	г.о. Тольятти, ул. Матросова, д. 46	Инженерные системы	На оспаривании	На оспаривании	0%	-	Не исполнено	Оспаривается законность предписания
75	г.о. Тольятти, ул. Мира, д. 68	Инженерные системы	На оспаривании	На оспаривании	0%	-	Не исполнено	Оспаривается законность предписания
76	г.о. Тольятти, ул. Победы, д. 52	Инженерные системы	ОТН (прорабатывается вопрос по допуску в помещения - собственность муниципалитета)	нет	0%		Не исполнено	прорабатывается вопрос по допуску в помещения - собственность муниципалитета
77	г.о. Тольятти, ул. Революционная, д. 7	Инженерные системы	На оспаривании	На оспаривании	-	-	Не исполнено	Оспаривается законность предписания