

Общая информация по г.о. Тольятти по состоянию на 29.11.2022 /обновлено - 15:13/

Информация по переходящим МКД с КП 2017-2019 на 2022 год по г.о. Тольятти

Состояние Виды работ	Исключены из КП		В ожидании торгов		В ожидании работ (0%)		В работе (1%-99%)		Завершены (100%)		Всего по г.о. Тольятти	
	мкд	руб. (НМЦ)	мкд	руб. (НМЦ)	мкд	руб.	мкд	руб.	мкд	руб.	мкд	руб.
Крыши	3	11 344 438,40			8	22 097 920,74	3	12 100 528,20	40	137 179 799,76	54	182 722 687,10
Фасады					1	291 761,67					1	291 761,67
Лифты									1	10 845 173,46	1	10 845 173,46
Фундаменты							1	113 012 182,73			1	113 012 182,73
Инженерные системы					1	7 507 451,69			22	705 100 290,65	23	712 607 742,34
Итого МКД:	3	11 344 438,40			10	29 897 134,10	4	125 112 710,93	63	853 125 263,87	80	1 019 479 547,30
Договоры на СМР: Не заключено: 3 МКД на сумму 11,34 млн.руб. Заключено: 77 МКД на сумму 1 008,14 млн.руб. Выполнение - 79 %												

Информация по выполнению КП 2019-2021 в 2022 году по г.о. Тольятти

Состояние Виды работ	Исключены из КП		В ожидании торгов		В ожидании работ (0%)		В работе (1%-99%)		Завершены (100%)		Всего по г.о. Тольятти	
	в.р.	руб. (НМЦ)	в.р.	руб. (НМЦ)	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.
Крыши	9	19 889 886,50	5	22 191 818,80	38	55 880 571,15	16	75 430 686,75	176	745 807 820,55	244	919 200 783,75
Фасады	1	8 508 685,50	2	695 013,80	16	13 990 151,37	3	6 096 237,19	19	23 365 323,35	41	52 655 411,21
Лифты									4	20 856 341,05	4	20 856 341,05
Фундаменты												
Инженерные системы	13	42 294 661,20	5	29 718 448,00	26	154 993 690,63	7	146 464 829,50	65	1 196 051 896,20	116	1 569 523 525,53
Итого видов работ:	23	70 693 233,20	12	52 605 280,60	80	224 864 413,15	26	227 991 753,44	264	1 986 081 381,15	405	2 562 236 061,54
Итого МКД (шт.):	22		11		75		26		235		345	
Договоры на СМР:	Не заключено: 35 в.р. на сумму 123,30 млн.руб.				Заключено: 370 в.р. на сумму 2 438,94 млн.руб.						Выполнение - 65 %	

Информация по выполнению КП 2021-2023 по г.о. Тольятти

Состояние	Исключены из КП		В ожидании торгов		В ожидании работ (0%)		В работе (1%-99%)		Завершены (100%)		Всего по г.о. Тольятти		
	в.р.	руб. (НМЦ)	в.р.	руб. (НМЦ)	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.	
Крыши	8	25 532 160,00	67	159 426 723,62	107	270 671 251,04	13	52 311 688,88	35	104 607 733,06	230	612 549 556,60	
Фасады	1	2 820 201,30	18	44 484 322,90	21	36 551 547,12	4	9 152 916,90	10	29 782 842,48	54	122 791 830,70	
Лифты									1	5 345 835,00	1	5 345 835,00	
Фундаменты													
Инженерные системы	1	9 344 208,30	17	165 209 022,89	74	585 205 013,79	28	203 455 402,43	22	214 376 008,30	142	1 177 589 655,71	
Итого видов работ:	10	37 696 569,60	102	369 120 069,41	202	892 427 811,95	45	264 920 008,21	68	354 112 418,84	427	1 918 276 878,01	
Итого МКД (шт.):	10		100		194		44		64		389		
Договоры на СМР:			Не заключено: 112 в.р. на сумму 406,82 млн.руб.			Заключено: 315 в.р. на сумму 1 511,46 млн.руб.						Выполнение - 16 %	

Информация по всем заключенным договорам на выполнение СМР по г.о. Тольятти

Состояние Виды работ	В ожидании работ (0%)		В работе (1%-93%)		На стадии завершения (94%-99%)		Завершены (100%), оформление док-ции		Завершены (100%)		Всего по г.о. Тольятти	
	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.	в.р.	руб.
Крыши	155	348 649 742,93	23	121 083 103,05	10	38 897 237,48	2	5 227 170,80	594	1 740 579 483,66	784	2 254 436 737,92
Фасады	38	50 833 460,16	5	12 379 528,49	3	4 635 454,80	1	3 648 197,80	45	171 414 227,17	92	242 910 868,42
Фасады + Крыши												
Лифты	53	742 734 774,54	7	68 822 434,89			2	11 904 214,00	120	805 865 518,24	182	1 629 326 941,67
Фундаменты			1	113 012 182,73							1	113 012 182,73
Инженерные системы	102	755 237 043,21	29	315 700 858,45	7	38 050 059,68	2	1 041 137,22	492	6 756 396 871,75	632	7 866 425 970,31
Приборы учета												
Строительные конструкции												
Итого видов работ:	348	1 897 455 020,84	65	630 998 107,61	20	81 582 751,96	7	21 820 719,82	1251	9 474 256 100,82	1691	12 106 112 701,05
Итого МКД (шт.):	318		63		19		7		990		1116	