



# ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

## РЕШЕНИЕ

12.11.2014

№ 513

**Об отчете мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год**

Рассмотрев представленный мэрией отчет о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год, Дума

### РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы

Д.Б.Микель

001604

**ОТЧЕТ**  
**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**  
**СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО**  
**ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОЙ**  
**РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**  
**ОТ 17 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 107, ЗА 2013 ГОД**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107 (далее - Программа).

1. По разделу «Демографическое развитие городского округа Тольятти».

В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти в 2013 году:

Численность населения	В Программе (до 2015 года)	Фактические данные	%
Всего, человек	722 386	718 638	99,5
в том числе:			
Автозаводский район	439 285	441 012	100,4
Центральный район	159 217	159 142	100
Комсомольский район (с учетом пос.Поволжский)	123 884	118 484	95,7

Фактическая численность населения городского округа Тольятти по итогам 2013 года практически соответствует данным, учтенным при подготовке Программы.

2. По разделу «Доходы населения городского округа Тольятти».

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2013 год в Программе не предусмотрен.

Последним периодом, в котором отражен показатель изменения денежных доходов населения, является 2010 год. Анализ данных 2013 года по отношению к данным 2010 года отражен в таблице:

Наименование показателя	2010 (руб.)	2013 (руб.)	Отклонение (%)
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в городском округе Тольятти	23 283	26 006,6	111,7
Среднемесячная номинальная заработная плата по Российской Федерации	25 232	29 792	118,07
Средний размер назначенных пенсий по Российской Федерации	6 145	10 029,7	163,22
Прожиточный минимум в среднем по Российской Федерации	5 460	7 306	133,81
для трудоспособного населения	5 899	7 871	133,43
для пенсионеров	4 343	5 998	138,11

Фактические данные за отчетный 2013 год, по сравнению с плановым 2010 годом, показывают, что рост прожиточного минимума превышает рост средней заработной платы, как по Российской Федерации, так и по городскому округу Тольятти.

3. По разделу «Жилищное строительство».

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

Площадь жилья	В Программе (до 2015 года)	Фактические данные 2013 года	%
Всего (общая площадь), тыс. кв. м	1 818,02	203,299	11,2

Отдельно учет по показателю «жилые помещения» не ведется.

Объем ввода жилья отдельно по годам реализации в Программе не предусмотрен.

Низкий уровень ввода жилья в 2013 году по отношению к объемам, отраженным в Программе, свидетельствует о завышенных данных, учтенных при разработке Программы.

В связи с отсутствием застройки земельных участков, учтенных при разработке Программы, требуется актуализация Программы в части корректировки уровня объема ввода жилья и мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4. По разделу «Состояние коммунальной инфраструктуры».

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2013 год в Программе не предусмотрен.

В соответствии с требованиями стандартов раскрытия информации коммунальной инфраструктуры (постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и

органами регулирования», от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»), сведения за 2012 и 2013 годы по ОАО «ТЕВИС» и ООО «Волжские коммунальные системы» размещены на официальных сайтах организаций в сети «Интернет», а также на сайте органа регулирования (министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области).

Согласно отчетности в сфере холодного водоснабжения ОАО «ТЕВИС» за 2013 год, потери воды в сетях составили 8,61%, а в 2012 году объем потерь составлял 10,5%, что характеризует в целом положительную динамику.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть ОАО «ТЕВИС» незначительно увеличился за 2013 год по отношению к 2012 году - на 0,02 тыс. кВт/ч на тыс. куб. м воды и составил 0,25 тыс. кВт/ч на тыс. куб. м воды. В 2012 году этот показатель составил 0,23 тыс. кВт/ч на тыс. куб. м воды.

Согласно отчетности, потери воды в сетях ООО «Волжские коммунальные системы» в 2013 году составили 17,89%, а в 2012 году - 18,46%, что характеризует положительную динамику в сфере холодного водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» за отчетный 2013 год и обусловлено реализацией ООО «Волжские коммунальные системы» мероприятий по энергосбережению.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть ООО «Волжские коммунальные системы» за 2013 год незначительно увеличился, по отношению к 2012 году - на 0,01 тыс. кВт/ч на тыс. куб. м воды и составил 0,85 тыс. кВт/ч на тыс. куб. м воды. В 2012 году этот показатель составил 0,84 тыс. кВт/ч на тыс. куб. м воды.

В сфере теплоснабжения ОАО «ТЕВИС» потери при передаче тепловой энергии в 2012 году составили 9,5%, в 2013 году - 10,6%.

Удельный расход электрической энергии ОАО «ТЕВИС» на передачу тепловой энергии за 2013 год снизился по отношению к 2012 году на 0,93 тыс. кВт/ч и составил 9,96 тыс. кВт/ч. В 2012 году этот показатель составил 10,89 тыс. кВт/ч, что обусловлено реализацией ОАО «ТЕВИС» мероприятий по энергосбережению.

В соответствии со стандартами раскрытия информации сферы теплоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» не предоставляет сведения за 2013 год.

Стандарты раскрытия информации по ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» предусматривают предоставление отчетности в целом по Самарской области. Раскрытие информации отдельно по городскому округу Тольятти не предусмотрено.

5. По разделу «Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

Анализ потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса городского округа Тольятти за 2013 год представлен в таблице (приложение 1 к Отчету).

Наблюдается снижение фактического объема реализации коммунальных услуг за счет внедрения в городском округе Тольятти мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов потребителями. Также необходимо отметить, что плановые показатели на 2013 год, указанные в Программе, были завышены.

6. По разделу «Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов».

Анализ выполнения мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, представлен в приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Отчету.

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со следующим объемом финансирования в 2013 году:

Реализация мероприятий Программы в 2013 году осуществлялась следующим образом:

Система коммунальной инфраструктуры	Объем финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2013 году (тыс. руб.)	Фактическая реализация в 2013 году (тыс. руб.)
Водоснабжение (приложение 2)	10 368,9	14 995,18
Водоотведение и очистка сточных вод (приложение 3)	0	10 598,32
Теплоснабжение (приложение 4)	0	11 244,70
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (приложение 5)	0	8 402

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2013 году.

Реализация мероприятий Программы в 2013 году осуществлялась следующим образом:

1) ОАО «ТЕВИС»:

- в рамках инвестиционной Программы ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2010 год - первое полугодие 2013 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года № 303 (в редакции от 18 мая 2011 года № 542), в объеме 3 248,9 тыс. рублей (источник финансирования - тариф на подключение);

- в рамках производственной программы в объеме 12 970,30 тыс. рублей (источник финансирования - средства, учитываемые при формировании тарифов (амортизация, ремонт, прочее);

2) ООО «Волжские коммунальные системы»:

- в рамках инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные

системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 20 июня 2012 года № 932, в объеме 3 192,77 тыс. рублей (источник финансирования - тариф на подключение);

- в рамках производственной программы в объеме 17 426,23 тыс. рублей (источник финансирования - средства, учитываемые при формировании тарифов (амортизация, ремонт, прочее).

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой по другим организациям коммунального комплекса (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ООО «Автоград-Водоканал», ЗАО «Тольяттисинтез», ЗАО «СВ-Поволжское»), в 2013 году не осуществлялась.

В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 2013 году были реализованы мероприятия по рекультивации полигона «Узюково» на сумму 8 402 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 5 818,0 тыс. рублей, средства городского округа Тольятти 2 584,0 тыс. рублей.

В соответствии с Программой в 2013 году реализовывались инвестиционные программы ОАО «ТЕВИС» и ООО «Волжские коммунальные системы», что позволило выполнить цели и задачи Программы в части обеспечения оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, а также потребности жилищного и промышленного строительства.

Учитывая сложившуюся тенденцию снижения полезного отпуска коммунальных услуг, а также проведенный анализ уровня потерь и удельного потребления электрической энергии на обеспечение поставки коммунальных услуг можно сделать вывод о том, что цель Программы в части внедрения энергосберегающих технологий реализуется.

В 2013 году рост тарифов на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения соответствовал предельному индексу роста тарифов, утверждаемому Федеральной службой по тарифам, что свидетельствует о реализации цели Программы по сдерживанию стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Фактическая реализация мероприятий по рекультивации полигона в с. Узюково не осуществлялась, что свидетельствует о невыполнении цели Программы в части улучшения экологической ситуации.

Таким образом, цели и задачи, отраженные в Программе, достигнуты не в полном объеме.

Анализ реализации Программы за 2013 год отражает необходимость проведения мероприятий по ее актуализации и корректировки с учетом требований к содержанию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502.

Приложение 1  
к отчету о выполнении Программы комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры городского округа  
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы  
городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год

**АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД**

№ п/п	Объем реализации, с учетом территориального деления за 2013 год	Водоснабжение (тыс. куб. м)			Водоотведение (тыс. куб. м)			Тепловая энергия (в тыс. Гкал)			Объем образования отходов от населения (ТБО) (тыс. куб. м)		
		план по Программе	факт	откл. (%)	план по Программе	факт	откл. (%)	план по Программе	факт	откл. (%)	план по Программе	факт	откл. (%)
1	Объем реализации всего	71 951,3	45 854,52	63,73	88 640,32	57 631,95	65,02	13 997,31	11 427,14	81,64	1 280,6	1 047,35	81,79
	в том числе по районам:												
1.1	Автозаводский	40 019,51	22 737,52	56,82	53 041,73	32 739,93	61,72	6 777,47	5 947,30	87,75			
1.2	Центральный	17 772,65	14 299,16	80,46	19 993,96	15 551,13	77,78	6 200,75	4 664,90	75,23			
1.3	Комсомольский всего	14 159,14	8 817,84	62,28	15 604,63	9 340,89	59,86	1 019,09	814,94	79,97			
	в том числе пос. Поволжский	867,76	731	84,24	1 082,54	546	50,44	75,55	54,83	72,57			

Приложение 2  
к отчету о выполнении Программы комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры городского округа  
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы  
городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2013 году		Фактическая реализация в 2013 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)
<b>Водоснабжение</b>							
<b>ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»</b>							
Модернизация вращающихся водоприемных сеток на водозаборных сооружениях	ед.	3	40 000	0,5	отдельно не выделено	0	0
Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений	ед.	24	60 000	4	отдельно не выделено	0	0
Увеличение производительности водозаборных сооружений	ед.	1	946 338,0	0,5	отдельно не выделено	0	0
Увеличение производительности очистных сооружений	ед.	1	1 867 701,0	0,33	отдельно не выделено	0	0
<b>ОАО «ТЕВИС»</b>							
Модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-111	ед.	1	7 552,3	1	7 552,3	0	0
Строительство магистральной сети на участке от ВК7 до ВК628 по ул.Офицерская Ду400 мм	п. м	500	2 816,6	500	2 816,6	0	0
Строительство подземного водозабора Ягодный	ед.	1	1 600 369,2	0,2	отдельно не выделено	0	0



Строительство магистральных сетей водоснабжения	п. м	4 150	21 041,7	830	отдельно не выделено	проектные работы	3 248,90
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация существующих сетей водоснабжения	п. м	91 000	489 442,2	13 000	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный	ед.	5	42 792,3	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулевское море-1	ед.	3	15 455,7	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулевское море-1	ед.	3	15 455,7	1	отдельно не выделено	0	0
Строительство водовода Д=500 мм от проектируемого водовода Д=500 мм на пересечении ул.Интернациональная и ул.Л.Толстого до мкр. 2, 10 планировочного района Северный с закольцовкой внутриквартальных сетей	п. м	3 000	32 630,8	1 000	отдельно не выделено	0	0
Строительство водовода Д=500мм от существующего водовода Д=700мм на пересечении ул.Л.Толстого и Автозаводского шоссе до мкр. 2, 10 планировочного района Северный и закольцовка с проектируемым водоводом Д=500мм	п.м	2 000	22 239,2	1 000	отдельно не выделено	0	0
Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский	ед.	1	не планировалось	не планировалось	не планировалось	1	5 714,51
Модернизация насосной станции 2-го подъема на водозаборе Комсомольский	ед.	1	2 244,10	не планировалось	не планировалось	1	2 839,0
Строительство водопровода по ул.Новозаводская	п. м.	1 010	4 040,9	не планировалось	не планировалось	разработка проекта	3 192,77
ЗАО «СВ-Поволжское»							

Модернизация сетей	п. м	10 500	36 102	1 500	отдельно не выделено	0	0
Эрлифтование скважин	ед.	5	6 609	1	отдельно не выделено	0	0
<b>ВСЕГО:</b>					10 368,9		14 995,18

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2013 году.  
Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2013 год в Программе не выделены.

Приложение 3  
к отчету о выполнении Программы комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры городского округа  
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы  
городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2013 году		Фактическая реализация в 2013 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)
<b>Водоотведение и очистка сточных вод</b>							
<b>ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»</b>							
Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации	ед.	1	2 710 370,40	0,15	отдельно не выделено	0	0
<b>ОАО «ТЕВИС»</b>							
Строительство автоматизированных станций мониторинга сточных вод	ед.	6	60 938,30	1	отдельно не выделено	0,75	2 560,0
Строительство магистральных сетей канализации	п. м	1 850	20 120,10	370	отдельно не выделено	0	0
<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>							
Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1 000 мм	п. м	8 900	207 950,40	1 270	отдельно не выделено	0	0

Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1 000 мм	п. м	8 900	149 346,70	1 270	отдельно не выделено	0	0
Модернизация РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования и установкой плавного пуска	ед.	1	24 590,0	не планировалось	начало работ по плану в 2011 году	1	508,58
Замена насосного оборудования на КНС-9 пос.Поволжский	ед.	4	4 377,0	не планировалось	начало работ по плану в 2014 году	1	2 233,74
Модернизация и увеличение производительности КНС-125 с заменой технологического оборудования, электрооборудования и ремонтом здания	ед.	1	11 919,10	не планировалось	начало работ по плану в 2009 году	1	5 296,0
ЗАО «СВ-Поволжское»							
Модернизация существующих канализационных сетей	п. м	7 000	28 632,60	1 000	отдельно не выделено	0	0
ЗАО «Тольяттисинтез»							
Модернизация очистных сооружений канализации	ед.	1	919 291,20	0,15	отдельно не выделено	0	0
ВСЕГО:							10 598,32

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2013 году.  
Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2013 год в Программе не выделены.

Приложение 4  
к отчету о выполнении Программы комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры городского округа  
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы  
городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2013 году		Фактическая реализация в 2013 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)
<b>Теплоснабжение</b>							
<b>ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»</b>							
Модернизация 12 т/магистралей от ТК-45/18 до ТК-7 VIII т/магистралей с увеличением диаметра с Ду-200-250 до Ду 400 мм	п. м в двухтрубном исчислении	651	64 467,0	216,9	отдельно не выделено	0	0
Модернизация изоляции от ТК-37 III т/магистралей до ТК-37/7 V т/магистралей Ду 300 мм	п. м в двухтрубном исчислении	760	56 191,0	380,0	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 1000 мм	п. м в двухтрубном исчислении	994	44 777,2	331,4	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 3 магистрали (ул.Лесная) от ТК-18 до	п. м в двухтрубном	3 327,30	172 771,8	1 109,1	отдельно не выделено	0	0

ТК-46 с увеличением диаметра с Ду 400 мм до Ду 500 мм, от ТК-46 до ТК-48 с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм	исчисления						
Модернизация 1 магистрали от камеры воздушников ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с Ду 500 до Ду 700 мм	п. м в двухтрубном исчисления	580,00	26 030,5	290,0	отдельно не выделено	0	0
Тольяттинская ТЭЦ							
Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 1 000 мм	п. м в двухтрубном исчисления	994	134 331,8	331,3	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 3 магистрали (ул.Лесная) от ТК-18 до ТК-46 с увеличением диаметра с Ду 400 мм до Ду 500 мм, от ТК-46 до ТК-48 с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм	п. м в двухтрубном исчисления	3 327	518 315,3	1 109,1	отдельно не выделено	0	0
Модернизация 1 магистрали от камеры воздушников ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с Ду 500 до Ду 700 мм	п. м в двухтрубном исчисления	580	78 091,5	290,0	отдельно не выделено	0	0
ООО «Волжские коммунальные системы»							
Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250-350	п. м в двухтрубном исчисления	2 500	158 855,3	500	отдельно не выделено начало работ с 2009 года	385,0	745,92

Закрытие котельной №5 и строительство ЦТП	ед.	1	не планировалось	не планировалось	не планировалось	1	88,48
ОАО «ТЕВИС»							
Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 400-500	п. м в двухтрубном исчислении	3 000	228 856,8	1 500	отдельно не выделено	0	0
Строительство тепловых камер и межплощадочных магистральных сетей	п. м в двухтрубном исчислении	9 100	625 282,9	1 300	отдельно не выделено	0	0
Реконструкция ЦТП-131	ед.	1	отдельно не выделено	не планировалось	не планировалось	1	10 410,30
ВСЕГО:							11 244,70

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2013 году.  
Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2013 год в Программе не выделены.

Приложение 5  
к отчету о выполнении Программы комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры городского округа  
Тольятти на период до 2015 года, утвержденной решением Думы  
городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, за 2013 год

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2013 ГОД**

Наименование мероприятия	Ед. изм.	Запланировано до 2015 года		В том числе в 2013 году		Фактическая реализация в 2013 году	
		в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натур. показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб.)
<b>Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов</b>							
Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона «Тимофеевский № 2» МУПП «Экология»							
Проведение проектно-изыскательских работ по рекультивации полигона	1 работа	1	1 042,92	1	1 042,92	0	0
Разработка проектно-сметной документации	1 работа	1	883,32	1	883,32	0	0
Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона «Узюково»	комплекс		209 548,99	отдельно не выделено	отдельно не выделено	корректировка проекта сметной документации	8 402



Внесение органических удобрений (подкормка)	га	63,9	60,5	14,2	отдельно не выделено	0	0
Боронование почвы в один след	га	63,9	5,62	14,2	отдельно не выделено	0	0
Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период)	га	575,1	45 747,48	127,8	отдельно не выделено	0	0
Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год)	га	383,4	427,29	85,2	отдельно не выделено	0	0
Внесение минеральных удобрений	га	63,9	209,23	14,2	отдельно не выделено	0	0
<b>ВСЕГО:</b>						0	8 402

В таблице указана плановая и фактическая реализация мероприятий Программы в 2013 году.  
Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2013 год в Программе не выделены.

---