



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

24.12.2019

№ 463

**Об отчете контрольно-счетной палаты городского округа
Тольятти по проверке целевого и эффективного использования
средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти
в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию
мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных
территорий городского округа Тольятти» муниципальной
программы «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы» по объекту «Бульвар Гая (зона отдыха)»**

Рассмотрев отчет контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» по объекту «Бульвар Гая (зона отдыха)», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить, что в соответствии с отчетом контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» по объекту «Бульвар Гая (зона отдыха)», установлены следующие недостатки и нарушения:

1) ущерб бюджету городского округа в результате оплаты фактически невыполненных ООО ИК «Траст» (далее – Подрядчик) работ по уходу за зелеными насаждениями в сумме 445,2 тыс.руб.;

2) утрата муниципального имущества в результате установленных фактов недостачи, порчи муниципального имущества вследствие отсутствия со стороны администрации городского округа должного контроля за сохранностью муниципальной собственности в общей сумме 73,1 тыс.руб. (22,0 тыс.руб. - скамья, 15,2 тыс.руб. - деревья, 35,9 тыс.руб. - кустарники);

3) в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 9.3.2 муниципального контракта (далее – Контракт) департаментом городского хозяйства администрации городского округа (далее – Департамент) неправомерно внесен дополнительный вид работ в Ведомость объемов работ и Смету по завозу грунта 1 группы, не предусмотренный первоначально Техническим заданием, в количестве 13 031 куб.м на общую сумму 8 618,6 тыс.руб. после окончания работ;

4) безрезультатные расходы бюджета городского округа Тольятти вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в общей сумме 281,4 тыс.руб. (21,7 тыс.руб. - провалы брусчатки, 31,5 тыс.руб. - сухие деревья, 22,4 тыс.руб. - сухие кустарники, 205,8 тыс.руб. - проплешины на газоне);

5) установлены факты принятия Департаментом работ по озеленению, не соответствующих Техническому заданию по высоте зеленых насаждений в общей сумме 709,5 тыс.руб. (399,0 тыс.руб. - деревья, 310,5 тыс.руб. – кустарники);

6) Департаментом в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 4.16 Контракта не применены штрафные санкции к Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, что привело к недополученному доходу бюджета городского округа в сумме 1 586,6 тыс.руб.;

7) применение Департаментом проектно-сметного способа при формировании начальной максимальной цены контракта на закупку зеленых насаждений привело к риску неэффективного расходования средств бюджета городского округа в сумме 837,3 тыс.руб.;

8) в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 9.3.2 Контракта Ведомость объемов работ и Смета дополнены видами работ, не предусмотренными Техническим заданием, а также размер увеличения/уменьшения объемов работ, предусмотренных Техническим заданием составил более 10% (от 11% до 1 200%);

9) администрацией городского округа Тольятти не обеспечен контроль сохранности муниципального имущества, приобретенного за счет средств бюджета городского округа Тольятти, общей стоимостью 22 997,4 тыс.руб.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):

- 1) принять меры к возмещению в бюджет городского округа:
 - денежных средств в сумме 445,2 тыс.руб. за фактически невыполненные Подрядчиком работы по уходу за зелеными насаждениями;
 - недополученного дохода в сумме 1 586,6 тыс.руб. путем предъявления претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту;

2) в рамках гарантийных обязательств обеспечить устранение Подрядчиком фактов ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту (провалы брусчатки, замена треснувшей плитки, сухие деревья и кустарники, проплешины на газоне);

3) в целях обеспечения контроля за сохранностью муниципального имущества разработать план мероприятий по осуществлению сохранности муниципального имущества, приобретаемого за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в рамках благоустройства общественно значимых территорий городского округа Тольятти;

4) в целях соблюдения требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечить повышение уровня подготовки аукционной документации при размещении муниципального заказа на оказание услуг (работ) для муниципальных нужд;

5) провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в установленных нарушениях.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.).

Председатель Думы



Н.И.Остудин